



GOBIERNO NACIONAL
Avances 2020

Nombre del Programa / Proyecto: Pueblos Originarios

Fecha/Hora: 30/03/20 10:49:03

Paraguay
de la gente

FORMULARIO: P02

3) COD. DPTO.	2) UBICACION		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO ASERTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Resolución de Adjudicación	8) Fecha de resolución de adjudicación	9) META INICIAL 2020	10) META ACTUAL AÑOS FUTUROS	11) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	12) CAMBIO VIVIENDAS EN EJECUCION	13) A INICIAR	14) PARALIZADAS	15) RESERVIDAS	16) ANULADAS	17) AVANCE % DEL PROYECTO	18) ESTADO DE LAS OBRAS	19) FECHA DE INFORME	20) REND DE LICITACION	21) OBSERVACIONES			
	Zona	X																					Y	
1	21 J	549700	740311	CONCEPCION	Voy Yau	Terminación - San Francisco - Benjamín Aceval	0	16/10/2019	20	0	20	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	12/02/2020	00419	Informe de avance de obra del fiscal Arq. Carlos Pava	S	
2	21 K	464033	734675	SAN PEDRO	San Pedro del Yapaná, San Pedro	Terminación - Acépepe - Puerto Yapaná, San Pedro	1802	16/10/2019	36	0	36	0	0	0	0	0	0	60,60%	En Ejecución	18/02/2020	00419	Se emite Orden de Ejecución N° 02 otorgando 21 días de prórroga por días de lluvia y sus consecuencias.	N	
5	21 J	633933	732774	CAAGUAZU	San Joaquín	Terminación - San Melchior - San Joaquín	1015	7/6/2019	0	10	10	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	20/01/2020	00219	Se emite Orden de Ejecución N° 02 otorgando 21 días de prórroga por días de lluvia y sus consecuencias.	N	
5	21 J	643396	718254	CAAGUAZU	Dr. J. Elvigo Eraguimba	Terminación - Caaguazú - Nueva Esperanza	1015	7/6/2019	0	12	12	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	20/01/2020	00219	Se emite Orden de Ejecución N° 02 otorgando 21 días de prórroga por días de lluvia y sus consecuencias.	N	
5	21 J	599936	719194	CAAGUAZU	Caaguazú	Terminación - Asumiñambó - Km10	2899	4/12/2012	0	25	0	0	0	0	0	0	0	2,74%	Reservado	06/09/2016	00012	Resolución N° 1739 de fecha 25 de junio del 2018	N	
10	21 J	718279	723468	ALTO PARANA	Mbaracayú	Terminación - Asumiñambó - Km10	1802	16/10/2019	0	20	0	0	0	0	0	0	0	42,63%	En Ejecución	03/03/2020	00419	La comitésa solicita prórroga por Epp N° 3986-20	N	
10	21 J	702014	727752	ALTO PARANA	Minga Pava	Terminación - Alto Paraguazú - Esperanza	1802	16/10/2019	0	20	0	0	0	0	0	0	0	46,46%	En Ejecución	03/03/2020	00419	La comitésa solicita prórroga por Epp N° 3986-20	N	
10	21 J	735855	716719	ALTO PARANA	Presidente Franco	Terminación - Puerto Cue - Nueva Esperanza	1802	16/10/2019	0	20	0	0	0	0	0	0	0	59,35%	En Ejecución	03/03/2020	00419	La comitésa solicita prórroga por Epp N° 3986-20	N	
10	21 J	693354	717180	ALTO PARANA	Yguazú	Terminación - Remanso Toes	1802	16/10/2019	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	Paralizado		00419	Se emite Orden de Ejecución N° 02 que otorga 21 días de prórroga por días de lluvia y sus consecuencias en la localidad de Remanso Toes.	N	
11	21 J	446775	721374	CENTRAL	Martino Roque Alonso	Comunidad Maká - MR Alonso	2954	28/12/2012	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	Reservado		02212	Reservado por Resolución N° 1740 de fecha 25 de junio del 2018	N	
14	21 J	680820	721514	CANINDIYU	Cerepis Chisli	Terminación - Koo Pyahu Poy - Bihiz Kae	1015	7/6/2019	0	7	7	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	03/02/2020	00219	Se emite Orden de Ejecución de Ova N° 01 que aprueba la reorganización del cronograma de ejecución del Pto. debido a los errores cometidos de acuerdo a lo establecido en la cláusula 19.2. Prórrroga de los plazos de ejecución, otorgando 44 días compensativos.	N	
15	21 J	442326	723655	PTE. HAYES	Benjamín Aceval	Terminación - San Francisco - Benjamín Aceval	0		0	30	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto				Según Informe de Ejecución de Ova N° 01 que aprueba la reorganización del cronograma de ejecución del Pto. debido a los errores cometidos de acuerdo a lo establecido en la cláusula 19.2. Prórrroga de los plazos de ejecución, otorgando 44 días compensativos.	N
15	20 K	746911	739025	PTE. HAYES	Te Erebán Martínez	Terminación - Cacique Sapo	0		0	12	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto				Según Informe de Ejecución de Ova N° 01 que aprueba la reorganización del cronograma de ejecución del Pto. debido a los errores cometidos de acuerdo a lo establecido en la cláusula 19.2. Prórrroga de los plazos de ejecución, otorgando 44 días compensativos.	N
15	21 K	352724	7473919	PTE. HAYES	Puerto Pinasco	6 de marzo - La Peña	2239	16/11/2011	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	Reservado	21/01/2017	01111	Se emite Orden de Ejecución N° 03 que aprueba prórroga de 45 días debido a cambios que a la fecha aún se encuentran irremediables por efecto de lluvias y sus respectivas consecuencias.	N	
15	21 K	158890	7473784	PTE. HAYES	Vina Hayes	Campo Largo	2239	16/11/2011	0	20	0	0	0	0	0	0	0	12,71%	Reservado	21/01/2017	01111	Por Resolución N° 15613 de fecha 23 de enero de 2013, se rescinde el Contrato por mutuo acuerdo.	N	
15	21 K	323161	7346339	PTE. HAYES	Vina Hayes	La Esperanza	2239	16/11/2011	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	Reservado	20/04/2016	01111	En proceso de llamado a Licitación para terminación de viviendas.	N	
15	21 J	439908	7213497	PTE. HAYES	Vina Hayes	Quemakui	2239	16/11/2011	0	30	0	0	0	0	0	0	0	54,77%	Reservado	20/04/2016	01111	En proceso de llamado a Licitación para terminación de viviendas.	N	
15	21 K	241544	7454243	PTE. HAYES	Vina Hayes	Terenal	2239	16/11/2011	0	28	0	0	0	0	0	0	0	4,43%	Reservado	21/04/2016	01111	Según Informe de Ejecución N° 03 que aprueba prórroga de 45 días debido a cambios que a la fecha aún se encuentran irremediables por efecto de lluvias y sus respectivas consecuencias.	N	
15	20 K	727597	7388955	PTE. HAYES	Te Erebán Martínez	Fisak - San Leonardo	2239	16/11/2011	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	Reservado		01111	Según Informe de Ejecución N° 03 que aprueba prórroga de 45 días debido a cambios que a la fecha aún se encuentran irremediables por efecto de lluvias y sus respectivas consecuencias.	N	
15	21 K	284252	7459927	PTE. HAYES	Puerto Pinasco	Terminación - Tajamar Chikyuy	1015	7/6/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,16%	En Ejecución	06/02/2020	00219	Se emite Orden de Ejecución N° 03 que aprueba prórroga de 45 días debido a cambios que a la fecha aún se encuentran irremediables por efecto de lluvias y sus respectivas consecuencias.	S	
15	21 K	342489	7473103	PTE. HAYES	Puerto Pinasco	Terminación - Kooas Guazú	1015	7/6/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,79%	En Ejecución	30/01/2019	00219	Se emite Orden de Ejecución N° 03 que aprueba prórroga de 45 días debido a cambios que a la fecha aún se encuentran irremediables por efecto de lluvias y sus respectivas consecuencias.	S	
15	21 K	349415	7472288	PTE. HAYES	Puerto Pinasco	Terminación - Canal I	1015	7/6/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,47%	En Ejecución	29/01/2020	00219	Se emite Orden de Ejecución N° 03 que aprueba prórroga de 45 días debido a cambios que a la fecha aún se encuentran irremediables por efecto de lluvias y sus respectivas consecuencias.	S	

Ing. CLAUDIA CARDOZO
D.G.T.E. - M.U.V.H.

Arq. Rubén Cuevas
Jefe Interino del Dpto. de Fiscalización
y Supervisión
M.U.V.H.

Ing. M. Gabriela Sotelo Torrealba
Jefa Int. Dpto. de Documentaciones
de Obras Licitadas
M.U.V.H.



FORMULARIO: P02

Table with columns: 1) COD. DPTO., 2) UBICACIÓN (Zona, X, Y), 3) DEPARTAMENTO, 4) DISTRITO, 5) PROYECTO O ASESAMIENTO, 6) SATO EMPRESA CONSTRUCTORA, 7) Cantidad de adjudicación, 8) Fecha de resolución de adjudicación, 9) META INICIAL 2019 FUTUROS, 10) META INICIAL 2020 FUTUROS, 11) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS, 12) GASTO EN EJECUCIÓN, 13) A MONEDA, 14) PARALIZADAS, 15) RESCINDIDAS, 16) ANULADAS, 17) AVANCE % DEL PROYECTO, 18) ESTADO DE LAS OBRAS, 19) FECHA DE INFORME, 20) AÑO DE LICITACIÓN, 21) OBSERVACIONES.

Ing. CLAUDIA CARDOZO D.G.T.E. M.U.V.H. DIRECTORA GENERAL

Alfonso Cuevas Jefe Int. Dpto. de Fiscalización y Supervisión M.U.V.H.

RESPONSABLE CARGA DE OBRAS Ing. M. Gabriela Suarez Soriano Jefa Int. Dpto. de Documentaciones de Obras Licitadas M.U.V.H.

OBS: Muestra a incluir: Actos de inicio, correspondientes a metas producidas a ser incluidas en años futuros conforme a disponibilidad presupuestaria.