



GOBIERNO NACIONAL Avances 2020

Nombre del Programa / Proyecto: Pueblos Originarios

Fecha/Hora: 04/05/20 09:55:56

Participando de la gente

FORMULARIO: P02

Table with columns: 1) COD. DPTO., 2) UBICACIÓN, 3) DEPARTAMENTO, 4) DISTRITO, 5) PROYECTO O ASIENTAMIENTO, 6) ENT. EMPRESARIA CONSTRUCTORA, 7) Resolución de adjudicación, 8) Fecha de resolución de adjudicación, 9) META INICIAL 2020, 10) META A INCLUIR EN LAS FUTURAS, 11) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS, 12) CANTIDAD DE VIVIENDAS EFECTIVAS, 13) A INICIAR, 14) PARALIZADAS, 15) RESONDIDAS, 16) ANULADAS, 17) AVANCE % DEL PROYECTO, 18) ESTADO DE LAS OBRAS, 19) FECHA DEL INFORME, 20) AÑO DE LICITACIÓN, 21) OBSERVACIONES.

Claudia Pardozo Ingeniera Civil

Arq. Rubén Cuevas Jefe Int. Dpto. de Fiscalización y Supervisión

Ing. Rosalva Jovera Jefa Int. Dpto. de Documentaciones de Obras Licitadas



GOBIERNO NACIONAL
Avances 2020

Paraguay de la gente

Nombre del Programa / Proyecto: Pueblos Originarios
Fecha/Hora: 04/05/20 09:55:56

FORMULARIO-092

1) COD. UNTO.	2) UBICACIÓN		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASERTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Resolución de Adjudicación	8) Fecha de resolución de adjudicación	9) META INICIAL 2020	10) META INICIAL 2020 FUTURAS	11) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULTIVADAS	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS EJECUCIÓN	13) A INICIAR	14) PARALIZADAS	15) RESCINDIDAS	16) ANULADAS	17) AVANCE % DEL PROYECTO	18) ESTADO DE LAS OBRAS	19) FECHA DE INFORME	20) NRO DE LICITACIÓN	21) OBSERVACIONES
	Zona	X																			
15	21K	347331	7468976	PTE HAYES	Puerto Piraso	Terminación - Colonia 24 - La Paila	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	1015	7/6/2019	15	0	15	0	0	0	0	96,83%	En Ejecución	16/9/2020	002/19	Se emite Orden de Ejecución N° 05 otorgando 27 días de prórroga debido a que la empresa solicitó la suspensión del Plazo de Ejecución por la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional y el aislamiento preventivo general.
15	21K	297300	7462559	PTE HAYES	Puerto Piraso	Terminación - Queman - La Paila	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	1015	7/6/2019	10	0	10	0	0	0	0	97,49%	En Ejecución	16/9/2020	002/19	Se emite Orden de Ejecución N° 05 otorgando 27 días de prórroga debido a que la empresa solicitó la suspensión del Plazo de Ejecución por la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional y el aislamiento preventivo general.
15	21K	337697	7473103	PTE HAYES	Puerto Piraso	Terminación - Las Flores - La Paila	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	1015	7/6/2019	20	0	20	0	0	0	0	97,18%	En Ejecución	16/9/2020	002/19	Se emite Orden de Ejecución N° 05 otorgando 27 días de prórroga debido a que la empresa solicitó la suspensión del Plazo de Ejecución por la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional y el aislamiento preventivo general.
15	21K	345217	7470285	PTE HAYES	Puerto Piraso	Terminación - La Leona - La Paila	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	1015	7/6/2019	20	0	20	0	0	0	0	97,38%	En Ejecución	16/9/2020	002/19	Se emite Orden de Ejecución N° 05 otorgando 27 días de prórroga debido a que la empresa solicitó la suspensión del Plazo de Ejecución por la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional y el aislamiento preventivo general.
15	21K	287282	7465979	PTE HAYES	Puerto Piraso	Terminación - Niponen - La Paila	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	1015	7/6/2019	10	0	10	0	0	0	0	99,42%	En Ejecución	11/10/2020	002/19	Se emite Orden de Ejecución N° 05 otorgando 27 días de prórroga debido a que la empresa solicitó la suspensión del Plazo de Ejecución por la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional y el aislamiento preventivo general.
15	21K	339177	7476224	PTE HAYES	Puerto Piraso	Terminación - Pedernera	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	1015	7/6/2019	15	0	15	0	0	0	0	96,98%	En Ejecución	18/02/2020	002/19	Se emite Orden de Ejecución N° 05 otorgando 27 días de prórroga debido a que la empresa solicitó la suspensión del Plazo de Ejecución por la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional y el aislamiento preventivo general.
15	21K	3500351	7471950	PTE HAYES	Puerto Piraso	Terminación - Carpincho - La Paila	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	1015	7/6/2019	20	0	20	0	0	0	0	97,94%	En Ejecución	16/9/2020	002/19	Se emite Orden de Ejecución N° 05 otorgando 27 días de prórroga debido a que la empresa solicitó la suspensión del Plazo de Ejecución por la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional y el aislamiento preventivo general.
15	21 K	211537	7467906	PTE HAYES	Tta. Manuel Ibañeta Fernandez	Terminación - Jateco	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	1015	7/6/2019	0	20	30	0	0	0	0	99,29%	En Ejecución	16/9/2020	002/19	Se emite Orden de Ejecución N° 05 otorgando 27 días de prórroga debido a que la empresa solicitó la suspensión del Plazo de Ejecución por la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional y el aislamiento preventivo general.
16	20 K	746509	7561286	BOQUERON	Moat. Edigantia	Terminación - Santa Teresita - Kocit Esq. Gamba	DECO S.R.L.	1802	14/8/2011	20	0	20	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	25/02/2020	004/19	En fecha 30/03/2020 se emite Acta de Rescisión Definitiva de la Obra.
17	21 K	377113	7733995	ALTO PARAGUAY	Bahía Negra	Puerto Cabelo	J.R. Constructora	1161	14/8/2011	0	16	0	0	0	0	0	0,00%	Rescendido		003/11	Rescendido por Resolución N° 2307 de fecha 28 de octubre de 2016.
17	21 K	375545	7758976	ALTO PARAGUAY	Bahía Negra	Puerto Bahía	J.R. Constructora	1161	14/8/2011	0	20	0	0	0	0	0	6,00%	Rescendido	31/10/2018	003/11	Según Informe de Cuenta Final de las Aqs. Diana Lamas y Elio Quiroz del 06/09/2018.
17	21 K	354143	7752438	ALTO PARAGUAY	Bahía Negra	Puerto Helena	J.R. Constructora	1161	14/8/2011	0	10	0	0	0	0	0	0,00%	Rescendido	27/10/2016	003/11	Según Informe del Ing. Fermín Duc. 02%
17	21K	409330	7639798	ALTO PARAGUAY	Puerto Olimpo	Santa Teresa - Fm. Olimpo	LUCIO GERMAN CABRILAS	2239	16/11/2011	0	20	0	0	0	0	0	0,00%	Rescendido		01/11/11	Rescisión en ejecución de Contrato N° 1308 de fecha 25 de julio del 2016.
										221	554	89	271	0	25	348	0				

FIRMAS

Carlos Carfagna
 DIRECTOR GENERAL
 Provincia Civil

M.L.V.H.
 RESPONSABLE DEL CONTROL DE DATOS
 ATQ. ANDRÉS CHIEVES
 Jefe Interno del Dpto. de Ejecución
 y Supervisión

M.L.V.H.
 RESPONSABLE DE DOCUMENTACIONES
 de Obras Licitadas
 de Obras Licitadas

OBS: Manos a Ocular Obras Futuras, corresponden a metas producidas a ser incluidas en años futuros conforme a disponibilidad presupuestaria.