



URUGUAY
GOBIERNO NACIONAL
VIVIENDA Y HABITAT

GOBIERNO NACIONAL
Avances 2021

Nombre del Programa / Proyecto: Viviendas Económicas
Fecha/hora: 30/03/21 09:17:35

Uruguay
de la gente

FORMULARIO: P02

1) COD. DPTO.	2) UBICACIÓN		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SATO EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Nro. de Llamado a Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2021		11) META SIAF INICIAL PARA AÑOS FUTUROS	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS ANULADAS	13) CANTIDAD EN EJECUCIÓN	14) A INICIAR	15) PARALIZADAS	16) RESCINDIDAS	17) ANULADAS	19) AVANCE PROYECTO	20) FECHA INFORME	21) NRO DE LICITACIÓN	22) OBSERVACIONES
	Zona	X								Y	Normal											
2	21 J	49420	7307591	SAN PEDRO	San Pedro del Yocumanduy	GUALPAR INGENIERIA	019-11	2263	11/11/12	0	0	44	0	0	0	44	0	0	0,00%		019-11	Correspondiente al llamado 019-11, adjudicada a Cálculas Ingenierías. Debe considerarse la modificación de presupuesto, ya que el contrato original y los 44 remanentes serán ejecutados por un nuevo llamado.
4	21 J	573082	7167528	GUARA	Terminación Troche	A Licitar		0		48	2	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
4	21 J	551394	7116837	GUARA	Itube	AGROMAQ INSUMOS Y MAQUINAS	00311	1463	8/31/11	48	2	0	0	0	0	50	0	0	88,91%		00311	En proceso de recepción de contrato para posterior llamado a Licitación de terminación de viviendas.
5	21 J	558756	7183985	CAAGUAZU	Calle Hwy 2 - Cnel Oviedo	M.Y.M CONSTRUCCIONES	01911	892	5/18/12	0	0	60	0	0	0	60	0	0	55,86%	12/07/2018	01911	CONVENIO MODIFICATORIO DE LA RESOLUCIÓN N° 893 DE FECHA 29/ABRIL/14 DE REMITIRLO. EN PROCESO DE JUICIO PARA DESALGO. Cuenta final 1520719
5	21 J	555020	7166393	CAAGUAZU	3 Bloques de 6 departamentos - Cnel Oviedo	CONSTRUCTORA FORTALEZA	00814	2559	12/17/14	0	0	24	0	0	0	0	24	0	26,69%	14/10/2020	00814	Resolución de Rescisión de Contrato N° 226 de fecha 23 de febrero del 2021.
10	21 J	731511	7180350	ALTO PARANA	Ciudad del Este - km 10 Paraguay	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	00311	1463	8/31/11	0	0	150	0	0	0	0	150	0	65,32%	06/05/2014	00311	Según informe de la Arq. Laura Colman memo DSFO N° 075/14 de fecha 06/05/2014 el porcentaje de avance de obra es de 65,32%.
11	21 J	458541	7195604	CENTRAL	2 Bloques de 12 departamentos - Capital	YATTA S.A.	00716	2886	12/21/16	24	0	0	0	0	0	24	0	0	71,19%	16/12/2018	00716	En proceso ajuste de proyecto ejecutivo para elaborar el llamado a licitación.
11	21 J	445725	7209728	CENTRAL	Terminación de 3 torres de departamentos - Complejo MRA	A Licitar		0		0	0	93	0	0	0	0	0	0	0,00%			
11	21 J	461884	7183482	CENTRAL	Ita - B' Casguazú	C3 INGENIERIA S.A.	00410	0		0	0	22	0	0	0	0	22	0	56,00%	20/05/2013	00410	En proceso de llamado a Licitación para terminación de viviendas.
11	21 J	446586	7215046	CENTRAL	Duplex M.R. Alonso (Barrio Forcillo)	ING ENRIQUE PARI	01411	2685	12/27/11	0	0	30	0	0	0	0	30	0	37,00%	30/10/2017	01411	En proceso de llamado a Licitación para terminación de viviendas.
11	21 J	446725	7209729	CENTRAL	Construcción de infraestructura y equipamiento del Barrio Delimitado del Chaco - Barrio Roque Alonso	CONSORCIO DEFENSORES DEL CHACO	001-19	1270	7/19/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,76%	2/4/2021	001-19	
11	21 J	446628	7215115	CENTRAL	Barrio Roque Alonso	CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA S.R.L. - COTEP S.R.L.	01911	658	5/7/12	0	0	60	0	0	0	60	0	0	17,13%	03/02/2014	01911	En proceso de rescisión de contrato para posterior llamado a Licitación de terminación de viviendas.
11	21 J	451453	7215047	CENTRAL	Bloque de 8 departamentos - Edf. Celsa Sgarati - Luque	MULTIOBRA S.R.L.	01712	2615	11/26/12	0	0	8	0	0	0	0	8	0	0,00%		01712	Resolución de Rescisión de Contrato N° 1898 de fecha 14 de agosto del 2018
11	21 J	450581	7203984	CENTRAL	Terminación de 14 departamentos - Edf. Celsa Sgarati - Luque	ING. JULIO ANTONIO GALIANO MORAN	01312	2616	11/26/12	14	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	29/12/2020	01312	
11	21 J	450817	7220793	CENTRAL	Bloque de 8 departamentos - Barrio Villa Rosa María - Rincón del Peñón - Luque	ARQ. HUGO ALCIDES SANABRIA CANTERO	01412	2737	12/5/12	0	0	8	0	0	0	0	8	0	0,00%		01412	Resolución de Rescisión de Contrato N° 904 (25/04/2016).
11	21 J	451770	7209715	CENTRAL	Bloque de 12 departamentos en Ycaia - Luque	A Licitar		0		57	3	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
11	21 J	453608	7207855	CENTRAL	Bloque de 10 departamentos - Cnel Guay - Luque	A Licitar		0		0	0	12	0	0	0	0	0	0	0,00%			
11	21 J	451182	7202878	CENTRAL	Bloque de 6 departamentos en Itaba - Luque	A Licitar		0		0	0	9	0	0	0	0	0	0	0,00%			
12	21 J	371688	7025758	REEMBUCU	Terminación Pilar	A Licitar		0		48	2	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
12	21 J	397658	7102462	REEMBUCU	Terminación Albedi	A Licitar		0		31	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
										280	532	14	0	0	0	318	0	242	0	0	0	

FIRMAS
DIRECTORA GENERAL

Villagra

Arq. Héctor Villagra S.
Director General
Dirección General Técnica
MUVH

OBS.: Meta a incluir Afios Futuros, corresponden a metas productivas a ser incluidas a ser incluidas en años futuros conforme a disponibilidad presupuestaria.

RESPONSABLE DEL CONTROL DE DATOS

Rubén Cuevas

Arq. Rubén Cuevas
Jefe Interno del Dpto. de Fiscalización y Supervisión
M.U.V.H.

RESPONSABLE CARGA DE DATOS

Mancera

Ing. M. Gabriela Soares Soares
Jefa Int. Dpto. de Documentacións y Obras Licitadas
M.U.V.H.