

FORMULARIO P02

1) DPTO.	2) UBICACION		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) No. de Llamado o Edificación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIAF INDICIA 2021		11) META SIAF A INCLUIR ANOS FUTUROS	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CUMPLIDAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCION	VIVIENDAS EN PROYECTO	14) A INICIAR	15) PARALIZADAS	16) RESERVIADAS	17) ANULADAS	18) AVANCE % DEL PROYECTO	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA DE INFORME	21) NO. DE USUARIOS	22) OBSERVACIONES
	Zona	X								Y	Normal													
2	21 J	493420	7237991	SAN PEDRO	San Pedro del Ycañamayo	CUVALPAR INGENIERIA	019-11	2283	11/1/12	0	0	44	0	0	50	0	44	0	0	0.00%	Paralizado		019-11	Corresponde al llamado 019-11 adjudicado a Civilian Ingeniería. De las 60 viviendas contratadas originalmente, se han construido y las 44 restantes serán ejecutadas por un proceso de licitación.
4	21 J	573992	7197929	GUAYRA	Manrico Jose Toche	A.Liber		0		48	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Progreso		000311	En proceso de ejecución de contrato para posterior llamado a licitación de remoción de vivienda. RESOLUCION N° 583 DE FECHA 28/06/2014 DE REMITIDO. EN PROCESO DE JUICIO PARA DESALOJO. Cuenta final 12/07/18
4	21 J	551994	7119837	GUAYRA	litube	AGROMANOS Y MOLINOS	0031-1	1483	8/31/11	46	2	0	0	0	0	50	0	0	0	86.91%	Paralizado		000311	En proceso de ejecución de contrato para posterior llamado a licitación de remoción de vivienda. RESOLUCION N° 583 DE FECHA 28/06/2014 DE REMITIDO. EN PROCESO DE JUICIO PARA DESALOJO. Cuenta final 12/07/18
5	21 J	559796	7193995	CAJAMAYO	Chel Ovelo	M.Y.M. CONSTRUCCIONES	019-11	692	5/19/12	0	0	60	0	0	0	0	60	0	0	56.86%	Paralizado		019111	Resolución de Resolución de Contrato N° 228 de fecha 23 de febrero del 2021.
5	21 J	559590	7196939	CAJAMAYO	Chel Ovelo	CONSTRUCTORA CONSTRUTORA EL PROGRESO	0091-4	2509	12/17/14	0	0	24	0	0	0	0	24	0	0	26.49%	Rescindido		0091-4	Resolución de Resolución de Contrato N° 228 de fecha 23 de febrero del 2021.
10	21 J	731511	7190930	ALTO PAGOZA	Ciudad del Este	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	0031-1	1463	8/31/11	0	0	150	0	0	0	0	150	0	0	65.52%	Rescindido		0031-1	En proceso de ejecución de contrato para posterior llamado a licitación de remoción de vivienda. RESOLUCION N° 583 DE FECHA 28/06/2014 DE REMITIDO. EN PROCESO DE JUICIO PARA DESALOJO. Cuenta final 18/12/2019
11	21 J	445841	7195904	CENTRAL	Capitza	YATTA S.A.	0071-6	2895	12/21/16	24	0	0	0	0	93	0	24	0	0	71.19%	Paralizado		0071-6	En proceso de ejecución de contrato para elaborar el expediente de remoción de vivienda.
11	21 J	445725	7209729	CENTRAL	Mariano Roque Alonso	A.Liber		0		0	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Progreso		00410	En proceso de llamado a licitación para remoción de vivienda.
11	21 J	461984	7193482	CENTRAL	litube	C3 INGENIERIA S.A.	0094/0	0		0	0	22	0	0	0	0	22	0	0	56.69%	Rescindido		20062013	En proceso de llamado a licitación para remoción de vivienda.
11	21 J	446966	7219466	CENTRAL	Mariano Roque Alonso	ING ENRIQUE PARI SI	0141-1	2685	12/27/11	0	0	30	0	0	0	0	30	0	0	37.00%	Rescindido		0141-1	En proceso de llamado a licitación para remoción de vivienda.
11	21 J	446808	7215115	CENTRAL	Mariano Roque Alonso	CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA	0191-1	698	5/7/12	0	0	60	0	0	0	0	60	0	0	17.13%	Paralizado		03022014	Resolución de Resolución de Contrato N° 1899 de fecha 14 de agosto del 2018
11	21 J	451453	7215947	CENTRAL	Litube	MULTIOBRAS S.R.L.	0171-2	2615	11/26/12	0	0	8	0	0	0	0	8	0	0	0.00%	Rescindido		0171-2	Resolución de Resolución de Contrato N° 964 (CS04/2018).
11	21 J	450981	7203934	CENTRAL	Litube	ING. JULIO ANTONIO GALIANO MORGAN	0131-2	2616	11/26/12	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido		0131-2	Resolución de Resolución de Contrato N° 1899 de fecha 14 de agosto del 2018
11	21 J	459817	7220793	CENTRAL	Litube	BARRO VILLA ROSA MARIA - RINCON DEL ESTE	0141-2	2737	12/5/12	0	0	8	0	0	0	0	8	0	0	0.00%	Rescindido		0141-2	Resolución de Resolución de Contrato N° 964 (CS04/2018).
11	21 J	445735	7209729	CENTRAL	Mariano Roque Alonso	CONSORCIO DEFENSORES DEL CHICO	001-19	1270	7/19/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.76%	En Ejecucion		001-19	
11	21 J	451770	7208115	CENTRAL	Litube	A.Liber		0		0	0	12	0	0	12	0	0	0	0	0.00%	En Progreso			
11	21 J	459808	7207956	CENTRAL	Litube	A.Liber		0		0	0	12	0	0	12	0	0	0	0	0.00%	En Progreso			
11	21 J	451182	7202978	CENTRAL	Litube	A.Liber		0		0	0	9	0	0	9	0	0	0	0	0.00%	En Progreso			
12	21 J	371698	7202938	REMBUQU	Pilar	A.Liber		0		48	2	0	0	0	50	0	0	0	0	0.00%	En Progreso			
12	21 J	397986	71702462	REMBUQU	Abedul	A.Liber		0		31	1	0	0	0	32	0	0	0	0	0.00%	En Progreso			
										280		532	14	0	318	0	238	242	0					

FIRMAS

DIRECTOR GENERAL

Encargada de Despacho  
MUVH.

RESPONSABLE DEL CONTROL DE DATOS

Encargado de Despacho  
Dirección de Ejecución y Control  
de Obras Licitadas - MUVH

RESPONSABLE CHARGE DE DATOS

Encargado de Ejecución y Control  
de Obras Licitadas

Arq. Sirkio Tomás Cortbeta

Director de Ejecución y Control  
de Obras Licitadas