

1) COD. DPTO.	2) UBICACION		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) No. de Licitación o Adjudicación	8) Resolución de adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META S/MF INICIAL 2021		11) META INCLUIR FUTUROS	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCION	VIVIENDAS EN PROYECTO	14) A INICIAR	15) PARALIZADAS	16) RESERVIDAS	17) ANULADAS	18) AVANCE % DEL PROYECTO	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA DE INICIO	21) NRO DE LICITACION	22) OBSERVACIONES
	Zona	X								Y	Normal													
2	21 J	483420	729791	SAN PEDRO	San Pedro del Yumandju	CIVIL/PAV INGENIERIA	019-11	2263	11/11/12	0	0	44	0	0	0	0	44	0	0	0.00%	Paralizado	019-11		Concesión al llamado 019-11 del Estado a Cultura, Turismo, Deporte y Vivienda. De las 60 viviendas contratadas originalmente, 16 se han cancelado y las 44 restantes están ejecutadas por un nuevo llamado.
4	21 J	573082	716758	QUAIRA	Mauricio José Torres	AGRICOLA, NEGOCIOS Y MAQUINAS	003-11	1463	8/31/11	48	2	0	0	0	0	0	50	0	0	88.81%	Paralizado	003-11		En proceso de recepción de contrato para posterior llamado a licitación de terminación de viviendas.
4	21 J	551384	716837	QUAIRA	Itube	N.Y.A. CONSTRUCCIONES	019-11	692	5/18/12	0	0	60	0	0	0	0	60	0	0	55.86%	Paralizado	019-11		CONVENIO MODIFICATORIO DE LA RESOLUCION N° 563 DE FECHA 28/ABRIL/14 DE REENTRILLO. EN PROCESO DE JUICIO PARA RESALUDO Cuenta final 12/07/18
5	21 J	559756	718395	CAAGUAZU	Chil. Chuido	CONSTRUCTORA EL CONCRETO S.R.L.	009-14	2509	12/17/14	0	0	24	0	0	0	0	24	0	0	26.49%	Resendido	009-14		Resolución de Rescisión de Contrato N° 226 de fecha 23 de mayo del 2014. Según Informe de la Arq. Larra Colman memo OSFO N° 025/14 de fecha 06/05/2014 el porcentaje de avance de obra es de 55.32%.
5	21 J	555650	718393	CAAGUAZU	Chil. Chuido	CONSTRUCTORA EL CONCRETO S.R.L.	003-11	1463	8/31/11	0	0	150	0	0	0	0	150	0	0	65.32%	Resendido	003-11		En proceso de ajuste de proyecto específico para elaborar el llamado a licitación.
10	21 J	731511	7180390	ALTO PARANA	Ciudad del Este	YATTA S.A.	007-16	2866	1/22/16	24	0	0	0	0	0	0	24	0	0	71.19%	Paralizado	007-16		En proceso de llamado a licitación para terminación de viviendas.
11	21 J	46541	715604	CENTRAL	Capitana	A Lichar	004-10	0		0	0	22	0	0	0	0	22	0	0	56.00%	Resendido	004-10		En proceso de llamado a licitación para terminación de viviendas.
11	21 J	445725	729729	CENTRAL	Mariano Roque Alonso	ING ENRIQUE PARRIS	014-11	2666	1/22/11	0	0	30	0	0	0	0	30	0	0	37.20%	Resendido	014-11		En proceso de llamado a licitación para terminación de viviendas.
11	21 J	46898	7215115	CENTRAL	Mariano Roque Alonso	CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA S.R.L. - COOPER S.R.L.	019-11	659	5/7/12	0	0	60	0	0	0	0	60	0	0	17.13%	Paralizado	019-11		En proceso de recepción de contrato N° 1593 de fecha 14 de agosto del 2019
11	21 J	451453	7215047	CENTRAL	Limpio	ING. JULIO ANTONIO MULTORA S.R.L.	017-12	2815	11/28/12	0	0	8	0	0	0	0	8	0	0	0.00%	Resendido	017-12		Resolución de Rescisión de Contrato N° 1593 de fecha 14 de agosto del 2019
11	21 J	462051	720394	CENTRAL	Limpio	ING. JULIO ANTONIO MULTORA S.R.L.	019-12	2816	11/28/12	14	0	0	14	0	0	0	14	0	0	100.00%	Culminado	019-12		Resolución de Rescisión de Contrato N° 1593 de fecha 14 de agosto del 2019
11	21 J	450817	7220793	CENTRAL	Limpio	ING. JULIO ANTONIO MULTORA S.R.L.	014-12	2737	12/5/12	0	0	8	0	0	0	0	8	0	0	0.00%	Resendido	014-12		Resolución de Rescisión de Contrato N° 1593 de fecha 14 de agosto del 2019
11	21 J	445725	720729	CENTRAL	Mariano Roque Alonso	CONSORCIO DE EMPRESAS DEL CHACO	001-19	1270	7/19/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.05%	En Ejecución	001-19		
11	21 J	453968	7207255	CENTRAL	Limpio	A Lichar	0	0		0	0	12	0	0	0	0	12	0	0	0.00%	En Proyecto			
11	21 J	451182	7202978	CENTRAL	Limpio	A Lichar	0	0		0	0	9	0	0	0	0	9	0	0	0.00%	En Proyecto			
12	21 J	371688	7025739	NEREMBUCU	Pilar	A Lichar	0	0		48	2	0	0	0	0	0	50	0	0	0.00%	En Proyecto			
12	21 J	387098	7102462	NEREMBUCU	Abraol	A Lichar	0	0		31	1	0	0	0	0	0	32	0	0	0.00%	En Proyecto			

FIRMA: **Arq. Hebebalauo**  
DIRECTOR GENERAL  
**Encargada de Despacho**  
DGT  
M.U.V.H.

FIRMA: **Arq. Gabriela Torres**  
RESPONSABLE CARGA DE DATOS  
Jefe Interno del Dpto. de Fiscalización y Supervisión  
M.U.V.H.

FIRMA: **Arq. M. Gabriela Torres**  
RESPONSABLE CARGA DE DATOS  
Jefa Int. Dpto. de Documentaciones de Obras Licitadas  
M.U.V.H.  
Arq. Silvio Tomás Corbacha  
Director de Ejecución y Control de Obras Licitadas

**Pasquay de la gente**