



GOBIERNO NACIONAL  
VIVIENDA Y HABITAT

GOBIERNO NACIONAL  
AVANCES 2020

Nombre del Programa / Proyecto: Viviendas Económicas

Fecha/hora: 30/03/20 12:23:06

*Paraguay de la gente*

FORMULARIO: P02

1) COD. DFTO.	2) UBICACIÓN		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SATO EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Resolución de Adquisición	8) Fecha de resolución de adquisición	9) META INICIAL 2020	10) META AÑOS FUTUROS	11) CANTIDAD DE VIVIENDAS QUILIMADAS	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	13) A. USUARI	14) PARALIZADAS	15) RESERVADAS	16) AMOROS	17) AVANCE % DEL PROYECTO	18) ESTADO DE LAS OBRAS	19) FECHA DE INFORME	20) RENO DE LICITACION	21) OBSERVACIONES
	Zona	X																			
2	21 J	483420	723791	SAN PEDRO	San Pedro del Yacuamán	CIVALPAR INGENIERIA	0		0	44	0	0	0	44	0	0	0.00%	Paralizado			Comparte el mismo 018-11 solicitado a Contraloría Regional. De las 60 viviendas y 14 de residuales están ejecutadas por un monto fijo.
4	21 J	572082	716728	GUAYRA	Municipio Zona Tocache	A Echar	0		0	50	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto			En proceso de revisión de estudio para postular llamado a Licitación de terminación de Viviendas.
4	21 J	551334	711837	GUAYRA	Ilube	AGROMAQ INSUMOS Y MAQUINAS	1453	3/9/2011	0	50	0	0	0	50	0	0	80.81%	Paralizado			En proceso de revisión de estudio para postular llamado a Licitación de terminación de Viviendas.
5	21 J	555950	716833	CAMAQUZU	Cnel Ovado	CONSTRUCTORA FORTALEZA	2509	17/12/2014	24	0	0	0	0	24	0	0	36.49%	Paralizado	18/09/2016	009/14	CONVENIO INCORPORATIVO DE LA RESOLUCION N° 580 DE FECHA 29/ABRIL/14 DE REMITIRLO EN PROCESO DE JUICIO PARA DESALOJO. Cuenta final 12/07/18
5	21 J	558726	716395	CAMAQUZU	Cnel Ovado	M Y M CONSTRUCCIONES	692	18/5/2012	0	60	0	0	0	60	0	0	55.86%	Paralizado	12/07/2018	019/11	CONVENIO INCORPORATIVO DE LA RESOLUCION N° 580 DE FECHA 29/ABRIL/14 DE REMITIRLO EN PROCESO DE JUICIO PARA DESALOJO. Cuenta final 12/07/18
10	21 J	721811	718030	ALTO PARANA	Ciudad del Ebro	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	1483	3/9/2011	150	0	0	0	0	0	150	0	65.32%	Recibido	06/05/2014	003/11	Segun Informe de la Arq. Laura Cochán de fecha 14 de agosto del 2018 el porcentaje de avance es de 65.32%.
11	21 J	453341	716504	CENTRAL	Capilla	VANTYA S.A	2866	21/12/2016	24	0	0	0	0	24	0	0	71.19%	Paralizado	18/12/2019	007/16	Por Esp. N° 1562-20 la Comandante remita al Dpto. de Comandante y solicita que sea en proceso ajuste de proyecto ejecutivo para elaborar el llamado a licitación.
11	21 J	453341	716504	CENTRAL	Mariano Roque Aso	Atcar	0		93	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto			Se envia Acta de Recepción DEFINITIVA en fecha 20-01-2020.
11	21 J	45669	721515	CENTRAL	Mariano Roque Aso	VERA VIERCI ROBERTO	662	14/12/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	23/10/2019	005/16	
11	21 J	45669	721515	CENTRAL	Mariano Roque Aso	CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA S.R.L. - COTEP S.N.L.	658	7/5/2012	33	0	0	0	0	33	0	0	17.23%	Paralizado	03/02/2014	019/11	En proceso de recepción de estudio para postular llamado a Licitación de terminación de Viviendas.
11	21 J	458317	722073	CENTRAL	Limpo	CONSORCIO PC	6920	18/5/2012	60	0	0	0	0	60	0	0	80.41%	Paralizado	01/07/2019	019/11	Segun Informe presentado en Esp. N° 27.847-19 comprometiéndose al Arq. Edgar Diaz de fecha 14 de agosto del 2018 el porcentaje de avance es de 80.41 fecha de inspección de viviendas.
11	21 J	458317	722073	CENTRAL	Limpo	MULTIOBRA S.R.L.	2815	26/11/2012	0	8	0	0	0	8	0	0	0.60%	Recibido		017/12	Segun Informe presentado en Esp. N° 1989 de fecha 14 de agosto del 2018 el porcentaje de avance es de 0.60, fecha de inspección de viviendas.
11	21 J	458317	722073	CENTRAL	Limpo	ING. JULIO ANTONIO GALIANO ROMAN	2816	26/11/2012	14	0	0	0	0	14	0	0	42.55%	Paralizado	20/2/2020	013/12	Por Esp. N° 3477-20 la Comandante remita al Dpto. de Comandante y solicita que sea en proceso ajuste de proyecto ejecutivo para elaborar el llamado a licitación de terminación de Viviendas.
11	21 J	461984	7183482	CENTRAL	Limpo	MULTIOBRA S.R.L.	2509	17/12/2014	0	24	0	0	0	24	0	0	0.69%	Recibido		014/12	Paralización de Obras hasta regularización de Planificación de Obras de Contrato N° 904
11	21 J	461984	7183482	CENTRAL	Ilube	MULTIOBRA S.R.L.	0		0	22	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto		08/14	Resolución de Recepción de Contrato N° 1987 de fecha 14 de agosto del 2018
11	21 J	46558	7218046	CENTRAL	Mariano Roque Aso	A Echar	0		30	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto		004/10	
11	21 J	46558	7218046	CENTRAL	Mariano Roque Aso	CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA S.R.L. - COTEP S.N.L.	658	7/5/2012	0	27	0	0	0	0	0	0	17.13%	Paralizado	03/02/2014	019/11	
11	21 J	46808	721515	CENTRAL	Mariano Roque Aso	CONSORCIO DEFENSORES DEL CHICO	0		0	0	0	0	0	0	0	0	11.59%	Paralizado	27/12/2019	001/19	Según Informe de Comodoro Inspectorio
11	21 J	46808	721515	CENTRAL	Mariano Roque Aso	A Echar	0		12	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto			
11	21 J	46808	721515	CENTRAL	Mariano Roque Aso	A Echar	0		12	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto			
11	21 J	46808	721515	CENTRAL	Mariano Roque Aso	A Echar	0		12	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto			
12	21 J	371688	7029758	REMBUICO	Pur	A Echar	0		9	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto			
12	21 J	371688	7029758	REMBUICO	Pur	A Echar	0		9	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto			
12	21 J	387068	7102482	REMBUICO	Abañel	A Echar	0		0	32	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto			
									461	375	0	0	0	336	190	0					

FIRMAS

Ing. *Ornella Candozo*  
Ing. *Ornella Candozo*

RESPONSABLE DEL CONTROL DE DATOS

*Rubén Caceres*

Arg. *Rubén Caceres*  
Jefe Interino del Dpto. de Fiscalización y Supervisión  
M.U.V.H.

RESPONSABLE JUNTA DE DATOS

*Gabriela Torres Torres*

Ing. *Gabriela Torres Torres*  
Jefa Int. Dpto. de Documentaciones de Obras Licitadas  
M.U.V.H.

OBS.: Metas a incluir Año Futuro y/o Cierre de la meta por incluir en años futuros conforme a disponibilidad presupuestaria.