

FORMULARIO: P02

1) COG. DPTO.	2) UBICACION		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO ASISTENCIARIO	6) SAT. O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Resolución de Adjudicación	8) Fecha de resolución de adjudicación	9) META INICIAL 2020	10) META ANEXOS FUTUROS	11) CANTIDAD DE VIVIENDAS	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	13) A PARALIZADAS	14) RESERVIADAS	15) AJUDADAS	16) AVANCE % DEL PROYECTO	17) ESTADO DE LAS OBRAS	18) FECHA DE INFORME	19) ING DE LIQUIDACIÓN	20) OBSERVACIONES
	Zona	X																		
1	21 J	48277	CONCEPCION	Horequia	Terminación de 40 viviendas - Horequia	A Icar	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto			
2	21 J	527008	SAN PEDRO	26 de Diciembre	Terminación de 30 viviendas - 26 de Diciembre	A Icar	698	0	0	30	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto			
2	21 U	555647	SAN PEDRO	Gral. Francisco I. Resquin	Terminación de 30 viviendas - Gral. Resquin	ING. FERNANDO MORENO	1171	3/7/2019	30	0	0	0	0	30	0	24.68%	Paralizado	17/02/2020	00319	Por Exp 3046-20 la Contadista presenta planta compensatoria con variación de cantidades y rubros nuevos
2	21 U	571727	SAN PEDRO	Gral. Francisco I. Resquin	Terminación de 20 viviendas - Naranjo	ING. FERNANDO MORENO	1171	3/7/2019	20	0	0	0	0	20	0	27.66%	Paralizado	17/02/2020	00319	Por Exp 3046-20 la Contadista presenta planta compensatoria con variación de cantidades y rubros nuevos
3	21 J		CORDILLERA	San Bernardo	Terminación 20 viviendas - San Miguel - San Bernardino	ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.	2985	20/12/2017	0	20	0	0	0	0	0	0.00%	Resendido		01417	Se rescide contrato con la empresa constructora E.I.S.A S.A. según resolución N° 1805 de fecha 17/10/19.
8	21 J	489750	MISIONES	Vía Florida	Terminación de 41 viviendas en Vía Florida	ING. ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS	1171	3/7/2019	0	29	29	0	0	0	0	100%	Culminado	20/12/2020	00319	Por Exp 3464-20 la Contadista solicita Recepción Provisional de las 41 viviendas
8	21 J	488750	MISIONES	Vía Florida	Terminación de 41 viviendas en Vía Florida	ING. ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS	1171	3/7/2019	12	0	12	0	0	0	0	100%	Culminado	20/12/2020	00319	En fecha 04/03/2020 se envía Acta de Recepción Provisional.
9	21 U	524890	PARAGUARI	Moyupay	Terminación de 41 viviendas en Vía Florida	ARQ. MARIA FATIMA SERVIN MOLINAS	2830	13/12/2012	0	50	0	0	0	50	0	0.00%	Paralizado		01812	No incluye por problemas de terreno
11	21 J	443108	CENTRAL	Limpio	Terminación de 12 viviendas Las Hembras - Limpio	ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.	2885	20/12/2017	0	12	0	0	0	0	0	0.00%	Resendido		01417	De las 80 viviendas, 17 viviendas fueron adjudicadas para la empresa constructora E.I.S.A S.A. según resolución N° 1805 de fecha 17/10/19.
11	21 J	459190	CENTRAL	San Antonio	Terminación 17 m² Tierra promedia	ING. HERNAN GIMENEZ	1171	3/7/2019	20	0	20	0	0	0	0	100.00%	Culminado	15/02/2020	00319	En fecha 18/02/2020 se envía Acta de Recepción Provisional.
11			CENTRAL	Capitza	Terminación 17 m² Tierra promedia	ING. HERNAN GIMENEZ	661	19/4/2018	17	0	17	0	0	0	0	100.00%	Culminado	20/2/2020	00218	
11			CENTRAL	Vía Elisa	Construcción de 72 departamentos - Complejo Habitacional Vía Elisa (ANTENA 2)	A Icar	0		0	72	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto			Se rescide contrato con la empresa constructora E.I.S.A S.A. según resolución N° 1805 de fecha 17/10/19.
11			CENTRAL	Vía Elisa	Industria - Complejo Habitacional Vía Elisa (ANTENA 2)	A Icar	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto			
12	21 J	407808	RIEBURUCU	Vialahú	Terminación de 25 viviendas en Vialahú	ING. ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS	1803		25	0	0	0	0	0	0	56.68%	En Ejecución	17/02/2020	00219	Por Exp 3076-20 la Contadista solicita urgimiento sobre la ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua
12	21 J	349555	RIEBURUCU	Humbala	Terminación de 32 viviendas - Humbala	A Icar	0		0	32	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto			Según Informe presentado por la Arq. Graciela Pazder el 22/01/15, obra es de 61,01% de fecha 06/09/16. Exp. N° 22491-15.
12	21 J	409820	RIEBURUCU	San Juan Bautista	Terminación de 50 viviendas - P.L. Caballero	V & R CONSTRUCCIONES	3018	28/12/2012	0	35	0	0	0	35	0	4.22%	Paralizado	30/09/2015	01112	Según Informe de la Arq. Graciela Pazderes: 4,22%
13	21 K	628147	AMAMBAY	Petro Juan Caballero	Terminación de 50 viviendas - P.L. Caballero	ARQ. CELSO MORENO	1171	3/7/2019	50	0	0	0	0	50	0	18.82%	Paralizado	05/12/2019	00319	Por Exp 3039-20 la Contadista presenta planta compensatoria con variación de cantidades y rubros nuevos

FRMAS

DIRECTOR GENERAL

Ing. CLAUDIA CARDOZO  
D.G.T.E. - MUVH.

RESPONSABLE DEL CONTROL DE PREZAS

Ing. Ruben CUEVAS  
Jefe Int. Dpto. de Fiscalización y Supervisión  
M.U.V.H.

RESPONSABLE CARGA DE DATOS

Ing. M. Gabriela Soares Soares  
Jefa Int. Dpto. de Documentaciones de Obras Licitadas  
M.U.V.H.