



GOBIERNO NACIONAL
URBANISMO Y HABITAT

GOBIERNO NACIONAL
Avances 2020

Nombre del Programa / Proyecto: Vía Renda

Fecha/Hora: 04/05/20 09:53:21

Paraguay de la gente

FORMULARIO: P02

1) COD. DPTO.	2) UBICACIÓN		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SATO EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Resolución de Adjudicación	8) Fecha de resolución de adjudicación	9) META INICIAL 2020	10) META AÑO FUTURO	11) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULTIVADAS	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	13) A INICIAR	14) PARALIZADAS	15) RESERVADAS	16) ANULADAS	17) AVANCE % DEL PROYECTO	18) ESTADO DE LAS OBRAS	19) FECHA DE INFORME	20) TIPO DE LICITACIÓN	21) OBSERVACIONES	
	Zona	X																				
1	21J	483277	7418795	CONCEPCION	Horequeta	Terminación de 40 viviendas - Horequeta	A Icar	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto		00319		N
2	21J	527006	7255181	SAN PEDRO	25 de Diciembre	Terminación de 30 viviendas - 25 de Diciembre	A Icar	668	0	30	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto		00319		N
2	21J	555647	7333355	SAN PEDRO	Gral. Francisco I. Resquin	Terminación de 30 viviendas - Gral. Resquin	ING. FERNANDO MORENO	1171	37/2019	30	0	0	0	30	0	0	24.98%	Paralizado	17/02/2020	00319	Por Exp. 3040-20 la Contratista presenta planilla compensatoria con variación de cantidades y rubros nuevos	5
2	21J	571727	7344511	SAN PEDRO	Gral. Francisco I. Resquin	Terminación de 20 viviendas - Naranjo	ING. FERNANDO MORENO	1171	3/7/2019	20	0	0	0	20	0	0	27.86%	Paralizado	17/02/2020	00319	Por Exp. 3040-20 la Contratista presenta planilla compensatoria con variación de cantidades y rubros nuevos	5
3	21J			CONDILLERA	San Bernardino	Terminación de 20 viviendas - San Miguel - San Bernardino	ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.	2895	20/12/2017	0	20	0	0	0	0	0	0.00%	Rescindido		01417	Se rescinde contrato con la empresa constructora E.I.S.A.S.A. según resolución N° 1605 de fecha 17/10/19.	N
8	21J	488790	7079353	MISIONES	Vía Florida	Terminación de 41 viviendas en Vía Florida	ING. ALCEGARRO RUIZ PEREZ HERAS	1171	3/7/2019	0	29	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	20/01/2020	00319	Por Exp. 3464-20 la Contratista solicita Recepción Provisional de las 41 Viviendas	N
6	21J	489750	7079353	MISIONES	Vía Florida	Terminación de 41 viviendas en Vía Florida	ING. ALCEGARRO RUIZ PEREZ HERAS	1171	3/7/2019	12	0	12	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	20/01/2020	00319	En fecha 04-03-2020 se emite Acta de Recepción Provisional. No incluido por problemas de terreno	5
9	21J	524590	7100484	PARAGUARI	Mbuypaty	Mbuypaty	ARQ. MARIA FATIMA SEVINA MOLINAS	2839	13/12/2012	0	50	0	0	50	0	0	0.00%	Paralizado		01812	Se rescinde contrato por Malicio Acuerdo con la Empresa Constructora, según la Res. N° 6531/1 del fecha 24 de abril de 2017.	N
11	21J	459190	7181615	CENTRAL	Capibia	Tierra prometida - Capibia	RAMON ALCIDES GAMA GOMEZ	503	12/3/2013	0	63	0	0	0	0	0	1.64%	Rescindido	27/09/2016	02412	Se rescinde contrato por Malicio Acuerdo con la Empresa Constructora, según la Res. N° 6531/1 del fecha 24 de abril de 2017.	N
11				CENTRAL	Limpio	Terminación de 12 viviendas La Hermosa - Limpio	ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.	2895	20/12/2017	0	12	0	0	0	0	0	0.00%	Rescindido		01417	Se rescinde contrato con la empresa constructora E.I.S.A.S.A. según resolución N° 1605 de fecha 17/10/19.	N
11	21J	443106	7193839	CENTRAL	San Antonio	Andea Flor	ING. HERNANI GIMENEZ	1171	3/7/2019	20	0	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	15/02/2020	00319	Se emite ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA en fecha 01-04-2020.	5
11	21J	459190	7191615	CENTRAL	Capibia	Terminación 17 kv. Tierra prometida	UBALDO MARTIN BRITZ FLEITAS	861	19/4/2018	17	0	17	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	20/03/2020	00218	En fecha 20-03-2020 se emite Acta de Recepción Provisional.	5
11				CENTRAL	Vía Elisa	Infraestructura - Complejo Habitacional Vía Elisa (ANTENA 2)	A Icar	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto				N
12	21J	407808	6997825	NEEMBUCU	Vialahú	Terminación de 25 viviendas en Vialahú	ING. ALCEGARRO RUIZ PEREZ HERAS	1803	16/10/2019	25	0	0	25	0	0	0	56.66%	En Ejecución	17/02/2020	00519	Se emite Orden de Ejecución N° 02 de fecha 27 de febrero de 2020 a que la empresa solicitó la Suspensión del Plazo de Ejecución por la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional y el aislamiento preventivo general.	5
12	21J	348555	7004637	NEEMBUCU	Humata	Terminación de 32 viviendas - Humata	A Icar	0		32	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto			Según Informe presentado por la Arq. García Paredes al avance de obra es de 61.01% de fecha 08-09-15 Exp. N° 22491-15.	N
12	21J	408360	7050447	NEEMBUCU	San Juan Bandera	Terminación de 50 viviendas - P. J.	V.A.R. CONTRUCCIONES	3018	28/12/2012	0	35	0	0	0	0	0	4.22%	Paralizado	30/09/2015	01112	Según Informe de la Arq. Gabriela Paredes: 4.22%	N
13	21K	626147	7500056	AMAMBAY	Caballero	Terminación de 50 viviendas - Caballero	ARG. CELSO MORENO	1171	3/7/2019	50	0	0	0	50	0	0	18.82%	Paralizado	05/12/2019	00319	Por Exp. 3038-20 la Contratista presenta planilla compensatoria con variación de cantidades y rubros nuevos	N

FIRMAS
ING. CARDOZO
DIRECTOR GENERAL
D.G. I.T. - M.U.V.H.

[Firma]
RESPONSABLE DEL CONTROL DE DATOS
Y SUPERVISIÓN
M.U.V.H.

[Firma]
RESPONSABLE CARGA DE DATOS
Ing. M. Gabriela Torres Torres
Jefa Int. Dpto. de Documentaciones
de Obras Licitadas
M.U.V.H.

OBS.: Metas a incluir Años Futuros, corresponden a metas pendientes a ser incluidas en años futuros conforme a disponibilidad presupuestaria.