



GOBIERNO NACIONAL

Avances 2020

Nombre del Programa / Proyecto: Viviendas Económicas

Fecha/Hora: 03/05/20 10:57:12

FORMULARIO-02

1) COD. DFTO.	2) UBICACIÓN		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Resolución de Aprobación	8) Fecha de presentación de la solicitud	9) META INICIAL 2020	10) META ALCIAR FUTURAS	11) CANTIDAD DE VIVIENDAS CUMPLIDAS	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	13) A INICIAR	14) PARALIZADAS	15) RESINDIDAS	16) AMULADAS	17) AVANCE PROYECTO	18) ESTADO OBRAS	19) FECHA INFORME	20) NRO DE LICITACIÓN	21) OBSERVACIONES
	Zona	X																			
2	21 J	483420	737291	SAN PEDRO	San Pedro del Ycuamanduy	San Pedro del Ycuamanduy	0		0	44	0	0	0	44	0	0	0.00%	Paralizado			Comprobar al Plan de OIB-11 asignado a Cte. Ing. Agrícola. De las 60 viviendas contratadas, 16 se construyeron y las 44 restantes están asignadas por otro Plan de Vivienda.
4	21 J	572082	718728	GUAYRA	Guayra	Manojo Juan Trincé	0		0	50	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto			
4	21 J	551384	711637	GUAYRA	Itubia	Manojo Juan Trincé	143		0	50	0	0	0	50	0	0	88.81%	Paralizado			
5	21 J	555950	718393	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	3 Bloques de 8 Departamentos - Cnel. Oviedo	2509		24	0	0	0	0	24	0	0	26.45%	Paralizado	19/07/2016	00314	En proceso de recepción de contrato para posterior llamado a licitación de terminación de viviendas.
5	21 J	558756	718385	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	Calle Hoy 2 - Cnel. Oviedo	622		0	60	0	0	0	0	0	0	55.86%	Paralizado	13/07/2018	01911	CONVENIO MODIFICATORIO DE LA RESOLUCIÓN N° 01911 DE 14 DE FEBRERO DE 2018 EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE LA OBRERA EN CALI 1207/18
10	21 J	731511	718030	ALTO PARANA	Ciudad del Este	Ciudad del Este - km 10 Acaray	1463		150	0	0	0	0	0	150	0	65.32%	Rescindido	08/02/2014	00311	Según informe de la Ing. Laura Colina memo DFTO N° 07514 de fecha 08/02/2014 el porcentaje de avance de obra es de 65.32%.
11	21 J	453541	718584	CENTRAL	Capitza	2 Bloques de 12 Departamentos - Capitza	2686		24	0	0	0	0	24	0	0	71.19%	Paralizado	16/12/2019	00316	Per Eng. N° 158/20 la Contratista remite Borrador de Convenio y actúa que sea anexa al Eng. 97633-19
11	21 J			CENTRAL	Manojo Roque Alonso	Manojo Roque Alonso	0		93	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto	23/10/2019	00618	Se anula Acta de Recepción DEBENTIVA en fecha 30/01/2020.
11	21 J			CENTRAL	Manojo Roque Alonso	Manojo Roque Alonso	622		0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido			En proceso de recepción de contrato para posterior llamado a licitación de terminación de viviendas.
11	21 J	446508	7215115	CENTRAL	Manojo Roque Alonso	Barrio Petrolero - M.R. Alonso	659		33	0	0	0	0	0	0	0	17.13%	Paralizado	03/02/2014	01911	Según informe presentado en Eng. N° 27.847/19 por el Ing. Juan Carlos Díaz, el porcentaje de avance de obra acumulado es de 60.41 fecha de inspección 01/07/2019.
11	21 J	453817	7220793	CENTRAL	Lirio	Barrio Yva Rosa María - Bloque del Padín - Lirio	6970		60	0	0	0	0	0	60	0	60.41%	Paralizado	01/07/2019	01911	Resolución de Recepción de Contrato N° 1958 de fecha 14 de agosto del 2018
11	21 J	452591	7203334	CENTRAL	Lirio	Bloque de 8 departamentos - Lirio	2615		0	8	0	0	0	0	8	0	0.00%	Rescindido	01/12/2012	01712	Resolución de Recepción de Contrato N° 1958 de fecha 14 de agosto del 2018
11	21 J			CENTRAL	Lirio	Terminación de 14 departamentos - Edif. Casa Especial - Lirio	2616		14	0	0	0	0	14	0	0	82.55%	Paralizado	20/02/2020	01312	Per Eng. 3477/20 la Contratista remite Paralelismo de obra hasta la regularización de espesamiento
11	21 J			CENTRAL	Lirio	3 Bloques de 8 Departamentos - Lirio	2737		0	8	0	0	0	0	8	0	0.00%	Rescindido	01/12/2012	01412	Resolución de Recepción de Contrato N° 304 de fecha 14 de agosto del 2018
11	21 J	461984	718382	CENTRAL	Ita	Terminación de 30 viviendas en la - B. Capizucá	0		0	24	0	0	0	0	24	0	0.00%	Rescindido	09/14	0914	Resolución de Recepción de Contrato N° 1587 de fecha 14 de agosto del 2018
11	21 J	445866	7215046	CENTRAL	Manojo Roque Alonso	Terminación de 32 viviendas en la - Barrio Petrolero - M.R. Alonso	0		30	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto	03/02/2014	00910	
11	21 J	446508	7215115	CENTRAL	Manojo Roque Alonso	Barrio Petrolero - M.R. Alonso	659		0	27	0	0	0	0	27	0	17.13%	Paralizado	03/02/2014	01911	
11				CENTRAL	Lirio	Contribución de Infraestructura y Equipamiento del Barrio Petrolero del Casco - Conjuho Habitacional Manojo Roque Alonso	0		0	0	0	0	0	0	0	0	11.98%	Paralizado	27/11/2018	00119	Solicitud de Convenio Modificativo
11				CENTRAL	Lirio	Bloque de 12 departamentos en "Mata Lirio"	0		12	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto			
11				CENTRAL	Lirio	Bloque de 12 departamentos en "Cafeta Graya - Lirio"	0		12	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto			
11				CENTRAL	Lirio	Bloque de 9 departamentos en "Mata Lirio"	0		9	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto			
12	21 J	371658	7075758	NEEMBUCU	Pizar	Terminación de 50 viviendas - Pizar	0		0	50	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto			
12	21 J	387068	7102462	NEEMBUCU	Abardi	Terminación de 32 viviendas - Abardi	0		0	32	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto			

FINMAS

Ing. OMBERIN CARDOZO

Responsible Oficina de Datos

OBS: Metas e incluir Avance Futuro en el Presupuesto, refer incluidas en años futuros conforme a disponibilidad presupuestaria.

Responsable Oficina de Datos de Fiscalización y Supervisión M.U.V.H.

Responsible Oficina de Datos

Responsable Oficina de Datos

Jefa Int. Dpto. de Documentaciones de Obras Licitadas M.U.V.H.

Paraguay del futuro