

Nombre del Programa / Proyecto: Vía Renda
Fecha/Hora: 03/06/20 10:34:18

FORMULARIO: P02

1) COD DPTO.	2) UBICACIÓN		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Resolución de Adjudicación	8) Fecha de inicio de ejecución	9) META INICIAL 2020	10) META A INCLUIR FUTUROS	11) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	13) A INICIAR	14) PARALIZADAS	15) RESCINDIDAS	16) ANULADAS	17) AVANCE % DEL PROYECTO	18) ESTADO DE LAS OBRAS	19) FECHA DE INFORME	20) VOTO DE LICITACION	21) OBSERVACIONES	
	Zona	X																				Y
1	21J	49877	CONCEPCION	Hequlla	Terminación de 40 viviendas - Hequlla	A Ichar	0		0	40	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto				
2	21J	52706	SAN PEDRO	25 de Diciembre	Terminación de 30 viviendas - 25 de Diciembre	A Ichar	869		0	30	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto				
2	21J	55547	SAN PEDRO	Francia I. Resquin	Terminación de 30 viviendas - Francia I. Resquin	ING. FERNANDO MORENO	1171	3/7/2019	30	0	0	0	0	0	0	0	24.88%	Paralizado	17/02/2020	00319	Por Exp 3042-20 la Contratista presentó planilla con variación de cantidades por lo que se anuló la cantidad presentada por el contratista con variación de cantidades por nuevos ítems.	
2	21J	57177	SAN PEDRO	Francia I. Resquin	Terminación de 20 viviendas - Francia I. Resquin	ING. FERNANDO MORENO	1171	3/7/2019	20	0	0	0	0	0	0	0	27.86%	Paralizado	17/02/2020	00319	Se realizó contrato con la empresa constructora E.I.S.A S.A. según resolución N° 1605 de fecha 17/10/19.	
3	21J		CONDOLLERA	San Bernabé	Terminación de 20 viviendas - San Bernabé	ESTRUCTURERA INGENIERIA S.A.	2985	20/12/2017	0	20	0	0	0	0	0	0	0.00%	Rescindido		01/417	Se realizó contrato con la empresa constructora E.I.S.A S.A. según resolución N° 1605 de fecha 17/10/19.	
8	21J	48750	MISIONES	Vía Florida	Terminación de 41 viviendas en Vía Florida	ING. ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS	1171	3/7/2019	0	29	0	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	20/01/2020	00319	Por Exp 3464-20 la Contratista solicitó Recepción Provisional de las 41 viviendas en fecha 04/03/2020 se emite Acta de Recepción Provisional.	
8	21J	48750	MISIONES	Vía Florida	Terminación de 41 viviendas en Vía Florida	ING. ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS	1171	3/7/2019	12	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	20/01/2020	00319	En fecha 04/03/2020 se emite Acta de Recepción Provisional.	
9	21J	52460	PARAGUARI	Masyopy	Masyopy	RAMON ALCIDES GAGNIA GOMEZ	503	13/12/2012	0	50	0	0	0	0	0	0	0.00%	Paralizado		01812	No incluido por problemas de terreno	
11	21J	450180	CENTRAL	Capilla	Tierra parcelada - Capilla																	
11			CENTRAL	Limpio	Terminación de 12 viviendas - Limpio	ESTRUCTURERA INGENIERIA S.A.	2985	20/12/2017	0	12	0	0	0	0	0	0	0.00%	Rescindido		01417	Se realizó contrato con la empresa constructora E.I.S.A S.A. según resolución N° 1605 de fecha 17/10/19.	
11	21J	443106	CENTRAL	San Antonio	Terminación de 12 viviendas - San Antonio	ING. HERNAN GIMENEZ	1171	3/7/2019	20	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	15/02/2020	00319	Se emite ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA en fecha 01/04/2020.	
11	21J	458190	CENTRAL	Capilla	Terminación T.V.M Tierra parcelada	UBALDO MARTIN BRITTEZ FELIPE	881	19/4/2018	17	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	20/03/2020	00218	En fecha 29/05/2020 se emite el Acta de Recepción Definitiva.	
11			CENTRAL	Vía Elisa	Construcción de 72 viviendas - Vía Elisa	A Ichar	0		0	72	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto				
11			CENTRAL	Vía Elisa	Infraestructura - Complejo Habitacional Vía Elisa (ANTENA 2)	A Ichar	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto				
12	21J	407898	REMBUCU	Viribón	Terminación de 25 viviendas en Viribón	ING. ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS	1603	16/10/2019	25	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	15/05/2020	00519	En fecha 20/05/2020 se emite el Acta de Recepción Provisional.	
12	21J	345555	REMBUCU	Humata	Terminación de 32 viviendas - Humata	A Ichar	0		0	32	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto				
12	21J	408660	REMBUCU	San Juan Bautista	Terminación de 50 viviendas - San Juan Bautista	V & R CONTRUCCIONES	3018	28/12/2012	0	35	0	0	0	0	0	0	4.22%	Paralizado	30/09/2015	01112	Según Informe de la Arq. Graciela Parde 4.22%.	
13	21K	628147	AMAMBAY	Pedro Juan Caballero	Terminación de 50 viviendas - Pedro Juan Caballero	ARO. CELSO MORENO	1171	3/7/2019	50	0	0	0	0	0	0	0	18.82%	Paralizado	09/12/2019	00319	Por Exp 3023-20 la Contratista presentó planilla con variación de cantidades por nuevos ítems.	

FIRMAS
Ing. CI. ALEJANDRO GONZALEZ
D.G.TE.-M.U.V.H.

RESPONSABLE CARGA DE DATOS
Ing. M. Gabriela Sovero Sovero
Jefa Int. Dpto. de Documentaciones de Obras Licitadas
M.U.V.H.

RESPONSABLE CARGA DE DATOS
Ing. M. Gabriela Sovero Sovero
Jefa Int. Dpto. de Documentaciones de Obras Licitadas
M.U.V.H.