

Table with columns: 1) COD. DPTO., 2) UBICACIÓN (Zona X, Y), 3) DEPARTAMENTO, 4) DISTRITO, 5) PROYECTO O ASENTAMIENTO, 6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA, 7) Resolución adjudicada, 8) Fecha de resolución adjudicada, 9) META INICIAL 2019, 10) META INCLUIDA 2019, 11) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS, 12) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN, 13) A PARALIZADAS, 14) RESCINDIDAS, 15) ANULADAS, 16) AVANCE DEL PROYECTO, 17) ESTADO DE LAS OBRAS, 18) FECHA DE INICIO, 19) FECHA DE LICIACIÓN, 20) OBSERVACIONES.

Table with columns: 1) COD. DPTO., 2) UBICACIÓN (Zona X, Y), 3) DEPARTAMENTO, 4) DISTRITO, 5) PROYECTO O ASENTAMIENTO, 6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA, 7) Resolución adjudicada, 8) Fecha de resolución adjudicada, 9) META INICIAL 2019, 10) META INCLUIDA 2019, 11) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS, 12) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN, 13) A PARALIZADAS, 14) RESCINDIDAS, 15) ANULADAS, 16) AVANCE DEL PROYECTO, 17) ESTADO DE LAS OBRAS, 18) FECHA DE INICIO, 19) FECHA DE LICIACIÓN, 20) OBSERVACIONES.

Table with columns: 1) COD. DPTO., 2) UBICACIÓN (Zona X, Y), 3) DEPARTAMENTO, 4) DISTRITO, 5) PROYECTO O ASENTAMIENTO, 6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA, 7) Resolución adjudicada, 8) Fecha de resolución adjudicada, 9) META INICIAL 2019, 10) META INCLUIDA 2019, 11) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS, 12) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN, 13) A PARALIZADAS, 14) RESCINDIDAS, 15) ANULADAS, 16) AVANCE DEL PROYECTO, 17) ESTADO DE LAS OBRAS, 18) FECHA DE INICIO, 19) FECHA DE LICIACIÓN, 20) OBSERVACIONES.

Administrative signatures and stamps: 'At. Director Ejecutivo', 'Ing. Claudia Cardozo D.G.TE.-M.U.V.H.', 'FONDOOP y Créditos Hipotecarios', 'M.U.V.H.', 'Firma y sello de la gente'.

| 1) CON. DFTO. | 2) UBICACION | | 3) DEPARTAMENTO | 4) DISTRITO | 5) PROYECTO O ASENTAMIENTO | 6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA | 7) Resolución de adjudicación | 8) Fecha de adjudicación | 9) META INICIAL 2019 | 10) META INCLUIR 2019 | 11) CANTIDAD DE VIVIENDAS CUMPLIDAS | 12) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCION | 13) A INICIAR | 14) PARALIZADAS | 15) RESCINDIDAS | 16) AMULADOS | 17) AVANCE % DEL PROYECTO | 18) ESTADO DE LAS OBRAS | 19) FECHA DE INFORME | 20) NIÑO DE LICITACION | 21) OBSERVACIONES |
|---------------|--------------|--------|-----------------|-------------|--|---|-------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---|
| | Zona | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 21 J | 594858 | 7141722 | GUAIRA | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA - GUAIRA | TERCOVE SERVICIO DE ACCION SOCIAL | 1848 | 9/20/19 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.63% | En Ejecucion | 18/05/2020 | 03/2019 | Inicio de la 2da etapa en fecha 29/08/2020 con el pago del 2do desembolso |
| 4 | 21 J | 668194 | 7218020 | GUAIRA | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA MARIA NIDIA | CEGARINA BARRETO DE ENCISO | 1845 | 10/25/19 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.98% | En Ejecucion | 14/03/2020 | 04/2019 | Inicio de la 2da Etapa con el pago del 2do Desembolso en fecha 21/04/2020 |
| 4 | 21 J | 553184 | 7150510 | GUAIRA | COMISION "SANTA CATALINA" DEL BARRIO TUYUTUMI | CONSULTORA DE ASISTENCIA TECNICA MULTIDISCIPLINARIA SERVICIO AGRARIO DE TECNICO LOGIA Y | 1858 | 10/28/19 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | En Ejecucion | 30/04/2020 | 04/2019 | Inicio de obra pendiente del pago del primer desembolso |
| 4 | 21 J | 553016 | 7146577 | GUAIRA | COMISION SAN ANTONIO DE PADUA | TERCOVE DE VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ | 1860 | 10/28/19 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | Culminado | 30/04/2020 | 04/2019 | Solicitud de Calificación Definitiva en proceso |
| 4 | 21 J | 623784 | 7156072 | GUAIRA | COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE GUAYO CUA | TERCOVE DE VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ | 1666 | 9/23/19 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.36% | En Ejecucion | 10/08/2020 | 03/2019 | Inicio de la Segunda Etapa en fecha 12/05/2020 con el pago del 2do Desembolso (gasto 65 días) |
| 4 | 21 J | 621915 | 7155763 | GUAIRA | COMISION PARA VIVIENDA DE LA SENAVITAH. DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS | SILVIO FARIÑA MARTINEZ | 1643 | 9/20/19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | A Iniciar | 03/2019 | 03/2019 | Subsidios anulados por Resolución N° 292 del 03/03/2020 |
| 4 | 21 J | 609974 | 7157188 | GUAIRA | Comunidad Indígena Muya Guanani "Naranjo", "Sala Hu", "Sala Teresa", "Arroyo Hu" | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ | 561 | 3/16/18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | Anulado | 10/08/2020 | 01/2018 | Inicio de la 2da Etapa con el pago del Segundo Desembolso en fecha 19/03/2020 |
| 4 | 21 J | 621915 | 7155763 | GUAIRA | COMISION PARA VIVIENDA DE LA SENAVITAH. DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS | SILVIO FARIÑA MARTINEZ | 1643 | 9/20/19 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.64% | En Ejecucion | 10/08/2020 | 03/2019 | Inicio de la 2da Etapa con el pago del Segundo Desembolso en fecha 19/03/2020 |
| 4 | 21 J | 615929 | 7152033 | GUAIRA | Com. Fom. Y Desarrollo Nueva Aburada | GUARDIA ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD (GUEESE S.A) | 3129 | 12/29/17 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.52% | Paralizado | 11/08/2019 | 05/2017 | INF. N°419- 11/08/2019- OBRA PARALIZADA CON PROBLEMAS JURIDICOS. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--------|---------|----------|---|--|------|----------|----|----|----|----|---|---|----|---|---------|--------------|------------|---------|--|
| 5 | 21 J | 593512 | 7181471 | CAAGUAZU | COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL "8 DE DICIEMBRE" DE LA COMPAÑIA WALTER INSFRAN | C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA | 473 | 3/13/19 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | Culminado | 17/02/2020 | 01/2019 | Inaugurado en fecha 17/02/2020 |
| 5 | 21 J | 668194 | 7218020 | CAAGUAZU | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA MARIA NIDIA | ABOG. GUSTAVO CESAR AYALA YALU | 2857 | 12/11/17 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 8.36% | Rescindido | 24/01/2019 | 03/2017 | Resolución de Rescisión N° 029 del 04/01/2019 - 38 viviendas iniciadas con 8.36% de avance y 4 viviendas no iniciadas con el pago del 1er desembolso |
| 5 | 21 J | 553184 | 7150510 | CAAGUAZU | COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA BLAS GARAY | ING. ENGENIERIA DE YANILIN ZUMARRA NOTARIO | 306 | 3/19/20 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | En Ejecucion | 01/2020 | 01/2020 | Inicio de obra en fecha 17/08/2020 con el pago del 1er desembolso |
| 5 | 21 J | 553016 | 7146577 | CAAGUAZU | COMISION SAN ANTONIO DE PADUA | JESUSICA NATALIA GONZALEZ RIGOBERTO GONZALEZ GIMENEZ | 334 | 3/25/20 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | A Iniciar | 01/2020 | 01/2020 | Inicio de obra en fecha 31/03/2020 con el pago del 1er Desembolso |
| 5 | 21 J | 621915 | 7155763 | CAAGUAZU | COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL VILLA JARDIN DE LA CALLE SAN MIGUEL | NATANIEL CADOGAN DUARTE | 754 | 5/23/14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | Anulado | 01/2014 | 01/2014 | Complemento 01/18 viviendas. En proceso de anulación porque el beneficiario vendido su terreno según el SAT. Las INF. N°3-18/09/2019. Se ejecutan los trabajos del rubro Viviendas 100% culminadas |
| 5 | 21 J | 609974 | 7157188 | CAAGUAZU | Comunidad Indígena Muya Guanani "Naranjo", "Sala Hu", "Sala Teresa", "Arroyo Hu" | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ | 561 | 3/16/18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | Anulado | 10/08/2020 | 01/2018 | Subsidios anulados por Resolución N° 292 del 03/03/2020 |
| 5 | 21 J | 621915 | 7155763 | CAAGUAZU | COMISION PARA VIVIENDA DE LA SENAVITAH. DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS | SILVIO FARIÑA MARTINEZ | 1643 | 9/20/19 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.64% | En Ejecucion | 10/08/2020 | 03/2019 | Inicio de la 2da Etapa con el pago del Segundo Desembolso en fecha 19/03/2020 |
| 5 | 21 J | 615929 | 7152033 | CAAGUAZU | Com. Fom. Y Desarrollo Nueva Aburada | GUARDIA ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD (GUEESE S.A) | 3129 | 12/29/17 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.52% | Paralizado | 11/08/2019 | 05/2017 | INF. N°419- 11/08/2019- OBRA PARALIZADA CON PROBLEMAS JURIDICOS. |

| 5 | 21 J | 557505 | 7185867 | CAAGUAZU | Chel. Oviedo | COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL LA GLORIA I DEL BARRIO SAN MIGUEL | 1846 | 10/25/19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% <td>En Ejecucion</td> <td>04/2019</td> <td>04/2019</td> <td>Inicio de obra en fecha 10/03/2020 con el pago del 1er Desembolso</td> | En Ejecucion | 04/2019 | 04/2019 | Inicio de obra en fecha 10/03/2020 con el pago del 1er Desembolso |
|---|------|--------|---------|----------|--------------|--|------|----------|----|---|---|----|---|---|---|---|--|--------------|------------|---------|---|
| 5 | 21 J | 573090 | 7111201 | CAAGUAZU | Chel. Oviedo | COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL LA GLORIA I DEL BARRIO SAN MIGUEL | 1846 | 10/25/19 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.02% | En Ejecucion | 21/05/2020 | 04/2019 | Inicio de la 2da Etapa en fecha 31/03/2020 con el pago del 2do desembolso |
| 5 | 21 J | 557505 | 7185867 | CAAGUAZU | Chel. Oviedo | COMISION DEL TERRITORIO SOCIAL 31 DE JULIO DE CALLE ITACURUBI | 257 | 3/4/20 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | En Ejecucion | 01/2020 | 01/2020 | Inicio de obra en fecha 27/05/2020 con el pago del 1er Desembolso |
| 5 | 21 J | 557505 | 7185867 | CAAGUAZU | Chel. Oviedo | COMISION PARA EN DEFENSA DE LO NUESTRO. DE LA COMUNIDAD DE PIRA VERA | 253 | 3/3/20 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | En Ejecucion | 01/2020 | 01/2020 | Inicio de obra en fecha 27/05/2020 con el pago del 1er Desembolso |
| 5 | 21 J | 557505 | 7185867 | CAAGUAZU | Chel. Oviedo | COMISION DEL GRUPO ORGANIZADO PRO VIVIENDA DR. JUAN MANUEL FRUTOS | 267 | 3/9/20 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | En Ejecucion | 01/2020 | 01/2020 | Inicio de obra en fecha 27/05/2020 con el pago del 1er Desembolso |
| 5 | 21 J | 557505 | 7185867 | CAAGUAZU | Chel. Oviedo | COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL VILLA ELISA | 307 | 3/19/20 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | En Ejecucion | 01/2020 | 01/2020 | Inicio de obra en fecha 27/05/2020 con el pago del 1er Desembolso |
| 5 | 21 J | 557505 | 7185867 | CAAGUAZU | Chel. Oviedo | COMISION VECINAL DE DESARROLLO Y FOMENTO FRACCION 24 DE JULIO II | 334 | 3/25/20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | A Iniciar | 01/2020 | 01/2020 | Inicio de obra en fecha 10/03/2020 con el pago del 1er Desembolso |
| 5 | 21 J | 557505 | 7185867 | CAAGUAZU | Chel. Oviedo | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO RURAL DEL ASENTAMIENTO 3 DE MAYO DE LA COLONIA TENIENTE MORALES | 2045 | 11/28/19 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.79% | En Ejecucion | 24/06/2020 | 05/2019 | Inicio de obra en fecha 10/03/2020 con el pago del 1er Desembolso |
| 5 | 21 J | 557505 | 7185867 | CAAGUAZU | Chel. Oviedo | COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTACRUZ | 2112 | 12/6/19 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.01% | En Ejecucion | 21/05/2020 | 05/2019 | Solicitud de 2da Desembolso procesado por la DSE-C en fecha 25/05/2020 |
| 5 | 21 J | 557505 | 7185867 | CAAGUAZU | Chel. Oviedo | COMISION CENTRAL PRO VIVIENDA DEL TERRITORIO SOCIAL LA GLORIA I DEL BARRIO SAN MIGUEL | 1846 | 10/25/19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | En Ejecucion | 04/2019 | 04/2019 | Complemento de 121 viviendas |



FONCOOP y Créditos Hipotecarios

M. U. V. I.



Ing. CLAUDIA CARDOZO

D.G.TE.-M.U.V.H.

| 1) COD. DPTO. | 2) UBICACION | | 3) DEPARTAMENTO | 4) DISTRITO | 5) PROYECTO O ASENTAMIENTO | 6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA | 7) Resolución de adjudicación | 8) Fecha de adjudicación | 9) META INICIAL 2019 | 10) META INCLUIR 2019 | 11) CANTIDAD DE VIVIENDAS CUMPLIDAS | 12) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN | 13) A INICIAR | 14) PARALIZADAS | 15) RESCINDIDAS | 16) ANULADAS | 17) AVANCE % DEL PROYECTO | 18) ESTADO DE LAS OBRAS | 19) FECHA DE INFORME | 20) NRO DE LICITACION | 21) OBSERVACIONES | |
|---------------|--------------|--------|-----------------|-------------|----------------------------|---|---|--------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--|---|
| | Zona | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Y |
| 6 | 21 J | 671929 | 7062030 | ITAPUA | Tomás Romero Pereira | COMISION Ad-Hoc Pro-Vivienda del Barrio San Blas, del distrito de Tomás Romero Pereira. | VERÓNICA NATALIA OJEDA CASTELLI | 2949 | 12/28/15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | A Iniciar | 07/20/15 | 07/20/15 | Inicio de obra en fecha 29/05/2020 con el pago del 1er desembolso |
| 6 | 21 J | 548325 | 7002895 | ITAPUA | Comisión Ore Rega | Comisión Ore Rega | VERÓNICA NATALIA OJEDA CASTELLI | 1364 | 8/8/19 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | Cumplido | 10/03/2020 | 02/20/19 | Inicio de obra en fecha 08/05/2020 con el pago del 1er desembolso |
| 6 | 21 J | 664983 | 7066278 | ITAPUA | Edelira | TERRITORIO SOCIAL ARA POTY | CECILIA TOMASA FRETES DE SOZA | 1883 | 10/28/19 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.00% | En Ejecución | 23/04/2020 | 04/20/19 | Solicitud de 2do Desembolso procesado en fecha 16/03/2020 por la DSFC |
| 6 | 21 J | 613923 | 7051999 | ITAPUA | San Pedro del Paraná | Comisión Vecinal de la localidad del Asentamiento Vya 9 Rally. | CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA (COTEP S.A) | 708 | 12/18/18 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.00% | En Ejecución | 23/05/2020 | 04/20/18 | Inicio de la segunda Etapa con el pago del 2do desembolso en fecha 28/10/2019 y un plazo de 60 días |
| 6 | 21 J | 679764 | 7071553 | ITAPUA | Tomás Romero Pereira | Asociación de Mujeres Unidas Para el Desarrollo | CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA (COTEP S.A) | 3136 | 12/29/17 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | Cumplido | 05/06/2020 | 05/20/17 | Inicio de obra en fecha 19/09/2019 |
| 6 | 21 J | 701523 | 7042871 | ITAPUA | Ycality | Asociación Campesinos El Titulo del Asentamiento San Cayetano de la Colonia Bonanza. | AGRICOLA GANADERA COOPERATIVA DE TRABAJO DE ASISTENCIA TECNICA Y CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA (COTEP S.A) | 771 | 12/21/18 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.77% | En Ejecución | 14/05/2020 | 04/20/18 | Se aprueba el cambio de piso solicitado por el SAT a pedido del Grupo Organizado |
| 6 | 21 J | 614100 | 7051999 | ITAPUA | San Pedro del Paraná | Comisión Vecinal de la localidad del Asentamiento Vya 9 Rally. | CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA (COTEP S.A) | 708 | 12/18/18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | En Ejecución | 04/20/18 | 04/20/18 | Segunda Etapa iniciada en fecha 28/10/2019 con el pago del 2do Desembolso de 2 svcs complementario pagado en fecha 16/03/2020 |
| 6 | 21 J | 708285 | 7054800 | ITAPUA | Paraná | ASOCIACION CAMPESINA DE LA COLONIA LIBERTAD. | CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA (COTEP S.A) | 2801 | 11/15/17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | A Iniciar | 03/20/17 | 03/20/17 | No inician los trabajos en 4 viviendas afectadas por problemas de dominio, se remite consulta a la DSST por Complemento 01/35 viviendas |
| 6 | 21 J | 610050 | 7055439 | ITAPUA | Paraná | Comisión Vecinal de la Colonia Kuariaty Res. | CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA (COTEP S.A) | 325 | 11/11/18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | A Iniciar | 05/20/17 | 05/20/17 | Complemento 03/49 viviendas. | |
| 6 | 21 J | 614000 | 7051999 | ITAPUA | Paraná | Comisión Vecinal de la localidad del Asentamiento Vya 9 Rally. | CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA (COTEP S.A) | 708 | 12/18/18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | En Ejecución | 04/20/18 | 04/20/18 | 1er Desembolso de 2 svcs complementario pagado en fecha 16/03/2020 | |
| 6 | 21 J | 614000 | 7051999 | ITAPUA | Edelira | COMISION PRO - CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA COLONIA ARA POTY | ARO. CECILIA TOMASA FRETES LOPEZ | 342 | 3/30/20 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | A Iniciar | 01/20/20 | 01/20/20 | Inicio de obra en fecha 28/05/2020 con el pago del 1er desembolso |

| 1) COD. DPTO. | 2) UBICACION | | 3) DEPARTAMENTO | 4) DISTRITO | 5) PROYECTO O ASENTAMIENTO | 6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA | 7) Resolución de adjudicación | 8) Fecha de adjudicación | 9) META INICIAL 2019 | 10) META INCLUIR 2019 | 11) CANTIDAD DE VIVIENDAS CUMPLIDAS | 12) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN | 13) A INICIAR | 14) PARALIZADAS | 15) RESCINDIDAS | 16) ANULADAS | 17) AVANCE % DEL PROYECTO | 18) ESTADO DE LAS OBRAS | 19) FECHA DE INFORME | 20) NRO DE LICITACION | 21) OBSERVACIONES | |
|---------------|--------------|--------|-----------------|-------------|----------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---|
| | Zona | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Y |
| 8 | 21 J | 495521 | 7064681 | MISIONES | Yabebry | COMISION GRUPO ORGANIZADO PRO VIVIENDAS DENOMINADO POR UN YABEBRY MEJOR | CESARINA BARRETO DE ENSIÑO | 2094 | 12/41/19 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.19% | En Ejecución | 30/05/2020 | 06/20/19 | Inicio de la 2da Etapa con el pago del 2do Desembolso en fecha 21/04/2020 |
| 8 | 21 J | 513109 | 6971114 | MISIONES | Ayolas | Comisión Divino Niño Jesús 1 - 2 - 3. | CIVIL CONSULTORES & ASOCIADOS | 498 | 3/15/19 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | Cumplido | 30/05/2020 | 01/20/19 | Inaugurado en fecha 08/05/2020 con presencia del Presidente de la Rca. |
| 8 | 21 J | 513330 | 6971076 | MISIONES | Ayolas | Comisión Grupo Pro-Vivienda de Ayolas. | CESARINA BARRETO DE ENSIÑO | 1385 | 8/8/19 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | Cumplido | 30/05/2020 | 02/20/19 | Solicitud de Calificación Definitiva en proceso |
| 8 | 21 J | 513109 | 6971114 | MISIONES | Ayolas | Comisión Divino Niño Jesús 1 - 2 - 3. | CESARINA BARRETO DE ENSIÑO | 1387 | 8/8/19 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | Cumplido | 30/05/2020 | 02/20/19 | Solicitud de Calificación Definitiva en proceso |
| 8 | 21 J | 513109 | 6971114 | MISIONES | Ayolas | Comisión Divino Niño Jesús 1 - 2 - 3. | CESARINA BARRETO DE ENSIÑO | 1385 | 8/8/19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | A Iniciar | 02/20/19 | 02/20/19 | Complemento 01/59 viviendas |

| 1) COD. DPTO. | 2) UBICACION | | 3) DEPARTAMENTO | 4) DISTRITO | 5) PROYECTO O ASENTAMIENTO | 6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA | 7) Resolución de adjudicación | 8) Fecha de adjudicación | 9) META INICIAL 2019 | 10) META INCLUIR 2019 | 11) CANTIDAD DE VIVIENDAS CUMPLIDAS | 12) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN | 13) A INICIAR | 14) PARALIZADAS | 15) RESCINDIDAS | 16) ANULADAS | 17) AVANCE % DEL PROYECTO | 18) ESTADO DE LAS OBRAS | 19) FECHA DE INFORME | 20) NRO DE LICITACION | 21) OBSERVACIONES | |
|---------------|--------------|--------|-----------------|-------------|----------------------------|--|---|--------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|--|
| | Zona | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Y |
| 9 | 21 J | 522907 | 7101380 | PARAGUARI | Mbuypéy | Comisión Directiva Pro Vivienda Colonias Unidas de Mbuypéy | C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA | 528 | 3/21/19 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | Cumplido | 20/05/2020 | 01/20/19 | En proceso de Recepción de Obra |
| 9 | 21 J | 523000 | 7101500 | PARAGUARI | Mbuypéy | COMISION DIRECTIVA PRO VIVIENDA COLONIA UNIDAS DE MBUYAPEY | AMANDA AMERICA LEBEZMA VDA. DE RESINER | 875 | 4/12/19 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.00% | En Ejecución | 20/05/2020 | 01/20/19 | Inicio de la segunda Etapa con el pago del 2do Desembolso en fecha 08/11/2019 con un plazo de 60 días |
| 9 | 21 J | 471490 | 7173839 | PARAGUARI | Yaguaron | Comisión Directiva Asentamiento 1º de Mayo. | ACG CONSULTORIA INTEGRAL | 322 | 9/11/18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | A Iniciar | 03/20/18 | 03/20/18 | Complemento 03/74 viviendas. 71 viviendas culminadas en el 2019 |
| 9 | 21 J | 474016 | 7150892 | PARAGUARI | Carapegua | COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO O.N.A.C. SEDE MBUYAPEY DEL ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO | ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA | 2640 | 11/25/15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.40% | Paralizado | 30/07/2018 | 08/20/15 | Por Resolución N°1589 del 16/09/2019 se aprueba la reestructuración del proyecto en 2 fases. |
| 9 | 21 J | 474016 | 7150892 | PARAGUARI | Quindy | SANTA LIBRADA II | EQUIPO TECNICO "RC" RICARDO CARDOZO EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS | 408 | 5/5/20 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | En Ejecución | 01/20/20 | 01/20/20 | Complemento de pago de 1er Desembolso para el inicio de obra |
| 9 | 21 J | 474016 | 7150892 | PARAGUARI | Mbuypéy | COMISION DIRECTIVA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO LIZ Y FRANCISCO | ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA | 1280 | 12/24/10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | Paralizado | 01/20/11 | 01/20/11 | Proyecto COMISION VECINAL CURUCUJUI pendiente de documentos para continuar con el proceso de pago del 2do Desembolso |
| 9 | 21 J | 474016 | 7150892 | PARAGUARI | Mbuypéy | COMISION DIRECTIVA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO LIZ Y FRANCISCO | ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA | 2378 | 11/4/16 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.21% | Rescindido | 17/12/2018 | 04/20/16 | Final remitida a la DSNJ por Memorando MDSFC N° |
| 9 | 21 J | 474016 | 7150892 | PARAGUARI | Pirayú | COMISION PRO VIVIENDA PIRAYU 2DA. ETAPA | CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA (COTEP S.A) | 887 | 6/11/20 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | A Iniciar | 02/20/20 | 02/20/20 | Complemento 3/41 viviendas |
| 9 | 21 J | 474016 | 7150892 | PARAGUARI | Acailay | COMITE DE MUJERES TEKOPRAVEREKAVO DE LA COMPAÑIA DE CERRO ICE | TEKOVE SERVICIO DE ACCION SOCIAL | 719 | 6/19/20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | A Iniciar | 02/20/20 | 02/20/20 | Vivienda culminada en simulatión con las 44 viviendas del 1er Desembolso 100% culminadas |
| 9 | 21 U | 492422 | 7132287 | PARAGUARI | Paraguari | COMISION VECINAL VYA RENDA ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO DE PARAGUARI | ACG CONSULTORIA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL VERONICA NATALIA OJEDA CASTELLI | 289 | 3/10/20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.61% | En Ejecución | 20/08/2020 | 01/20/20 | Inicio de obra en fecha 13/12/2019 con el pago del 1er Desembolso |
| 9 | 21 U | 492422 | 7132287 | PARAGUARI | Acailay | COMISION PRO VIVIENDA DE LA COMPANIA RECOLETA | VERONICA NATALIA OJEDA CASTELLI | 1657 | 9/20/19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | A Iniciar | 02/20/19 | 02/20/19 | Complemento 01/58 viviendas |
| 9 | 21 U | 492422 | 7132287 | PARAGUARI | Acailay | COMISION PRO VIVIENDA DE LA COMPANIA RECOLETA | VERONICA NATALIA OJEDA CASTELLI | 1657 | 9/20/19 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 81.44% | En Ejecución | 18/05/2020 | 02/20/19 | Inicio de la 2da Etapa con el pago del 2do Desembolso en fecha 20/05/2020 (plazo 90 días) |



Arg. Diego Chamorro

 Dir. de Supervisión de Obras de FOMAVIS

 FONCOOP y Créditos Hipotecarios

 M. U. V. I.



Ing. Claudio Cardozo

 D.G.I.T.E. - M.U.V.H.

| 1) COD. DPTO. | 2) UBICACION | | 3) DEPARTAMENTO | 4) DISTRITO | 5) PROYECTO O ASENTAMIENTO | 6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA | 7) Resolución de adjudicación | 8) Fecha de resolución adjudicada | 9) META INICIAL 2019 | 10) META INCLUIR 2019 | 11) CANTIDAD DE VIVIENDAS CUMPLIDAS | 12) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN | 13) A INICIAR | 14) PARALIZADAS | 15) RESCINDIDAS | 16) ANULADAS | 17) AVANCE % DEL PROYECTO | 18) ESTADO DE LAS OBRAS | 19) FECHA DE INFORME | 20) NRO. DE LICITACION | 21) OBSERVACIONES |
|---------------|--------------|---|-----------------|----------------------|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|--|
| | Zona | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | CENTRAL | Lambare | COMISION VECINAL ARA POTY II DEL BARRIO SAN ISIDRO | ASOCIACION TEKOVERA | 229 | 2/25/20 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | En Ejecución | 01/2020 | | Pendiente de pago del 1er Desembolso para el inicio de obra |
| 11 | | | CENTRAL | J. Augusto Sabido | COMISION DIRECTIVA ASENTAMIENTO PUERTA DEL CIELO | CONSULTORA S.G. S.R.L. | 278 | 3/11/20 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | En Ejecución | 01/2020 | | |
| 11 | | | CENTRAL | Limpio | COMISION VECINAL ASENTAMIENTO SANTA LIBRADA | LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA | 316 | 3/20/20 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | En Ejecución | 01/2020 | | |
| 11 | | | CENTRAL | Limpio | COMISION VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL DIVINA MISERICORDIA | XYZ INGENIERIA SOCIEDAD SIMPLE | 324 | 3/20/20 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | A Iniciar | 01/2020 | | |
| 11 | | | CENTRAL | Limpio | COMISION VECINAL JERVOYAHUA I | LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA | 317 | 3/20/20 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88% | En Ejecución | 01/2020 | | |
| 11 | 21 J | | CENTRAL | Mariano Roque Alonso | COMUNIDAD INDIGENA MARKA DE MARIANO ROQUE ALONSO. | C.P. MYRIAN DIANA SOSA | 484 | 3/14/19 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | Culminado | 21/03/2020 | 01/2019 | Reservación final de obra en fecha 04/03/2020. Calificación Definitiva en proceso |
| 11 | | | CENTRAL | Ypane | COMISION VECINAL PORVENIR I DE LA FRACCION PORVENIR I | CONSULTORA S.G. S.R.L. | 2053 | 1/28/19 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.45% | En Ejecución | 29/05/2020 | 05/2019 | Solicitud de 2do desembolso procesado por la DDFC en fecha 20/04/2020 |
| 11 | | | CENTRAL | J. Augusto Sabido | COMISION VECINAL ASENTAMIENTO LA AMISTAD | AGC CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL | 2064 | 1/29/19 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.71% | En Ejecución | 25/05/2020 | 05/2019 | Inicio de la 2da Etapa con el pago del 2do Desembolso en fecha 12/05/2020 |
| 11 | | | CENTRAL | Capitán | COMISION VECINAL DE FOMENTO URBANO DON ANTONIO | CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO ASOCIACION BASE PARA EL DESARROLLO SOCIAL. | 2077 | 1/22/19 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | Culminado | 06/06/2020 | 05/2019 | Inicio de la 2da Etapa con el pago del 2do Desembolso en fecha 21/04/2020 |
| 11 | | | CENTRAL | Ita | COMISION DE FOMENTO URBANO DENOMINADA ARASATY | ASOCIACION BASE PARA EL DESARROLLO SOCIAL. | 2078 | 1/22/19 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.91% | En Ejecución | 20/06/2020 | 05/2019 | Inicio de la 2da Etapa en fecha 15/06/2020 con el pago del 2do desembolso |
| 11 | | | CENTRAL | Ategua | COMISION VECINAL DE FOMENTO SAN CAJETANO | C.P. MYRIAN DIANA SOSA | 2080 | 1/22/19 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | Culminado | 17/06/2020 | 05/2019 | Solicitud de Calificación Definitiva en proceso |
| 11 | 21 J | | CENTRAL | Lique | COMISION VECINAL PRO ACTIVIDAD "FAMILIAS FELICES" | FUNDACION FAMILIA DE NAZARETH | 1867 | 9/23/19 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | Culminado | 29/04/2020 | 03/2019 | Inicio de la 2da Etapa con el pago del 2do Desembolso en fecha 17/02/2020 (finazo: 50 días) |
| 11 | 21 J | | CENTRAL | Guaranbare | COMISION DE APOYO DEL ASENTAMIENTO SAN RAFAEL DEL BARRIO SAN MIGUEL | "N Y F INGENIERIA" DE YANNINA ZUMAHIA NOTARIO | 1865 | 9/23/19 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | Culminado | 27/03/2020 | 03/2019 | Inicio de la 2da Etapa con el pago del 2do Desembolso en fecha 17/02/2020 (finazo: 50 días) |
| 11 | 21 J | | CENTRAL | Ategua | COMISION VECINAL SANTA ROSA | BLAS ISMAEL VERA ESPINOLA (GIVES) | 1850 | 9/20/19 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | A Iniciar | 03/2019 | 03/2019 | Inicio de la 2da Etapa con el pago del 2do Desembolso en fecha 18/06/2020 con el pago del 2do desembolso |
| 11 | 21 J | | CENTRAL | San Antonio | COMISION VECINAL DENOMINADA ITA POTY DEL BARRIO CERRITO | CESARINA BARRERO DE ENCISO | 1854 | 9/20/19 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.00% | En Ejecución | 14/05/2020 | 03/2019 | Inicio de la 2da Etapa con el pago del 2do Desembolso en fecha 23/04/2020 |
| 11 | 21 J | | CENTRAL | Limpio | COMISION VECINAL ASENTAMIENTO ANTA ROSA | HIDROCONTROL S.A. | 1860 | 9/23/19 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.46% | En Ejecución | 16/06/2020 | 03/2019 | |
| | | | | | | | | | 1,051 | 124 | 427 | 433 | 237 | 0 | 78 | 0 | | | | | |


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|----------|-------|---|--|------|---------|------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|-------|-----------|---------|--|---|
| 12 | | | RIEMBUJU | Pilar | COMISION VECINAL PRO VIVIENDA YTORORO - PILAR | CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA (COTEP S.A) | 2083 | 1/29/19 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | A Iniciar | 05/2019 | | Pendiente de pago del 1er desembolso para el inicio de obra |
| 12 | | | RIEMBUJU | Pilar | COMISION VECINAL PRO VIVIENDA I | LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA | 0 | | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | A Iniciar | 05/2019 | | Pendiente de pago de 1er desembolso para el inicio de obra |
| | | | | | | | | | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|--|----------|----------------------|--|--|------|---------|------------|-----------|----------|------------|----------|----------|-----------|----------|--------|--------------|------------|---------|--|
| 13 | 21 J | | AMAMBAAY | Zanja Pyta | COMUNIDAD INDIGENA PAI TAVYTERA PIRAY | LIC. WALTER GOMEZ DE LA FUENTE ROMERO | 1864 | 9/23/19 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.91% | En Ejecución | 21/05/2020 | 03/2019 | Inicio de la 2da etapa en fecha 22/06/2020 con el pago del 2do desembolso |
| 13 | 21 J | | AMAMBAAY | Pedro Juan Gabellero | Comunidad Indígena Y-AsoyPitity. | ARG. MIGUEL ANGEL PATINO CHAVEZ | 877 | 3/27/18 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.32% | En Ejecución | 26/06/2020 | 01/2018 | Perrogas concedidas hasta el 16/05/2020 |
| 13 | 21 J | | AMAMBAAY | Bella Vista | Comunidad Indígena Cerro Mangrú de la Etnia Pai Tavytera. | JOSE MARIA VILLALBA BARRERO | 742 | 1/21/19 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.01% | En Ejecución | 06/03/2020 | 04/2018 | Perrogas concedidas hasta el 30/04/2020 |
| 13 | 21 J | | AMAMBAAY | Pedro Juan Gabellero | Comunidad Indígena Pai Tavytera "Itaguazú". | DODDANY JUSTIANO VOLGA DE CONSULTORA DGV | 878 | 3/27/18 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.74% | En Ejecución | 28/05/2020 | 01/2018 | Inicio de la 2da Etapa con el pago del 2do Desembolso en fecha 16/12/2018 (finazo 83 días) |
| 13 | 21 J | | AMAMBAAY | Capitán Bado | Comunidad Indígena Ava Guarani "Paso Historia". | LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNANDEZ | 2991 | 1/22/17 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 70.00% | Rescindido | 28/02/2020 | 04/2017 | Resolución de Rescisión de contrato N° 139-2020 |
| 13 | 21 J | | AMAMBAAY | Zanja Pyta | Comunidad Indígena Ityjavusus perteneciente a la parcialidad Pai-Tavytera. | CONATEM | 823 | 1/22/18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | A Iniciar | 04/2018 | 04/2018 | Complemento 01/25 viviendas. 24 viviendas culminadas en el 2019 |
| | | | | | | | | | 202 | 29 | 0 | 202 | 1 | 0 | 28 | 0 | | | | | |


 Ing. Hugo Chamorro
 Dir. de Supervisión de Obras de FOMAMS
 FONCOOP y Créditos Hipotecarios
 M. J. V. H.


 Ing. Claudia Cardozo
 D.G.T.E. - M.U.V.H.

| 1) COD. DP. O. | 2) UBICACION | | 3) DEPARTAMENTO | 4) DISTRITO | 5) PROYECTO O ASENTAMIENTO | 6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA | 7) Resolución de adjudicación | 8) Fecha de adjudicación | 9) META INICIAL 2019 | 10) META INCLUIR 2019 | 11) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS | 12) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCION | 13) A INICIAR | 14) PARALIZADAS | 15) RESCINDIDAS | 16) AMULADAS | 17) AVANCE % DEL PROYECTO | 18) ESTADO DE LAS OBRAS | 19) FECHA DE INFORME | 20) NRO DE LICITACION | 21) OBSERVACIONES | |
|----------------|--------------|--------|-----------------|---------------|---|--|-------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|---------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---|---------------------------|
| | Zona | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Y |
| 15 | 21 J | 240972 | 7457134 | PTE. HAYES | Comunidad Indígena El Estribo - Aldea Karanda* | DESCARROLLO SUSTENTABLE- FERNANDO JAVIER DIAZ | 510 | 3/19/19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39,00% | A Iniciar | 14/04/2020 | 01/2019 | | |
| 15 | 21 J | 447042 | 7223745 | PTE. HAYES | COMUNIDAD INDIGENA "SAWHOYAMAAYA" DE LA ETNA ENKET | MALLOROLIN DE | 709 | 6/18/20 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | A Iniciar | | 02/2020 | | |
| 15 | 21 J | 445285 | 7228125 | PTE. HAYES | COMISION VECINAL SIN TEGHO NUEVA ESPERANZA | ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO AREL | 1663 | 9/23/19 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 60,00% | En Ejecucion | 14/04/2020 | 04/2019 | Pendiente del 1er Desembolso para el inicio de obra inicio de la 2da Etapa con el pago del 2do Desembolso en fecha 21/04/2020 | |
| 15 | 21 K | 245331 | 7417309 | PTE. HAYES | COMISION INDIGENA Nueva Promesa Sanapaná | CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO AROUITECONICA S.R.L. | 1857 | 10/28/19 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | Culminado | 25/02/2020 | 02/2018 | Solicitud de calificación Definitiva en proceso | |
| 15 | 21 J | 444829 | 7219120 | PTE. HAYES | Comisión Vecinal del Asentamiento Nucleo Rural San Jorge. | AROUTECONICA S.R.L. | 28 | 9/20/18 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | A Iniciar | | 02/2017 | Pendiente de pago del 1er Desembolso | |
| 15 | 21 J | 457510 | 7428212 | PTE. HAYES | COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO SAN JOSE. | CONACONSULT | 2004 | 9/19/17 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 64,70% | Rescindido | 18/12/2019 | 01/2018 | Resolución de Rescisión de Contrato N° 139-2020 | |
| 15 | 21 J | 240972 | 7457134 | PTE. HAYES | "Comunidad Indígena El Estribo - Aldea Karanda" | LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA | 1413 | 6/22/18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 39,00% | En Ejecucion | 14/04/2020 | 01/2019 | Se conceden un total de 120 días de prórroga por problemas de accesibilidad, el plazo de ejecución vence el 14/04/2020 un total de 120 días de prórroga por problemas de accesibilidad, el plazo de ejecución vence el 14/04/2020 con el pago del 2do Desembolso a SAT JM | |
| 15 | 21 J | 236429 | 7456187 | PTE. HAYES | Comunidad Indígena El Estribo-Aldea Alegre. | DESCARROLLO SUSTENTABLE- ABOG. HUMBERTO VALCIS CABRAL | 508 | 3/19/19 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,00% | En Ejecucion | 14/04/2020 | 01/2019 | Se conceden un total de 120 días de prórroga por problemas de accesibilidad, el plazo de ejecución vence el 14/04/2020 con el pago del 2do Desembolso a SAT JM | |
| 15 | 21 J | 444861 | 723921 | PTE. HAYES | Comunidad Indígena Toba con Rio Verde Km. 49. | DESCARROLLO SUSTENTABLE- ABOG. HUMBERTO VALCIS CABRAL | 566 | 3/18/18 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,79% | En Ejecucion | 18/08/2020 | 01/2018 | Se conceden un total de 120 días de prórroga por problemas de accesibilidad, el plazo de ejecución vence el 14/04/2020 con el pago del 2do Desembolso a SAT JM | |
| 15 | 21 J | 238282 | 7456743 | PTE. HAYES | Comunidad Indígena El Estribo-Aldea Palo Santo | DESCARROLLO SUSTENTABLE- ABOG. HUMBERTO VALCIS CABRAL | 509 | 3/19/19 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00% | En Ejecucion | 14/04/2020 | 01/2019 | Se conceden un total de 120 días de prórroga por problemas de accesibilidad, el plazo de ejecución vence el 14/04/2020 con el pago del 2do Desembolso a SAT JM | |
| 15 | 21 K | 239078 | 7459831 | PTE. HAYES | COMUNIDAD INDIGENA DE EL ESTRIBO - ALDEA SANTA FE | DESCARROLLO SUSTENTABLE- ABOG. HUMBERTO VALCIS CABRAL | 3015 | 12/22/17 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,50% | En Ejecucion | 27/11/2019 | 04/2017 | Se conceden un total de 120 días de prórroga por problemas de accesibilidad, el plazo de ejecución vence el 14/04/2020 con el pago del 2do Desembolso a SAT JM | |
| 15 | 21 K | 241974 | 7468164 | PTE. HAYES | COMUNIDAD INDIGENA COLOMIA ARMONIA | DESCARROLLO SUSTENTABLE- ABOG. HUMBERTO VALCIS CABRAL | 2470 | 11/15/16 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 78,99% | Paralizado | 29/01/2019 | 04/2016 | Se conceden un total de 120 días de prórroga por problemas de accesibilidad, el plazo de ejecución vence el 14/04/2020 con el pago del 2do Desembolso a SAT JM | |
| 15 | 21 K | 234668 | 7487522 | PTE. HAYES | Comunidad Indígena La Esperanza perteneciente a la Etna Sanapaná. | DESCARROLLO SUSTENTABLE- ABOG. HUMBERTO VALCIS CABRAL | 705 | 12/18/18 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | Culminado | 10/03/2020 | 04/2018 | En proceso de Recepción Provisoria de obra | |
| 15 | 21 J | 278669 | 7430310 | PTE. HAYES | Comunidad Indígena La Herencia perteneciente a la Etna Lengua | DESCARROLLO SUSTENTABLE- ABOG. HUMBERTO VALCIS CABRAL | 1382 | 8/8/19 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | Culminado | 29/04/2020 | 02/2019 | Solicitud de Recepción Provisoria en proceso | |
| 15 | 21 K | 239078 | 7459831 | PTE. HAYES | COMUNIDAD INDIGENA "COLOMIA LA ARMONIA" | DESCARROLLO SUSTENTABLE- ABOG. HUMBERTO VALCIS CABRAL | 3014 | 12/22/17 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | Culminado | 23/08/2020 | 04/2017 | Pendiente de pago del 2do Desembolso solicitado por Exp 5041-19 | |
| 15 | 21 K | 725776 | 7367380 | PTE. HAYES | COMUNIDAD INDIGENA FISCHAT SAN LEONARDO | DESCARROLLO SUSTENTABLE- ABOG. HUMBERTO VALCIS CABRAL | 2076 | 10/23/14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | A Iniciar | 28/01/2019 | 02/2014 | Desempeño complementarios para 4 sus 1411/2017. En proceso de anulación de sus | |
| 15 | 21 K | 251322 | 7544085 | PTE. HAYES | COMUNIDAD INDIGENA COMAMOTOLOLAG | DESCARROLLO SUSTENTABLE- ABOG. HUMBERTO VALCIS CABRAL | 2469 | 11/15/16 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0,00% | Rescindido | 04/2016 | 04/2016 | Resolución N° 1958-18 particion de proyecto y rescisión por nulidad de contrato | |
| 15 | 21 J | 278569 | 7430310 | PTE. HAYES | Comunidad Indígena La Herencia perteneciente a la Etna Lengua | DESCARROLLO SUSTENTABLE- ABOG. HUMBERTO VALCIS CABRAL | 2911 | 12/14/17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | Anulado | 29/04/2020 | 02/2019 | Culminada con las 74 viviendas, totalizando 75 SVS | |
| 15 | 21 J | 276034 | 7429866 | PTE. HAYES | Comunidad Indígena La Herencia Ex Sombiero Pte. Aldea Palo Blanco | DESCARROLLO SUSTENTABLE- ABOG. HUMBERTO VALCIS CABRAL | 1382 | 8/8/19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | Culminado | 29/04/2020 | 02/2019 | Por Resolución N° 1699 del 26/09/2019 se aprobó la rescisión del contrato de sus viviendas 132 viviendas y subsidio anulado por Resolución N° 116 del 27/01/2020 | |
| 15 | 21 K | 234590 | 7487522 | PTE. HAYES | Comunidad Indígena La Esperanza perteneciente a la Etna Sanapaná. | DESCARROLLO SUSTENTABLE- ABOG. HUMBERTO VALCIS CABRAL | 705 | 12/18/18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | A Iniciar | | 04/2018 | Complemento 01/85 viviendas | |
| 15 | 21 K | 241980 | 7468164 | PTE. HAYES | COMUNIDAD INDIGENA COLOMIA ARMONIA | DESCARROLLO SUSTENTABLE- ABOG. HUMBERTO VALCIS CABRAL | 2470 | 11/15/16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | A Iniciar | 29/01/2019 | 04/2016 | Complemento 02/80 viviendas. | |
| 16 | 20 J | 780720 | 7537036 | BOQUERON | Comunidad Indígena Ava-Guarani Nandeva de Timoteo. | IMARVEST S.R.L. | 323 | 11/11/18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | A Iniciar | | 03/2018 | | complemento 131 viviendas |
| 16 | 20 J | 783419 | 7535587 | BOQUERON | Comunidad Indígena GUARANI NANDEVA. | IMARVEST S.R.L. | 1388 | 8/8/19 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | Culminado | 08/05/2020 | 02/2019 | faci de Recepción Provisoria sin observaciones técnicas de fecha 08/05/2020 | |
| 17 | 21 J | 389863 | 7744432 | ALTO PARAGUAY | COMUNIDAD INDIGENA ISHOR DEL LUGAR DENOMINADO ONHICHTA. | OSCAR FELIPE BARBOZA | 485 | 3/14/19 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | Culminado | 28/05/2020 | 01/2019 | Prorrogas concedidas hasta el 04/04/2020 | |




OFICINA NACIONAL DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LOS FOHAMS

 Oficina de Supervisión de Obras de los FOHAMS

 C/COOP Y Créditos Hipotecarios

 M.I. V. N. 111



Ing. Claudio Cardozo

 D.G.TE.-M.U.V.H.

| 1) DEPARTAMENTO | | 9) META INICIAL 2020 | 10) META INCLUIR 2020 | 11) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS | 12) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCION | 13) A INICIAR | 14) PARALIZADAS | 15) RESCINDIDAS | 16) AMULADAS |
|-----------------|--------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| CONCEPCION | 801 | 60 | 383 | 383 | 35 | 0 | 60 | 0 | |
| SAN PEDRO | 577 | 8 | 98 | 470 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
| CORDILLERA | 265 | 0 | 133 | 62 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| GUAIRA | 235 | 33 | 56 | 178 | 1 | 31 | 0 | 2 | |
| CAAGUAZU | 825 | 120 | 260 | 522 | 45 | 0 | 112 | 6 | |
| CAAZAPA | 341 | 47 | 102 | 239 | 3 | 0 | 43 | 1 | |
| ITAPUA | 324 | 0 | 84 | 153 | 87 | 0 | 0 | 0 | |
| MISIONES | 122 | 0 | 91 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| PARAGUARI | 239 | 65 | 31 | 154 | 57 | 15 | 47 | 0 | |
| ALTO PARANA | 743 | 4 | 92 | 575 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
| CENTRAL | 1.051 | 124 | 427 | 433 | 237 | 0 | 78 | 0 | |
| NEEMBUCU | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | |
| AMAMBAY | 202 | 29 | 0 | 202 | 1 | 0 | 28 | 0 | |
| CANINDEYU | 342 | 45 | 120 | 221 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
| BOQUERON | 710 | 206 | 339 | 288 | 148 | 58 | 82 | 1 | |
| ALTO PARAGUAY | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 7.163 | 742 | 2.372 | 3.910 | 1.057 | 104 | 450 | 12 | |