

FORMULARIO: F02

1) COD DPTO.	2) UBICACION		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASERENTAMIENTO	6) S/A EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Residencia de adjudicación	8) Fecha de residencia de adjudicación	9) META INSDAL 2020	10) META A INCLUIR FUTUROS	11) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCION	13) A INCLUIR	14) PARALIZADAS	15) RESERVADAS	16) AMULADAS	17) AVANCE % DEL PROYECTO	18) ESTADO DE LAS OBRAS	19) FECHA DE INFORME	20) RNO DE LICITACION	21) OBSERVACIONES		
	Zona	X																					Y
1	21J	489377	741895	CONCEPCION	Hogueta	Terminación de 40 viviendas - Hogueta	A Echar	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto				N	
2	21J	527008	7259181	SAN PEDRO	25 de Diciembre	Terminación de 30 viviendas - 25 de Diciembre	A Echar	888	0	30	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto				N	
2	21J	555647	738355	SAN PEDRO	Gal. Resquin	Terminación de 30 viviendas - Gal. Resquin	ING. FERNANDO MORENO	1171	37/2019	30	0	0	0	30	0	0	24.88%	Paralelo	17/02/2020	00319	Por Eip 300-20 la Contadista presenta planilla compensatoria con variación de cantidades y rubros nuevos.	S	
2	21J	571727	7344511	SAN PEDRO	Gal. Resquin	Terminación de 20 viviendas - Naranjo	ING. FERNANDO MORENO	1171	37/2019	20	0	0	0	20	0	0	27.86%	Paralelo	17/02/2020	00319	Por Eip 300-20 la Contadista presenta planilla compensatoria con variación de cantidades y rubros nuevos.	S	
3	21J			CONDILLERA	San Bernardino	Terminación de 20 viviendas - San Bernardino	ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.	2885	20/12/2017	0	20	0	0	0	0	20	0.00%	Reservado		01417	Por Eip 304-20 la Contadista solicita Recepción Provisional de las 41 viviendas.	N	
8	21J	489350	7078333	MISIONES	Via Florida	Terminación de 41 viviendas en Via Florida	ING. ALEJANDRO PAUL PEREZ HERBAS	1171	3/7/2019	0	29	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	29/01/2020	00319	Por Eip 304-20 se emite Acta de Recepción Provisional de las 41 viviendas.	N	
8	21J	489350	7079333	MISIONES	Via Florida	Terminación de 41 viviendas en Via Florida	ING. ALEJANDRO PAUL PEREZ HERBAS	1171	3/7/2019	12	0	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	20/01/2020	00319	En fecha 04-03-2020 se emite Acta de Recepción Provisional.	S	
9	21J	524890	7100484	PARAGUARI	Mbuapey	Mbuapey	ARQ. MARIA FATMA SERVIN MOLINAS	2830	13/12/2012	0	50	0	0	0	50	0	0.00%	Paralelo		01812	No iniciado por problemas de terreno.	N	
11	21J	456190	7191615	CENTRAL	Capitá	Tierra prometida - Capitá	RAMON ALCIDES GAJOVA GOMEZ	503	12/20/13	0	63	0	0	0	0	63	1.64%	Reservado	27/06/2016	02412	Se reservó contrato por Mutuo Acuerdo con la Empresa Constructora, según la Res. N° 80917 del 16 de abril de 2017.	N	
11	21J	443106	7190639	CENTRAL	Limpio	Terminación de 12 viviendas - La Hermosa - Limpio	ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.	2885	20/12/2017	0	12	0	0	0	0	12	0.00%	Reservado		01417	Se reservó contrato por Mutuo Acuerdo con la Empresa Constructora, según la Res. N° 1805 de fecha 17/10/19.	N	
11	21J	443106	7190639	CENTRAL	San Antonio	Terminación de 17 viviendas - San Antonio	ING. HERNAN GIMENEZ	1171	3/7/2019	0	12	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	18/02/2020	00319	Se emite ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA en fecha 01-04-2020.	S	
11	21J	456190	7191615	CENTRAL	Capitá	Terminación 17 viviendas - Tierra prometida	URBALDO MARTIN BARTIZ FLEITAS	681	19/4/2018	17	0	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	20/03/2020	00218	En fecha 28-05-2020 se emite el Acta de Recepción Definitiva.	S	
11				CENTRAL	Via Elisa	Continuación de 22 departamentos - Complejo Habitacional Via Elisa (ANTENA 2)	A Echar	0		0	72	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto				N	
11				CENTRAL	Via Elisa	Infraestructura - Complejo Habitacional Via Elisa	A Echar	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto					N
12	21J	407838	6597623	NEEMBUCU	Vladin	Terminación de 25 viviendas en Vladin	ING. ALEJANDRO PAUL PEREZ HERBAS	0		25	0	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	15/05/2020	00519	En fecha 20-05-2020 se emite el Acta de Recepción Provisional.	S	
12	21J	349555	7004637	NEEMBUCU	Humala	Terminación de 32 viviendas - Humala	A Echar	0		32	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto					N
12	21J	408860	7050447	NEEMBUCU	San Juan Bautista	San Juan Bautista	V.A.R. CONSTRUCCIONES	3018	28/12/2012	0	35	0	0	0	0	0	4.22%	Paralelo	30/08/2015	01112	Según Informe de la Arq. Graciela Paredes: 4.22%.	N	
13	21K	626147	7503066	AMAMBAY	Pedro Juan Caballo	Terminación de 50 viviendas - P. J. Caballo	ARG. CELSO MORENO	1171	3/7/2019	50	0	0	0	0	50	0	18.82%	Paralelo	05/12/2019	00319	Por Eip 303-20 la Contadista presenta planilla compensatoria con variación de cantidades y rubros nuevos.	S	

FRMAS

**CLAUDIA CARDOZO**  
D.G.TE.-M.U.V.H.

RESPONSABLE DEL CONTROL DE DATOS

**ARQ. KRISTEN CROVOS**  
Jefa Int. Dpto. de Fiscalización y Supervisión  
M.U.V.H.

RESPONSABLE CARGA DE DATOS

**Ing. M. Gabriela Torres Torres**  
Jefa Int. Dpto. de Documentaciones de Obras Licitadas  
M.U.V.H.

Obs: Metas a recibir Adós Futuros, corresponden a metas productivas a ser recibidas en Adós Futuros conforme a disponibilidad presupuestaria.