



Nombre del Programa / Proyecto: Viviendas Económicas
Fecha/Hora: 29/07/20 14:05:49

FORMULARIO: P02

1) COD. DPTO.	2) UBICACIÓN			3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Resolución de adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	9) META INICIAL 2020	10) META 4 INCLUIR AÑOS FUTUROS	11) CANTIDAD DE CULMINACIONES EN EJERCICIO	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJERCICIO	13) A INICIAR	14) PARALIZADAS	15) RESCINDIDAS	16) ANULADAS	17) AVANCE DE LAS OBRAS DEL PROYECTO	18) ESTADO DE LAS OBRAS	19) FECHA DE INFORME	20) NRO DE LICITACIÓN	21) OBSERVACIONES
	Zona	X	Y																			
2	21 J	482420	7337591	SAN PEDRO	San Pedro del Yacumañuy	San Pedro del Yacumañuy	CUALPAR INGENIERIA	0	3/8/2011	0	44	0	0	0	44	0	0	0,00%	Paralizado	05/02/2012	00311	Concesión al llamado 019-11 adjudicada a Colaboradora Ingeniera. De las 60 viviendas contratadas originalmente, 16 se construyeron y las 44 restantes serán ejecutadas por un nuevo llamado.
4	21 J	573092	7167528	GUARA	Mauricio Jose Troche	Troche	CONSTRUCCIONES LM	1463	3/8/2011	0	50	0	0	0	0	50	0	20,44%	Rescindido	05/02/2012	00311	En proceso de llamado a Licitación para terminación de viviendas.
4	21 J	551394	7116837	GUARA	Iturbe	Iturbe	AGROMAQ INSUMOS Y MQUINARIAS	1463	3/8/2011	0	50	0	0	0	50	0	0	88,81%	Paralizado		00311	En proceso de recepción de contrato para posterior llamado a Licitación de terminación de viviendas.
5	21 J	559590	7186333	CAAGUAZU	Ciudad Oviedo	3 Bloques de 8 Departamentos - Ciudad Oviedo	CONSTRUCTORA FORTALEZA	2509	17/12/2014	24	0	0	0	0	24	0	0	26,49%	Paralizado	19/09/2016	00914	En proceso de recepción de contrato para posterior llamado a Licitación de terminación de viviendas.
5	21 J	559756	7183695	CAAGUAZU	Ciudad Oviedo	Calle Hwy 2, Ciudad Oviedo	M.Y.M. CONSTRUCCIONES	692	18/5/2012	0	60	0	0	0	60	0	0	95,88%	Paralizado	12/07/2018	01911	CONVENIO MODIFICATORIO DE LA RESOLUCION N° 563 DE FECHA 29/04/14 DE REMITIRLO AL PROCESO DE LICITACION PARA DESARROLLAR OBRAS EN EL LOTE 12/19/18
10	21 J	731511	7180390	ALTO PARANA	Ciudad del Este	Ciudad del Este - km 10 Itaipu	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	1463	3/8/2011	0	150	0	0	0	0	150	0	65,32%	Rescindido	06/05/2014	00311	Según informe de la Arq. Laura Colman memo DSFO N° 100/14 de fecha 06/05/2014 el porcentaje de avance de obra es de 65,32%.
11	21 J	46184	7183482	CENTRAL	Ita	2 Bloques de 12 Departamentos - Capital	C3 INGENIERIA S.A.	0	21/12/2016	22	0	0	0	0	0	22	0	56,00%	Rescindido	20/05/2013	00410	En proceso de llamado a Licitación para terminación de viviendas.
11	21 J	458541	7195604	CENTRAL	Capitla	Terminación de 3 departamentos - Compañía MRA	YATTA S.A.	2866	21/12/2016	24	0	0	0	24	0	0	0	71,19%	En Ejecución	16/12/2019	00716	En fecha 15-06-2020 se emite Orden de Retiro de Obra.
11				CENTRAL	Mariano Roque Alonso	Mariano Roque Alonso	A licitar	0		0	93	0	0	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto			En proceso de ajuste de proyecto ejecutivo para elaborar el llamado a licitación.
11	21 J			CENTRAL	Mariano Roque Alonso	Recurso y saneamiento estructural de las tres torres del Complejo Habitacional M.R.A.	VERA MERIC ROBERTO ELISEO	862	14/12/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	23/10/2019	00618	Se emite Acta de Recepción DEFINITIVA en fecha 20-01-2020.
11				CENTRAL	Mariano Roque Alonso	Construcción de infraestructura de saneamiento del Barrio Defensores del Chaco - Conjunto Habitacional Mariano Roque Alonso	CONSORCIO DEFENSORES DEL CHACO	1270	19/7/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	22,88%	En Ejecución	12/06/2020	001-19	En fecha 06/03/2020 se emite Acta de Retiro de Obra.
11				-CENTRAL	Lique	Bloque de 12 departamentos en Yta's - Lique	A licitar	0		12	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto			
11				CENTRAL	Lique	Bloque de 12 departamentos en Ciudad Nueva - Lique	A licitar	0		12	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto			
11				CENTRAL	Lique	Bloque de 9 departamentos en Ciudad Nueva - Lique (Barrio Pontificio)	A licitar	0		9	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto			
11	21 J	446566	721046	CENTRAL	Mariano Roque Alonso	Bloque de 9 departamentos en Ciudad Nueva - Lique (Barrio Pontificio)	ING ENRIQUE PARIS	2665	27/12/2011	30	0	0	0	0	0	0	0	37,00%	Rescindido	30/10/2017	01411	En proceso de llamado a Licitación para terminación de viviendas.
11	21 J	446608	7215115	CENTRAL	Mariano Roque Alonso	Barrio Pontificio - M.R. Alonso	CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA S.R.L. - COTEP S.R.L.	658	7/5/2012	60	0	0	0	0	0	60	0	17,13%	Paralizado	03/02/2014	01911	En proceso de recepción de ofertas para posterior llamado a Licitación de terminación de viviendas.
11	21 J	450817	7220793	CENTRAL	Limpio	Barrio Villa Rosa - Limpio (Barrio de la Pampa - Limpio)	CONSORCIO PC	6920	18/5/2012	60	0	0	0	0	60	0	0	69,21%	Paralizado	01/07/2019	01911	Según informe presentado en EXP. N° 27.647-19 correspondiente al Arq. Edgar Diaz de Botaya el porcentaje de avance de obra acumulado es de 60,41 fecha de inspección 01/07/2019.
11	21 J	456591	7230834	CENTRAL	Limpio	Bloque de 8 departamentos - Limpio	MULTOBRAS S.R.L.	2615	26/11/2012	0	8	0	0	0	0	0	0	0,00%	Rescindido		01712	Resolución de Rescisión de Contrato N° 1969 de fecha 14 de agosto del 2016
11	21 J	456591	7230834	CENTRAL	Lique	Terminación de 14 departamentos - Edif. Celsa Sperati - Limpio	ING. JULIO ANTONIO GALIANO MORAN	2616	26/11/2012	14	0	0	0	14	0	0	0	62,50%	En Ejecución	20/03/2020	01312	Por Exp. N° 4477-20 la Comisabta comulca Prorrogación de Obras hasta la regularización de pagos pendientes.
11	21 J			CENTRAL	Limpio	Bloque de 8 departamentos - Limpio	ARG. HUGO ALDECE SERRERA CANTERO	2737	5/12/2012	0	8	0	0	0	0	8	0	0,00%	Rescindido		01412	Resolución de Rescisión de Contrato N° 904 (25/04/2010).
11	21 J	371668	7025758	NEEMBUCU	Lique	3 Bloques de 8 Departamentos - Lique	MULTOBRAS S.R.L.	2509	17/12/2014	0	24	0	0	0	0	24	0	0,00%	Rescindido		00814	Resolución de Rescisión de Contrato N° 1967 de fecha 14 de agosto del 2016
12	21 J	387068	7102462	NEEMBUCU	Pilar	Plur	TECNOSUR INGENIERIA SRL	1463	3/8/2011	0	50	0	0	0	0	50	0	12,98%	Rescindido	27/04/2015	00311	En proceso de llamado a Licitación para terminación de viviendas.
12	21 J			NEEMBUCU	Aberádi	Aberádi	TECNOSUR INGENIERIA SRL	1463	3/8/2011	0	32	0	0	0	0	32	0	0,96%	Rescindido	02/05/2015	00311	En proceso de llamado a Licitación para terminación de viviendas.

FRMAS
DIRECTORA GENERAL
M. U. V. H.

FRMAS
Jefe Int. Dpto. de Fiscalización y Supervisión
M. U. V. H.

FRMAS
RESPONSABLE CARGA DE OBRAS
Ing. M. Gabriela Jones Jones
Jefa Int. Dpto. de Documentaciones de Obras Licitadas
M. U. V. H.

Obs.: Mas a incluir Años 2021-2022 correspondientes a metas programadas a ser incluidas en años futuros conforme a disponibilidad presupuestaria.