

Nombre del Programa / Proyecto: Vía Renda  
Fecha/Hora: 01/09/20 09:46:49

FORMULARIO: P02

1) COD. DPTO.	2) UBICACIÓN		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASNTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) No. de Licencia	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de expedición de adjudicación	10) META SUP. INICIAL 2020	11) META INCLUIR ANOS FUTUROS	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CUMPLADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) A INICIAR	15) PARALIZADAS	16) RESCINDIDAS	17) ANULADAS	18) AVANCE PROYECTO	19) ESTADO OBRAS	20) FECHA INFORME	21) AÑO DE LICITACIÓN	22) OBSERVACIONES		
	Zona	X																					Y	
1	21J	48277	7418795	CONCEPCION	Hoqueta	Hoqueta	020/11	2773	28/12/2011	0	40	0	0	0	0	0	0	57,34%	Rescindido	13/11/2017	020/11	En proceso de llamado a Licitación para terminación de viviendas.		
2	21J	527006	7255181	SAN PEDRO	25 de Diciembre	25 de Diciembre	020/10	689	27/10/2010	0	30	0	0	0	0	0	0	62,17%	Rescindido	09/05/2011	020/10	La empresa presentó dos certificados de obra situados en 62,17% según Informe del Departamento de Certificaciones la cuenta final in situ no se pudo realizar, debido a que las viviendas se encuentran totalmente ocupadas y la mayoría ya tuvo modificaciones de parte de los usuarios, según Informe presentado por el Arq. Yemil Charon en fecha 16/02/19 correspondiente a la visita realizada el 16/02/19.		
2	21J	555647	7338355	SAN PEDRO	Galí	Terminación de 30 viviendas - Galí, Resguín	003/19	1171	3/7/2019	30	0	0	0	0	30	0	0	24,88%	Paralizado	17/02/2020	003/19	Por Exp 3040-20 la Contratista presenta planilla compensatoria con validación de cantidades y rubros nuevos.		
2	21J	571727	7349111	SAN PEDRO	Galí	Terminación de 20 viviendas - Maranylo	003/19	1171	3/7/2019	20	0	0	0	0	20	0	0	27,66%	Paralizado	17/02/2020	003/19	Por Exp 3040-20 la Contratista presenta planilla compensatoria con validación de cantidades y rubros nuevos.		
3	21J			CORDILLERA	San Bernardino	Terminación 20 viviendas - San Miguel - San Bernardino	014/17	2985	20/12/2017	0	20	0	0	0	0	0	0	0,00%	Rescindido		014/17	Se recibió contrato con la empresa constructora E.L.S.A S.A según resolución N° 1805 de fecha 17/01/19.		
8	21J	489190	7079353	MISIONES	Villa Florida	Terminación de 41 viviendas en Villa Florida	003/19	1171	3/7/2019	0	29	29	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	20/01/2020	003/19	En fecha 30/05/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.		
8	21J	489190	7079353	MISIONES	Villa Florida	Terminación de 41 viviendas en Villa Florida	003/19	1171	3/7/2019	12	0	12	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	20/01/2020	003/19	En fecha 30/05/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.		
9	21J	524890	7100484	PARAGUARI	Mbopyty	Terminación de 17 viviendas en Villa Florida	018/12	2830	13/12/2012	0	50	0	0	0	50	0	0	0,00%	Paralizado		018/12	No incluido por problemas de terreno.		
11	21J	455190	7191615	CENTRAL	Capitá	Terminación 17 viviendas en Villa Florida	003/19	661	19/4/2018	17	0	17	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	20/03/2020	003/19	En fecha 29-05-2020 se emite el Acta de Recepción Definitiva. Se emite ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA en fecha 01-04-2020.		
11	21J	443106	7190839	CENTRAL	San Antonio	Andrés Flor	003/19	1171	3/7/2019	20	0	20	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	15/02/2020	003/19	Se recibió contrato con la empresa constructora E.L.S.A S.A según resolución N° 1805 de fecha 17/01/19.		
11	21J	455190	7191615	CENTRAL	Capitá	Tierra parcelada - Capitá	024/12	503	12/02/2013	0	63	0	0	0	0	0	0	1,64%	Rescindido	27/06/2016	024/12	Se recibió contrato por Mutuo Fidejuro con la Empresa Constructora S.A. según resolución N° 1805 de fecha 17/01/19.		
11				CENTRAL	Limpio	Terminación de 12 viviendas - La Hemosa - Limpio	014/17	2985	20/12/2017	0	12	0	0	0	0	0	0	0,00%	Rescindido		014/17	Se recibió contrato con la empresa constructora E.L.S.A S.A según resolución N° 1805 de fecha 17/01/19.		
11				CENTRAL	Vía Elisa	deparatamentos - Complejo Habitacional Vía Elisa (ANTENA 2)		0			72	0	0	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto					
11				CENTRAL	Vía Elisa	Infraestructura - Complejo Habitacional Vía Elisa (ANTENA 2)		0			0	0	0	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto					
12	21J	407808	6997025	REMBUCU	Vaahin	Terminación de 25 viviendas en Vaahin	003/19	0		25	0	25	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	19/09/2020	003/19	En fecha 24/06/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.		
12	21J	408890	7650447	REMBUCU	San Juan Bautista	San Juan Bautista	011/12	3018	20/12/2012	0	35	0	0	0	0	0	0	4,22%	Paralizado	30/09/2015	011/12	Según Informe presentado por la Arq. Graciela Paredes el 22/09/15.		
12	21J	346595	7094837	REMBUCU	Humula	Humula	007/11	1674	23/8/2011	0	32	0	0	0	0	0	0	61,01%	Rescindido	08/09/2015	007/11	Según Informe presentado por la Arq. Graciela Paredes el 22/09/15.		
13	21K	628147	7503066	AMAMBAY	Pedra Juan Caballero	Terminación de 50 viviendas - P. J. Caballero	003/19	1171	3/7/2019	50	0	0	0	0	0	0	0	18,82%	Paralizado	05/12/2019	003/19	Por Exp 3038-20 la Contratista presenta planilla compensatoria con validación de cantidades y rubros nuevos.		

Ing. **CARDOZO**  
DIRECTOR GENERAL  
MUVH

Ing. **Adriana**  
RESPONSABLE DEL CONTROL DE DATOS

Ing. **M. Gabriela Suarez Suarez**  
RESPONSABLE CARGA DE DATOS

FRMAS .....  
OBS: Muestra a Realizar: Fotos, corresponden a metas productivas a ser incluidas en otros formularios de disponibilidad presupuestaria.

Jefa Int. Dpto. de Documentaciones  
de Obras Licitadas  
M.U.V.H.