

1) COD. DPTO.	2) UBICACION		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) No. de Llamado o Adjudicacion	8) Resolución de adjudicacion	9) Fecha de adjudicacion	10) META INICIAL 2020	11) META INCLUIR 2020	12) CANTIDAD VIVIENDAS CUMPLIDAS	13) CANTIDAD VIVIENDAS EN EJECUCION	14) A INICIAR	15) PARALIZADAS	16) RESPONDIENDO	17) ANULADAS	18) AVANCE % DEL PROYECTO	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA DE INFORME	21) NRO DE LICITACION	22) OBSERVACIONES
	Zona	X																				
1	21 J	50156	745566	CONCEPCION	Horqueta	Comision Pro - Vivienda de la Localidad de Cuarenta y Cuatro de Horqueta	FERNANDO JAVIER DIAZ	01/2019	3/15/19	67	0	67	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	30/04/2020	01/2019	Solicitud de Calificación Definitiva procesado en fecha 08/06/2020
1	21 J	525694	7431956	CONCEPCION	Aroyito	Asociación Comunitaria Campesina del Asentamiento Aroyito (ACCA)	HIDROCONTROL S.A	01/2019	3/15/19	495	0	495	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	23/04/2020	01/2019	Solicitud de Calificación Definitiva procesado por la DSFC en fecha 07/08/2020
1	21 K	525698	7482146	CONCEPCION	Siglo Jose Felix Lopez	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA SAN RAFAEL	GUARDA ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD (GUERRE S.A)	03/2017	11/15/17	2910	0	60	0	0	0	60	0	1.9%	Rescindido	28/05/2019	03/2017	Por Resolución N° 1413 del 19/08/2019 se ratifican los límites de la Resolución N° 115 del 25/05/2019 (Resolución de contrato)
1	21 J	458623	7408629	CONCEPCION	Concepcion	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO SANTA MARIA	ARQUITECTONICA S.R.L	04/2019	10/28/19	1862	0	0	0	0	0	0	0	68.64%	En Ejecucion	11/08/2020	04/2019	Inicio de la 2da Etapa en fecha 18/08/2020 con el pago del 2do Desembolso
1	21 J	487144	7450609	CONCEPCION	Paso Barreto	Comision Nuevo Barrio de Paso Barreto	FERNANDO JAVIER DIAZ	02/2018	9/20/18	25	0	197	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	06/02/2020	02/2018	Solicitud de Calificación Definitiva procesado por la DSFC en fecha 08/05/2020
1	21 J	401050	7554713	CONCEPCION	San Lazaro	COMISION PRO-VIVIENDA DE POBLADORES DE LA COMUNIDAD DE SAN LAZARO	MALLOROLIN DE	01/2020	3/16/20	60	0	0	0	0	0	0	0	71.55%	En Ejecucion	11/08/2020	01/2020	Inicio de la Segunda Etapa en fecha 14/08/2020 con el pago del 2do Desembolso
1	21 J	459227	7468990	CONCEPCION	San Alfredo	COMISION PRO CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	RUBEN DARIO RAMIREZ SOSA	04/2018	12/21/18	59	0	0	0	0	0	0	0	94.11%	En Ejecucion	04/09/2020	04/2018	Inicio de la 2da Etapa con el pago del 2do Desembolso en fecha 22/04/2020
1	21 J	459000	7468990	CONCEPCION	San Alfredo	COMISION PRO CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	SILVIO FARIÑA MARTINEZ	01/2019	3/22/19	63	0	63	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	28/02/2020	01/2019	Solicitud de Calificación Definitiva procesado en fecha 10/07/2020
1	21 J	48201	7416732	CONCEPCION	Horqueta	COMISION PRO-TECHO DE LA LOCALIDAD DE PEGUJAHU LOMA	FERNANDO JAVIER DIAZ	02/2018	9/20/18	25	0	1	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	28/02/2020	02/2018	Solicitud de Calificación Definitiva procesado en fecha 10/07/2020
1	21 J	487500	7450609	CONCEPCION	Paso Barreto	Comision Nuevo Barrio de Paso Barreto	HIDROCONTROL S.A	01/2019	3/15/19	495	0	0	0	0	2	0	0	0.00%	A Iniciar	01/2019	01/2019	La vivienda fue culminada al mismo tiempo que las 197 restantes
1	21 J	500085	7459566	CONCEPCION	Aroyito	Asociación Comunitaria Campesina del Asentamiento Aroyito (ACCA)	FERNANDO JAVIER DIAZ	03/2019	9/23/19	1661	0	39	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	28/04/2020	03/2019	Complemento 265 viviendas
1	21 J	500954	7432828	CONCEPCION	Concepcion	JUNTA COMUNAL DE VECINOS DE LA LOCALIDAD DE LAQUINA PLATO	FERNANDO JAVIER DIAZ	03/2019	9/23/19	1647	0	40	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	15/09/2020	04/2019	Solicitud de Calificación Definitiva en proceso
1	21 J	473557	7404929	CONCEPCION	Belon	ASOCIACION SAN ROQUE	DALMA ARAIMI TRIVERO RIVEROS	04/2019	10/25/19	1847	0	28	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	28/07/2020	04/2019	Inicio de la 2da Etapa en fecha 28/06/2020 con el pago del 2do Desembolso
1	21 J	544286	7466931	CONCEPCION	Yoy Yau	COMISION SAN ROQUE PRO VIVIENDA	DALMA ARAIMI TRIVERO RIVEROS	04/2019	10/10/19	1757	0	17	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	28/07/2020	04/2019	Solicitud de Calificación Definitiva procesado por la DSFC en fecha 04/09/2020
1	21 J	559481	7472012	CONCEPCION	Yoy Yau	COMISION PRO VIVIENDA SOCIAL DEL BARRIO FATIMA SARUCU	DALMA ARAIMI TRIVERO RIVEROS	04/2019	10/10/19	1758	0	17	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	28/07/2020	04/2019	Solicitud de Calificación Definitiva procesado por la DSFC en fecha 18/09/2020
1	21 J	508522	7524625	CONCEPCION	Siglo Jose Felix Lopez	COMISION VECINAL SANTA ANA	OSCAR FELIPE BARBOZA	04/2019	10/28/19	1864	0	50	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	31/08/2020	04/2019	Inicio de la 2da Etapa con el pago del 2do Desembolso en fecha 22/04/2020
1	21 J	498601	7426487	CONCEPCION	Horqueta	COMISION PRO-VIVIENDA ONKONDEVA	FERNANDO JAVIER DIAZ	04/2019	10/25/19	1848	0	50	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	08/09/2020	04/2019	Inicio de la 2da Etapa en fecha 18/09/2020 con el pago del 2do Desembolso (plazo 83 días)
1	21 J	459000	7468990	CONCEPCION	San Alfredo	COMISION PRO CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	RUBEN DARIO RAMIREZ SOSA	04/2018	12/21/18	775	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	04/2018	04/2018	Complemento 0161 viviendas
1	21 J	493082	7417231	CONCEPCION	Horqueta	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL SAN JOSE OBRERO I	C.P. MYRIAM DIANA SOSA	02/2020	6/17/20	706	0	31	0	0	0	0	0	54.51%	En Ejecucion	07/09/2020	02/2020	Solicitud de 2do Desembolso procesado por la DSFC en fecha 23/09/2020
1	21 J	503570	7519399	CONCEPCION	Siglo Jose Felix Lopez	COMISION VECINAL SANTA ANA	OSCAR FELIPE BARBOZA	02/2020	7/9/20	875	0	33	0	0	0	0	0	0.00%	En Ejecucion	02/2020	02/2020	Inicio de obra en fecha 24/09/2020 con el pago del primer desembolso

801 93 605 225 4 0 60 0

2	21 J	573421	7331404	SAN PEDRO	Gral. Francisco I. Resquin	Comunidad Indígena "AVARILU SANTA CAROLINA"	FERNANDO JAVIER DIAZ	02/2019	8/8/19	1389	0	1	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	10/03/2020	02/2019	Vivienda culminada en simultáneo con las demás 68 viviendas
2	21 J	602359	7373071	SAN PEDRO	Asenta Rosa del Gral. Francisco I. Resquin	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO PRO-VIVIENDA DE LA COLONIA TAVA GUARANI	FERNANDO JAVIER DIAZ	01/2020	3/9/20	265	0	46	0	0	0	0	0	62.10%	En Ejecucion	18/09/2020	01/2020	Solicitud de 2do Desembolso procesado por la DSFC en fecha 21/08/2020
2	21 J	571846	7344177	SAN PEDRO	Resquin	LA COLONIA MARGARITO	MARINA MERCEDES ENRIQUETZ	01/2020	3/19/20	310	0	0	0	0	0	0	0	53.34%	En Ejecucion	24/08/2020	01/2020	Solicitud de 2do Desembolso procesado por la DSFC en fecha 25/08/2020
2	21 J	582057	7349373	SAN PEDRO	San Vicente Pancho	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE SAN VICENTE	DIOSNEI MIRANDA ROLON	01/2020	3/30/20	337	0	0	0	0	0	0	0	3.80%	Rescindido	23/01/2020	01/2020	Resolución de Rescisión 1426 del 07/09/2020
2	21 J	596708	7254329	SAN PEDRO	San Estanislao	COMISION PRO-VIVIENDA DE LA LOCALIDAD SAN VALENTIN	ROMA IMPORT - EXPORT SOCIEDAD ANONIMA	04/2019	10/28/19	1851	0	98	0	0	0	0	0	29.77%	Rescindido	18/01/2020	04/2019	Rescindido por Resolución N° 1124 del 10/08/2020
2	21 J	498166	7265631	SAN PEDRO	San Pedro del Yacumanduy	COMISION VECINAL PROYECTO SEMANTIVADO DE LA COMUNIDAD ZOLABARRIETA	MARINA CELIA ACOSTA RIOS	03/2019	8/8/19	1659	0	0	0	0	0	0	0	80.43%	En Ejecucion	06/09/2020	03/2019	Solicitud de Calificación Definitiva procesado por la DSFC en fecha 20/04/2020
2	21 J	573421	7331404	SAN PEDRO	Gral. Francisco I. Resquin	Comunidad Indígena "AVARILU SANTA CAROLINA"	FERNANDO JAVIER DIAZ	02/2019	8/8/19	1389	0	68	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	09/07/2020	02/2019	Solicitud de Calificación Definitiva procesado por la DSFC en fecha 12/08/2020
2	21 J	573421	7331404	SAN PEDRO	Gral. Francisco I. Resquin	Comunidad Indígena "AVARILU SANTA CAROLINA"	MALLOROLIN DE	02/2019	8/8/19	1389	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	02/2019	02/2019	Solicitud de Calificación Definitiva procesado por la DSFC en fecha 11/08/2020
2	21 J	527002	7405609	SAN PEDRO	Tacualí	Comisión de Fomento y Desarrollo del Asentamiento Tacualí Poy	FERNANDO JAVIER DIAZ	01/2019	3/20/19	525	0	98	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	08/05/2020	01/2019	Solicitud de Calificación Definitiva procesado por la DSFC en fecha 20/04/2020
2	21 J	513397	7378984	SAN PEDRO	Yacumanduy	Comisión de Fomento y Desarrollo del Asentamiento San Pedro Poy Base Urbana	ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ	02/2018	9/20/18	28	0	4	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	02/2018	02/2018	Complemento 04124 viviendas
2	21 J	511500	7360184	SAN PEDRO	Yacumanduy	Comisión de Fomento y Desarrollo de la Colonia Naranjy Asentamiento Pablo Iberiz II	ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ	02/2018	9/20/18	29	0	2	0	0	0	0	0	0.00%	Anulado	02/2018	02/2018	Complemento 292 viviendas. 60 viviendas culminadas en el 2019
2	21 J	582811	7317297	SAN PEDRO	Guayajalí	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA LA GERMANIA	EMPRENIMIENTOS INMOBILIARIOS	01/2015	5/8/15	809	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	01/2015	01/2015	Complemento 676 viviendas
2	21 K	582800	7317297	SAN PEDRO	Nueva Germania	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA LA GERMANIA	SARA ELGENIA VERGARA VILLALBA	01/2015	3/29/15	434	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	01/2015	01/2015	Complemento 02107 viviendas. 105 viviendas culminadas en el año 2018
2	21 K	549046	7312473	SAN PEDRO	Guayajalí	JAGUARETE FORES TORO PIJU I	ABOG. HUMBERTO VALDIS CABRAL	05/2016	12/21/16	2871	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	19/09/2020	05/2016	Complemento 21735 viviendas. 133 viviendas fueron culminadas en el año 2018
2	21 J	588247	7342858	SAN PEDRO	San Vicente Parícuti	COMITE DE MUJERES LUZ DE ESPERANZA DE LA COMUNIDAD 30 DE ABRIL	C.P. OSMAR SALVADOR VERA GANARRA	01/2020	3/10/20	272	0	0	0	0	0	0	0	54.75%	En Ejecucion	19/09/2020	01/2020	Inicio de la Segunda Etapa en fecha 28/08/2020 con el pago del 2do Desembolso
2	21 J	538859	7359096	SAN PEDRO	Nueva Germania	Comisión de Fomento y Desarrollo de la Colonia La Germania	MARINA MERCEDES ENRIQUETZ	04/2018	12/19/18	732	0	44	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	05/09/2020	04/2018	Solicitud de Calificación Definitiva en proceso
2	21 J	509405	7286295	SAN PEDRO	Ayulón	COMISION PRO-TECHO DEL BARRIO SAN JUAN	LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNANDEZ	01/2019	1/21/19	0	0	0	0	0	0	0	0	53.01%	En Ejecucion	15/01/2020	01/2019	Solicitud de 2do desembolso procesado por la DSFC en fecha 27/07/2020

577 8 211 208 15 0 149 2

3	21 J	509254	7260157	CORDILLERA	Isla Pucu	COMISION VECINAL SANTA ISABEL DE LA CIUDAD DE ISLA PUCU	HIDROCONTROL S.A	01/2020	3/19/20	309	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	01/2020	01/2020	Desembolso para compra de terreno en fecha 18/05/2020
3	21 J	534628	728787	CORDILLERA	Juan de Mena	COMISION PRO VIVIENDA POR UNA CASA DIGNA REGINA MARECOS	TEVOYE SERVICIO DE ACCION SOCIAL	01/2019	3/14/19	483	0	49	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	08/01/2020	01/2019	Recepción Definitiva de Obra en fecha 16/01/2020
3	21 J	486135	7185145	CORDILLERA	Caacupe	Comision Vecinal Sin Tierra Sin Techo Sagrada Familia	BLAS ISMAEL VERA ESPINOLA	07/2015	12/26/15	2948	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	14/12/2018	07/2015	Complemento 1097 viviendas culminadas en el 2018
3	21 J	489618	7268621	CORDILLERA	Tobalí	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO KIJA ATY	C.P. MYRIAM DIANA SOSA (BIVESI)	03/2019	9/20/19	1646	0	38	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	12/05/2020	03/2019	Solicitud de Calificación Definitiva procesado en fecha 18/06/2020
3	21 J	521811	7180135	CORDILLERA	Santa Elena	COMISION VECINAL SIN TIERRA Y SIN TECHO SAN JOSE DOS LOMA GRANDE	BLAS ISMAEL VERA ESPINOLA (BIVESI)	03/2019	9/23/19	1662	0	46	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	01/06/2020	03/2019	Solicitud de Calificación Definitiva procesado por la DSFC en fecha 28/08/2020
3	21 J	475736	7215193	CORDILLERA	Loma Grande	COMISION PRO-VIVIENDA SAN MIGUEL DE LOMA GRANDE	EQUIPO TECNICO "RC" RICARDO CAROZO	05/2019	11/28/19	2047	0	0	0	0	0	0	0	52.28%	En Ejecucion	22/06/2020	05/2019	Inicio de la Segunda Etapa en fecha 28/08/2020 con el pago del 2do Desembolso
3	21 J	500564	71908																			

1) COD. DPTO.	2) UBICACION		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASESAMIENTO	6) S/1 O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Nro. de Llamado o Adjudicaci	8) Resolución de Adjudicaci	9) Fecha de adjudicaci	10) META SIAF INICIAL 2020	11) META SIAF INCLUIR 2020	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCION	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCION	14) A INICIAR	15) PARALIZADAS	16) RESPONDIDAS	17) AVULDADAS	18) AVANCE % DEL PROYECTO	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA DE INFORME	21) NRO DE LICITACION	22) OBSERVACIONES
	Zona	X																				
4	21 J	623194	GUAMBA	Paso Yobal	COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EX GERON GAL	IGSI DE VICTOR GERARDO MENDOZA BERTIZ	02/2019	1666	9/23/19	21	0	0	21	0	0	0	0	100.00%	Culminado	10/09/2020	03/2019	Inicio de la Segunda Etapa en fecha 12/03/2020 con el pago del 2do Desembolso (pazo 68 días) Culminado al mismo tiempo que las demás 37 viviendas
4	21 J	621915	GUAMBA	Paso Yobal	COMISION PARA VIVIENDA DE LA SENAMPAH DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS	SILVIO FARINA MARTINEZ	02/2019	1643	9/20/19	1	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado	26/03/2020	03/2019	Solicitud de Calificación Definitiva procesado por la DSFC en fecha 20/09/2020
4	21 J	621915	GUAMBA	Paso Yobal	COMISION PARA VIVIENDA DE LA SENAMPAH DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS	SILVIO FARINA MARTINEZ	02/2019	1643	9/20/19	37	0	0	37	0	0	0	0	100.00%	Culminado	23/06/2020	03/2019	Solicitud de Calificación Definitiva procesado por la DSFC en fecha 20/09/2020
4	21 J	609974	GUAMBA	Paso Yobal	Comunidad Indígena Moya Guarani "Naranjillo", "Isia Hu", "Sta. Teresa", "Xirogo Hu"	ING. SILVIO FARINA MARTINEZ	01/2018	561	3/16/18	0	2	0	0	0	0	0	2	0.00%	Avulsado	11/09/2019	01/2018	Subsidios anulados por Resolución N° 252 del 03/03/2020
4	21 J	615929	GUAMBA	Paso Yobal	Com. Fom. y Desarrollo Nueva Aborada	GUARDIA ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD (GUESE S.A)	05/2017	3129	12/29/17	0	31	0	0	0	0	31	0	63.52%	Paralizado	11/09/2019	05/2017	INF. N°419 - 11/09/2019 - OBRA PARALIZADA CON PROBLEMAS JURIDICOS.
										235	33	165	70	0	0	31	0	2				

5	21 J	59312	CAAGUAZU	Caaguazu	COMISION GENERAL DEL TERRITORIO SOCIAL "8 DE DICIEMBRE" DE LA COMPANIA	C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMBARRA	01/2019	473	3/13/19	69	0	0	68	0	0	0	0	100.00%	Culminado	17/02/2020	01/2019	Inaugurado en fecha 17/02/2020
5	21 J	686184	CAAGUAZU	Miel Francisco	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA MARIA NIDA	ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA	03/2017	2657	12/11/17	0	42	0	0	0	0	42	0	8.36%	Reservado	24/01/2019	03/2017	Reservado de Resolucion N° 029 del 04/01/2019 - 38 viviendas iniciadas con 8,36% de avance. Las viviendas no iniciadas
5	21 J	573710	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA BLAS GARAY	N.Y.F. INGENIERIA-DE YANINA ZUMAYA NOTARIO	01/2020	306	3/19/20	41	0	0	41	0	0	0	0	53.10%	En Ejecucion	19/08/2020	01/2020	Solicitud de 2do Desembolso procesado por la DSFC en fecha 24/08/2020
5	21 J	553101	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION VECINAL DE DESARROLLO Y FOMENTO FRACCION 24 DE JULIO II	"AM CONSULTORA" DE JESSICA NATALIA GONZALEZ RIGOBERTO GONZALEZ GIMENEZ	01/2020	334	3/25/20	33	0	0	33	0	0	0	0	53.94%	En Ejecucion	21/09/2020	01/2020	Solicitud de 2do Desembolso procesado por la DSFC 25/09/2020
5	21 J	553101	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL VILLA JARDIN DE LA CALLE SAN MIGUEL	ING. SILVIO FARINA MARTINEZ	01/2014	754	5/23/14	0	1	0	0	0	0	0	1	0.00%	Avulsado	10/07/2020	02/2013	Complemento 01/18 viviendas. En proceso de anulación porque el beneficiario vendió su terreno según el SAT. Las 17 viviendas fueron culminadas por el SAT Verónica Ojeda La obra fue culminada con el contrato rescindido. Se informará a la DGN para proceder al levantamiento de la rescisión y cierre administrativo correspondiente.
5	21 J	553101	CAAGUAZU	Nueva Lontes	Comisión Vecinal de Nueva Lontes	NATALIA CADOGANI DUARTE	02/2013	850	4/15/13	0	70	0	0	70	0	0	0	100.00%	Culminado	08/05/2020	02/2013	Viviendas 100% culminadas
5	21 J	553101	CAAGUAZU	Simon Bolivar	Comisión de Desarrollo Comunitario San Luis II, de la Colonia Arroyo Honda I y II	PODANY GUSTAVO YOLGA DE CONSULTORA DGV	02/2018	22	9/20/18	53	0	0	53	0	0	0	0	100.00%	Culminado	22/07/2020	04/2018	Solicitud de Calificación Definitiva en proceso
5	21 J	553101	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	Comisión Central del Teritorio Social Juan Luján del Barrio San Luis	ASOCIACION BASE PARA EL DESARROLLO SOCIAL	04/2018	779	12/21/18	20	0	0	20	0	0	0	0	80.09%	Culminado	08/09/2020	02/2019	Inicio de la Segunda Etapa en fecha 17/07/2020 con el pago del 2do desembolso
5	21 J	556032	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	Comisión Directiva de la Tercera Edad, Madres Solteras y Otros	ASOCIACION MANDREKONA	02/2019	1373	8/8/19	50	0	0	50	0	0	0	0	80.09%	En Ejecucion	08/09/2020	02/2019	Inicio de la Segunda Etapa en fecha 17/07/2020 con el pago del 2do desembolso
5	21 J	571615	CAAGUAZU	Caaguazu	COMISION DE VIVIENDA CALLE 8 MIL	OSCAR FELIPE BARBOZA	04/2019	1666	10/28/19	39	0	0	39	0	0	0	0	59.65%	En Ejecucion	10/07/2020	04/2019	Solicitud de 2do Desembolso procesado por la DSFC en fecha 20/07/2020
5	21 J	666192	CAAGUAZU	Nueva Toledo	COMUNIDAD INDIGENA AKA-CHIRPA, COLONIA TEKCHA PORA (PASO CADEMA)	C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMBARRA	04/2018	784	12/21/18	3	0	0	0	0	0	0	0	54.46%	En Ejecucion	30/07/2020	01/2020	Solicitud de 2do Desembolso procesado por la DSFC en fecha 31/07/2020
5	21 J	553101	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	Comisión Central del Teritorio Social las Mercedes I del barrio Costa Alegre	OSMAR BARRETO DE ENRIQUE VERONICA NATALIA OJEDA CASTELL	01/2012	549	4/18/12	0	3	0	0	0	0	0	3	0.00%	Avulsado	01/2012	01/2012	3 subsidios anulados por Resolución N°1925 del 10/08/2018
5	21 J	553101	CAAGUAZU	Caaguazu	OGA PORA GUYPE	MATAMEL CADOGANI DUARTE	01/2014	925	8/17/14	0	2	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	27/01/2015	02/2012	Complemento 02/20 viviendas.
5	21 J	553101	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	TERRITORIO SOCIAL SAN JORGE DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	MATAMEL CADOGANI DUARTE	02/2012	1685	9/10/12	0	2	0	0	0	0	0	2	0.00%	Anulado	04/08/2020	03/2019	Solicitud de Calificación Definitiva procesado por la DSFC en fecha 23/09/2020
5	21 J	566885	CAAGUAZU	Sanja Rosa del Mbituy	COMISION PRO- DESARROLLO QUE SE HALLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUZIA	ARG. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ	03/2019	1645	9/20/19	25	0	0	25	0	0	0	0	100.00%	Culminado	02/08/2020	03/2019	Inicio de la 2da Etapa en fecha 29/01/2020 con el pago del Segundo Desembolso
5	21 J	578155	CAAGUAZU	Rl. 3 Corrales	Comisión de Fomento y Desarrollo de las calles 16, 17 y 18 de Tobaluy.	SILVIO FARINA MARTINEZ	02/2019	1361	8/8/19	1	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado	02/08/2020	02/2019	Solicitud de Calificación Definitiva procesado por la DSFC en fecha 04/09/2020
5	21 J	578155	CAAGUAZU	Rl. 3 Corrales	Comisión de Fomento y Desarrollo de las calles 16, 17 y 18 de Tobaluy.	SILVIO FARINA MARTINEZ	02/2019	1361	8/8/19	69	0	0	69	0	0	0	0	100.00%	Culminado	02/08/2020	02/2019	Inaugurado en fecha 07/02/2020 con presencia del Presidente de la Rca
5	21 J	630875	CAAGUAZU	Raúl Arsenio Oviedo	Comunidad Indígena Mbya de "Yakareta"	INGENIERIA DE TRABAJO DEL HABITAT Y MEDIO FUNDACION ATLANTICA	02/2019	1378	8/8/19	35	0	0	35	0	0	0	0	100.00%	Culminado	03/08/2020	02/2019	Inicio de la 2da Etapa en fecha 12/03/2020 con el pago del 2do Desembolso (pazo 75 días)
5	21 J	556311	CAAGUAZU	Simon Bolivar	Consejo de Desarrollo Comunitario Santiago Luis Franco, del Asentamiento San Luis I	FUNDACION ATLANTICA	02/2019	2001	9/18/17	1	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado	30/12/2019	02/2017	Vivienda ejecutada sin 2do Desembolso
5	21 J	625257	CAAGUAZU	Yhu	Comisión de Cooperativa de Vivienda de la localidad de Sidapar 3000.	DE ASISTENCIA TECNICA Y DEL HABITAT Y MEDIO	02/2017	1383	8/8/19	5	0	0	5	0	0	0	0	100.00%	Culminado	04/02/2020	02/2019	Inaugurado en fecha 07/02/2020 con presencia del Presidente de la Rca. Complemento 05/68 viviendas
5	21 J	630875	CAAGUAZU	Oviedo	Comunidad Indígena Mbya de Yakareta	MARIA CELIA ACOSTA RIOS	04/2019	1840	10/25/19	60	0	0	60	0	0	0	0	100.00%	Culminado	09/09/2020	04/2019	Inicio de la 2da etapa en fecha 04/08/2020 con el pago del 2do desembolso
5	21 J	630875	CAAGUAZU	Oviedo	Comunidad Indígena Mbya de Yakareta	MARIA CELIA ACOSTA RIOS	04/2019	1840	10/25/19	20	0	0	20	0	0	0	0	100.00%	Culminado	14/07/2020	04/2019	Solicitud de Calificación Definitiva en proceso
5	21 J	573090	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION VECINAL DE LA COLONIA DR. BLAS GARAY	"AM CONSULTORA" DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	04/2019	1846	10/25/19	37	0	0	37	0	0	0	0	54.78%	En Ejecucion	24/08/2020	05/2019	Inicio de la Segunda Etapa en fecha 14/08/2020 con el pago del 2do Desembolso
5	21 J	573090	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION CENTRAL PRO VIVIENDA DEL TERRITORIO SOCIAL LA GLORIA I DEL BARRIO SAN MIGUEL	JESSICA NATALIA GONZALEZ	05/2019	2045	11/28/19	0	0	0	0	0	0	0	0	54.22%	En Ejecucion	20/07/2020	01/2020	Solicitud de 2da Desembolso procesado por la DSFC en fecha 25/09/2020
5	21 J	567895	CAAGUAZU	Caaguazu	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO RURAL DEL ASENTAMIENTO 3 DE MAYO DE LA COLONIA TENIENTE MORALES	CONTRATISTA DR. JORGE RENT ANDROTTI MILTOS	01/2020	257	3/4/20	7	0	0	7	0	0	0	0	55.09%	En Ejecucion	22/09/2020	01/2020	Solicitud de 2da Desembolso procesado por la DSFC en fecha 25/09/2020
5	21 J	553101	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION PRO EN DEFENSA DE LO NUESTRO. DE LA COMUNIDAD DE PIRA VERA	MARIA CELIA ACOSTA RIOS	01/2020	253	3/2/20	61	0	0	61	0	0	0	0	54.41%	En Ejecucion	29/07/2020	01/2020	Solicitud de 2da Desembolso procesado por la DSFC en fecha 18/09/2020
5	21 J	651809	CAAGUAZU	Vaqueta	COMISION DEL GRUPO ORGANIZADO PRO VIVIENDA DR. JUAN MANUEL FRUTOS	CESARINA BARRETO DE ENCISO	01/2020	287	3/9/20	40	0	0	40	0	0	0	0	56.59%	En Ejecucion	29/07/2020	01/2020	Inicio de la Segunda Etapa en fecha 20/08/2020 con el pago del 2do Desembolso
5	21 J	616719	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION GENERAL DEL TERRITORIO SOCIAL VILLA ELISA	PODANY GUSTAVO YOLGA DE CONSULTORA DGV	01/2020	307	3/19/20	33	0	0	33	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	20/07/2020	01/2020	Inicio de la Segunda Etapa en fecha 20/08/2020 con el pago del 2do Desembolso
5	21 J	549047	CAAGUAZU	Sanja Rosa del Mbituy	COMISION VECINAL SAN MIGUEL	AYALA GONZALEZ	02/2020	1331	8/18/20	0	8	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	20/07/2020	02/2020	Pendiente de 3er desembolso
5	21 J	553101	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION VECINAL DE DESARROLLO Y FOMENTO FRACCION 24 DE JULIO II	"AM CONSULTORA" DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	01/2020	334	3/25/20	6	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	14/07/2020	01/2020	Avulsado
5	21 J	553101	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION GENERAL DEL TERRITORIO SOCIAL SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTIAGO RUIZ	"AM CONSULTORA" DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	05/2019	2112	12/6/19	15	0	0	15	0	0	0	0	100.00%	Culminado	21/09/2020	05/2019	Solicitud de 2do Desembolso procesado por la DSFC en fecha 25/09/2020
5	21 J	554822	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION GENERAL PRO VIVIENDA DEL TERRITORIO SOCIAL LA GLORIA I DEL BARRIO SAN MIGUEL	"AM CONSULTORA" DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	04/2019	1946	10/25/19	1	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado	02/07/2020	04/2019	Vivienda culminada en simultaneo con las 20 viviendas que recibieron desembolso
										825	128	506	379	19	0	42	7					

6	21 J	553101	CAZAPAPA	Cazapapa	COMISION DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL LOMA CLAVEL	CESARINA BARRETO DE ENCISO	02/2020	609	7/14/20	0	32	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	15/09/2020	02/2020	Inicio de la Segunda Etapa en fecha 13/08/2020 con el pago del 2do Desembolso
6	21 J	553101	CAZAPAPA	Madel	COMISION ROSA MISTICA	SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGIA YANVOUGA DE CONSULTORA DGV	01/2020	323	3/20/20	59	0	0	59	0	0	0	0	74.90%	En Ejecucion	15/09/2020	01/2020	Inicio de la Segunda Etapa en fecha 06/05/2020 con el pago del 1er Desembolso
6	21 J	541034	CAZAPAPA	Madel	COMISION PRO VIVIENDA DE SANJA PYTA DE LA COMPANIA SANJA PYTA	INGENIERIA YANVOUGA DE CONSULTORA DGV	05/2019	2044	11/28/19	41	0	0	41	0	0	0	0	55.33%	En Ejecucion	24/08/2020	05/2019	Inicio de obra en fecha 06/05/2020 con el pago del 1er Desembolso
6	21 J	566936	CAZAPAPA	Yvuy	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO SAN LORENZO	INGENIERIA YANVOUGA DE CONSULTORA DGV	03/2019	1688	9/23/19	34	0	0	34	0	0	0	0	100.00%	Culminado	27/07/2020	03/2019	Solicitud de Calificación Definitiva en proceso
6	21 J	632125	CAZAPAPA	Tewel	COMISION VECINAL DE LA COLONIA "I DE MARZO"	JOSE MARIA VILLALBA BARRETO	03/2019	1689	9/23/19	41	0	0	41	0	0	0	0	100.00%	Culminado	28/08/2020	03/2019	Solicitud de Calificación Definitiva procesado por la DSFC en fecha 25/09/2020
6	21 J	632804	CAZAPAPA	Abel	COMUNIDAD INDIGENA "YUDA PORA CAMPO AZUL"	"CODES COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE"	03/2019	1655	9/20/19	34</												

1) COD. DPTO.	2) UBICACIÓN		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) S/ O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) No de Llamado o Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de adjudicación	10) META INICIAL 2020	11) META S/ O INICIAL 2020	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CUMPLIDAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) A INICIAR	15) PARALIZADAS	16) RESPENDIDAS	17) AYUDADAS	18) AVANCE % DEL PROYECTO	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA DE INFORME	21) NRO DE LICITACIÓN	22) OBSERVACIONES
	Zona	X																				
10	21 J	70560	ALTO PARANA	Hermanitas	Comisión de Fomento y Desarrollo de la Colonia Nueva Fortuna Segunda Línea	CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA COOPER S.A.I	02/2019	1370	8/8/19	69	0	0	66	0	0	0	0	58,78%	En Ejecución	24/09/2020	02/2019	Inicio de la Segunda Etapa en fecha 21/07/2020 con el pago del 2do Desembolso
10	21 J	69090	ALTO PARANA	Itakyry	Comunidad Indígena Ava-Guaraní de Paso Cadena	CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA COOPER S.A.I	02/2019	1362	8/8/19	43	0	43	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	10/03/2020	02/2019	Solicitud de Calificación Definitiva procesado en fecha 20/03/2020 por la DSFC
11	21 J	48887	CENTRAL	Lambaré	Comisión Vecinal Koe Pyahu	ASOCIACION TEKOVERA	02/2019	1376	8/8/19	1	0	0	1	0	0	0	0	58,78%	En Ejecución	21/08/2020	02/2019	Solicitud de 2do desembolso procesado por la DSFC en fecha 22/07/2020
11	21 J	48282	CENTRAL	Luzque	Comisión Vecinal de Fomento Territorio Social Santa Catalina	ARQUITECTONICA S.R.L	01/2018	981	5/4/18	0	2	0	0	2	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2018	01/2018	Por Resolución N° 1773 del 14/10/2018 se reestructura el proyecto en 2 fases. 14 viviendas y 2 viviendas
11	21 J	48270	CENTRAL	Ypane	Comisión Vecinal del Territorio Social Poverni II	LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNANDEZ	02/2018	348	11/6/18	0	2	0	0	0	0	2	0	0,00%	Rescindido	03/2018	03/2018	Complemento 02/93 viviendas
11	21 J	46061	CENTRAL	Ypane	Comisión Vecinal Fortaleza 1,2,3 Ypane Centro	ASOCIACION TEKOVERA	01/2019	516	01/2019	54	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	30/12/2019	01/2019	Recepción Definitiva de Obra en fecha 30/12/2019. En proceso de Calificación Definitiva
11	21 J	45272	CENTRAL	Ypane	Comisión Vecinal del Territorio Social La Parangaraya de la Compañía Rosado Guazú	CONSULTORA S.G. S.R.L	02/2019	1377	8/8/19	31	0	0	31	0	0	0	0	100,00%	Culminado	28/04/2020	02/2019	Inaugurado en fecha 27/05/2020 con presencia del Presidente de la Rca.
11	21 J	44784	CENTRAL	Nemby	Comisión Vecinal Pío Vivenda del Territorio Social "San Marcos I"	ASOCIACION TEKOVERA	02/2019	1365	8/8/19	15	0	0	15	0	0	0	0	100,00%	Culminado	11/03/2020	02/2019	Solicitud de Calificación Definitiva procesado por la DSFC en fecha 12/09/2020
11	21 J	44928	CENTRAL	Capitá	Comisión Vecinal de Fomento Urbano San Jorge	ASOCIACION TEKOVERA	02/2019	1374	8/8/19	6	0	0	6	0	0	0	0	100,00%	Culminado	19/02/2020	02/2019	Solicitud de Calificación Definitiva procesado por la DSFC en fecha 11/08/2020
11	21 J	46580	CENTRAL	Itanguá	Comisión Vecinal "Asentamiento Dr. Gaspar Rodríguez de Francia"	WILLIAM PABLO STEWART BONZI	02/2019	1384	8/8/19	58	0	0	58	0	0	0	0	100,00%	Culminado	19/05/2020	03/2019	Solicitud de Calificación Definitiva procesado por la DSFC en fecha 11/08/2020
11	21 J	45344	CENTRAL	Capitá	Comisión Vecinal de Fomento Territorio Social EL PROGRESO	C.P. MYRIAM DIANA SOSA	03/2019	1642	9/20/19	4	0	0	4	0	0	0	0	100,00%	Culminado	30/01/2020	03/2019	Solicitud de Calificación Definitiva en proceso
11	21 J	45281	CENTRAL	Luzque	Comisión Vecinal de Fomento Territorio Social Cerro Coca	CONSULTORA SAS	05/2017	3139	12/29/17	0	1	0	0	0	1	0	0	0,00%	A Iniciar	05/2017	05/2017	Complemento 01/10 viviendas culminadas en el 2019
11	21 J	46675	CENTRAL	Itanguá	Comisión Vecinal Asentamiento DR. GASPARD RODRIGUEZ DE FRANCA	VERÓNICA NATALIA OJEDA CASTELL	07/2015	2904	12/21/15	26	0	0	0	0	26	0	0	0,00%	A Iniciar	07/2015	03/2016	Complemento 26/190 viviendas. 50 viviendas culminadas en el 2017 y 14 viviendas culminadas en el 2018
11	21 J	48887	CENTRAL	Lambaré	Comisión Vecinal Koe Pyahu	WILLIAM PABLO STEWART BONZI	03/2018	1658	8/28/18	0	1	0	0	0	1	0	0	0,00%	A Iniciar	03/2018	03/2018	Solicitud de 2do desembolso procesado por la DSFC en fecha 22/07/2020
11	21 J	48887	CENTRAL	Lambaré	Comisión Vecinal de Fomento Social Poverni II	ASOCIACION TEKOVERA	03/2018	338	11/21/18	10	0	0	10	0	0	0	0	60,54%	En Ejecución	21/08/2020	03/2018	Solicitud de Rescisión de Contrato N° 139-2020
11	21 J	48270	CENTRAL	Ypane	Comisión Vecinal del Territorio Social Poverni II	LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNANDEZ	03/2018	348	11/6/18	0	37	0	0	0	0	0	0	60,67%	Rescindido	28/01/2020	03/2018	Resolución de Rescisión de Contrato N° 139-2020
11	21 J	48518	CENTRAL	Luzque	Comisión Vecinal de Fomento "Territorio Social 2 DE NOVIEMBRE"	AMANDA AMERICA LEDEZMA VDA. DE RESINBER	04/2018	783	12/21/18	68	0	0	68	0	0	0	0	100,00%	Culminado	02/05/2020	04/2018	Resolución N° 571-2018 por el cual se autoriza al SAT AMANDA LEDEZMA a prestar servicios en reemplazo del SAT FAMILIA NIZARETH
11	21 J	45437	CENTRAL	Luzque	Comisión Vecinal de Fomento Complejo Habitacional COPAVIC I	OSCAR FELIPE BARBOZA	02/2019	1379	8/8/19	25	0	0	25	0	0	0	0	100,00%	Culminado	07/03/2020	02/2019	Solicitud de Calificación Definitiva procesado en fecha 08/07/2020
11	21 J	45582	CENTRAL	Capitá	Comisión Vecinal de Fomento Asentamiento el Titular	ASOCIACION TEKOVERA	02/2019	1372	8/8/19	13	0	0	13	0	0	0	0	100,00%	Culminado	20/05/2020	02/2019	Solicitud de Calificación Definitiva procesado por la DSFC en fecha 30/09/2020
11	21 J	44699	CENTRAL	San Lorenzo	Comisión Vecinal de Fomento Asentamiento NUESTRA SEÑORA	ABOG. CRISTIAN CESAR TURBIN AVILA	02/2017	1905	9/6/17	0	39	0	0	0	0	39	0	88,94%	Rescindido	12/12/2018	02/2017	Solicitud de Calificación Definitiva en proceso, solicitud por el SAT YAKA
11	21 J	45526	CENTRAL	Luzque	Comisión Vecinal de Fomento GUAYABY TV	MARIA MERCEDES ENRIQUETA ARANDA	02/2013	1139	5/23/13	28	0	0	28	0	0	0	0	30,40%	En Ejecución	19/09/2020	02/2013	Solicitud de Calificación Definitiva en proceso
11	21 J	45270	CENTRAL	San Antonio	Comisión Vecinal de Asentamiento denominado "María Auxiliadora 2"	"UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GANADERA"	04/2017	2996	12/21/17	3	0	3	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	04/2017	04/2017	Viviendas culminadas según informe del Supervisor Miguel Roa
11	21 J	45270	CENTRAL	Capitá	Comisión de Fomento Urbano PRO VIVIENDA VIRGEN DE GUADALUPE	FUNDACION ORGANIZACION COMUNITARIA POR LA UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GANADERA	01/2014	749	5/23/14	0	42	0	0	0	42	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2014	01/2014	Servicio de Asistencia Técnica INHABILITADO
11	21 J	45150	CENTRAL	Guaraní	Comisión de Fomento del Asentamiento denominado "María Auxiliadora 2"	"UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GANADERA"	05/2019	2095	12/41/19	6	0	6	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	16/07/2020	05/2019	Vivienda oculta por problemas de implantación
11	21 J	45169	CENTRAL	Nueva Italia	Comisión Vecinal "NIÑO SALVADOR DEL MUJUDO"	OSCAR FELIPE BARBOZA	05/2019	2111	12/6/19	62	0	0	62	0	0	0	0	100,00%	Culminado	11/09/2020	05/2019	Inicio de la 2da etapa en fecha 18/08/2020 con el pago del 2do desembolso
11	21 J	45938	CENTRAL	Luzque	Comisión Vecinal FOMENTO COMPLEJO HABITACIONAL COPAVIC I	FUNDACION FAMILIA DE NIZARETH	01/2020	395	5/4/20	44	0	0	44	0	0	0	0	55,59%	En Ejecución	19/09/2020	01/2020	Inicio de obra en fecha 11/08/2020 con el pago del 1er Desembolso
11	21 J	43907	CENTRAL	Lambaré	Comisión Vecinal ASENTAMIENTO VILLA ANGELICA	ASOCIACION TEKOVERA	01/2020	397	5/4/20	26	0	0	26	0	0	0	0	5,37%	En Ejecución	04/09/2020	01/2020	Inicio de obra en fecha 10/08/2020 con el pago del 1er Desembolso
11	21 J	43907	CENTRAL	San Lorenzo	Comisión Vecinal DE FOMENTO "NTA. SEÑORA DE LA ASUNCIÓN"	"C.P. CONSTRUCCIONES DE GEMAR DANIEL PERALTA MARIANA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA"	02/2020	1083	7/22/20	0	58	0	0	0	58	0	0	0,00%	A Iniciar	02/2020	02/2020	Solicitud de Calificación Definitiva en proceso
11	21 J	43907	CENTRAL	Luzque	Comisión Vecinal DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL DIVINO NIÑO JESUS	C.P. MYRIAM DIANA SOSA	02/2020	1192	8/5/20	0	28	0	0	0	28	0	0	0,00%	A Iniciar	02/2020	02/2020	Solicitud de Calificación Definitiva en proceso
11	21 J	43907	CENTRAL	Mariano Roque	Comunidad Indígena MARIANO ROQUE ALONSO	WILLIAM PABLO STEWART BONZI	02/2020	1194	8/8/20	0	41	0	0	0	41	0	0	0,00%	A Iniciar	02/2020	02/2020	Solicitud de Calificación Definitiva en proceso
11	21 J	43887	CENTRAL	Lambaré	Comisión Vecinal ARA POTY II DEL BARRIO SAN SIDRO	ASOCIACION TEKOVERA	01/2020	229	2/25/20	40	0	0	40	0	0	0	0	4,94%	En Ejecución	03/09/2020	01/2020	Inicio de obra en fecha 10/08/2020 con el pago del 1er Desembolso
11	21 J	46604	CENTRAL	J. Augusto Saldívar	Comisión Directiva ASENTAMIENTO PUERTA DEL CIELO	CONSULTORA S.G. S.R.L.	01/2020	278	3/11/20	32	0	0	32	0	0	0	0	57,18%	En Ejecución	24/09/2020	01/2020	Solicitud de 2do Desembolso procesado por la DSFC en fecha 25/09/2020
11	21 J	44956	CENTRAL	Luzque	Comisión Vecinal ASENTAMIENTO SANTA LIBRADA	LIC. ENRIQUE JAVIER AVILA ECHAUURI	01/2020	316	3/20/20	47	0	0	47	0	0	0	0	54,19%	En Ejecución	27/08/2020	01/2020	Solicitud de 2do Desembolso procesado por la DSFC en fecha 28/08/2020
11	21 J	45898	CENTRAL	Luzque	Comisión Vecinal DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL DIVINA MISERICORDIA	XVZ INGENIERIA SOCIEDAD SIMPEL	01/2020	324	3/20/20	56	0	0	56	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2020	01/2020	Desembolso para compra de terreno 11/08/2020
11	21 J	45349	CENTRAL	Luzque	Comisión Vecinal DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL DIVINA MISERICORDIA	LIC. ENRIQUE JAVIER AVILA ECHAUURI	01/2020	317	3/20/20	18	0	0	18	0	0	0	0	62,90%	En Ejecución	12/09/2020	01/2020	Inicio de la Segunda Etapa en fecha 21/08/2020 con el pago del 2do Desembolso
11	21 J	44721	CENTRAL	Mariano Roque	Comunidad Indígena MARIANO ROQUE ALONSO	C.P. MYRIAM DIANA SOSA	01/2020	484	3/4/19	63	0	0	63	0	0	0	0	100,00%	Culminado	21/03/2020	01/2020	Recepción Final de Obra en fecha 04/03/2020. Calificación Definitiva en proceso
11	21 J	45270	CENTRAL	Ypane	Comisión Vecinal PORVENIR DE LA FRACCION PORVENIR I	CONSULTORA S.G. S.R.L.	05/2019	2053	11/28/19	17	0	0	17	0	0	0	0	100,00%	Culminado	28/06/2020	05/2019	Solicitud de Calificación Definitiva procesado por la DSFC en fecha 31/08/2020
11	21 J	45675	CENTRAL	J. Augusto Saldívar	Comisión Vecinal ASENTAMIENTO LA AMISTAD	AG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL DEL HABITAT Y MEDIO	05/2019	2064	11/29/19	28	0	0	28	0	0	0	0	100,00%	Culminado	21/07/2020	05/2019	Solicitud de Calificación Definitiva procesado por la DSFC en fecha 04/09/2020
11	21 J	44578	CENTRAL	Capitá	Comisión Vecinal DE FOMENTO URBANO DENOMINADA ARA POTY I	ASOCIACION BASE PARA EL DESARROLLO SOCIAL	05/2019	2078	12/21/19	31	0	0	31	0	0	0	0	100,00%	Culminado	15/08/2020	05/2019	Solicitud de Calificación Definitiva procesado por la DSFC en fecha 15/08/2020 con el pago del 2do desembolso
11	21 J	46516	CENTRAL	Itanguá	Comisión Vecinal DE FOMENTO SAN CAJETANO	C.P. MYRIAM DIANA SOSA	05/2019	2080	12/21/19	18	0	0	18	0	0	0	0	100,00%	Culminado	17/08/2020	05/2019	Inicio de la 2da Etapa en fecha 15/08/2020 con el pago del 2do desembolso
11	21 J	45981	CENTRAL	Aranguá	Comisión Vecinal DE FOMENTO SAN RAFAEL DEL BARRIO SAN MIGUEL	"Y. Y. INGENIERIA DE YANINA ZUMAYA NOTARIO FUNDACION FAMILIA DE NAZARETH"	03/2019	1665	9/23/19	25	0	0	25	0	0	0	0	100,00%	Culminado	27/10/2020	03/2019	Solicitud de Calificación Definitiva procesado por la DSFC en fecha 17/02/2020 (paseo 50 días)
11	21 J	45590	CENTRAL	Guaraní	Comisión de Apoyo del Asentamiento SAN RAFAEL DEL BARRIO SAN MIGUEL	YANINA ZUMAYA NOTARIO FUNDACION FAMILIA DE NAZARETH	03/2019	1667	9/23/19	13	0	0	13	0	0	0	0	100,00%	Culminado	29/04/2020	03/2019	Solicitud de Calificación Definitiva en proceso
11	21 J	45314	CENTRAL	Luzque	Comisión Vecinal PRO ACTIVIDAD FAMILIAS FELICES	CESARINA BARRETO DE ENCISO	03/2019	1654	9/20/19	53	0	0	53	0	0	0	0	87,18%	En Ejecución	04/07/2020	03/2019	Inicio de la 2da Etapa en fecha 18/08/2020 con el pago del 2do desembolso
11	21 J	44415	CENTRAL	San Antonio	Comisión Vecinal DENOMINADA ITA POTY DEL BARRIO GERTRUDO	BLAS BMAEL VERA ESPINOLA (VERES)	03/2019	1650	9/20/19	54	0	0	54	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución	03/2019	03/2019	Inicio de obra en fecha 19/08/2020 con el pago del 1er desembolso
11	21 J	45703	CENTRAL	Aranguá	Comisión Vecinal SANTA ROSA	BLAS BMAEL VERA ESPINOLA (VERES)	03/2019	1650	9/20/19	54	0	0	54	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución	03/2019	03/2019	Inicio de la 2da Etapa con el pago del 2do Desembolso en fecha 23/04/2020
11	21 J	45077	CENTRAL	Luzque	Comisión Vecinal ASENTAMIENTO SANTA ROSA	HIDROCONTROL S.A	03/2019	1650	9/23/19	44	0	0	44	0	0	0	0	100,00%	Culminado			

1) COD. DPTO.	2) UBICACION		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) No. de Licitud de Edificios	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2020	11) META SIAF A INCLUIR 2020	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CUMPLIDAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) A PARALIZADAS	15) PARALIZADAS	16) RESCINDIDAS	17) ANULADAS	18) AVANCE % DEL PROYECTO	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA DE INFORME	21) NRO DE LICITACIÓN	22) OBSERVACIONES	
	Zona	X																					Y
13	21 J	618720	AMAMBAY	Zanja P'ña	COMUNIDAD INDIGENA PAI-TAYTERA HIRAY	LIC. WALTER GOMEZ DE LA FUENTE ROJERO	02/2019	1664	9/23/19	70	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Cumulado	17/08/2020	03/2019	Inicio de la 2da etapa en fecha 22/06/2020 con el pago del 2do desembolso
13	21 J	617102	AMAMBAY	Pedro Juan Caballero	Comunidad Indígena Y-AsoyP'ñih.	ARGO MIGUEL ANGEL PATIÑO CHAVEZ	01/2018	677	3/27/18	13	0	0	13	0	0	0	0	90,00%	En Ejecución	09/09/2020	01/2018	Solicitud de cambio del tipo de letra	
13	21 J	617102	AMAMBAY	Bella Vista	Comunidad Indígena Cerro Alegre de la Etnia Pai Taytera	JOSE MARIA VILLALBA	04/2018	742	12/19/18	72	0	0	0	0	0	0	0	30,09%	Rescindido	03/09/2020	04/2018	Resolución de Rescisión N° 1323 del 18/08/2020	
13	21 J	586228	AMAMBAY	Pedro Juan Caballero	Comunidad Indígena Pai Taytera "Inguazú"	COMANT GUASTAN VOLGA DE COANAN GOA LOZ	04/2018	676	3/27/18	47	0	0	0	0	0	0	0	97,63%	En Ejecución	03/09/2020	01/2018	Inicio de la 2da Etapa con el pago del 2do Desembolso en fecha 16/12/2019 (pago 83 días)	
13	21 J	617102	AMAMBAY	Capitan Bado	Comunidad Indígena Ava Guarani "Paso Hielito"	LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNANDEZ	04/2017	2991	12/21/17	0	28	0	0	0	0	0	0	70,00%	Rescindido	28/02/2020	04/2017	Complemento 01/05 viviendas. 24 viviendas culminadas en el 2019	
13	21 J	617102	AMAMBAY	Zanja P'ña	Comunidad Indígena Itapayasu perteneciente a la parcialidad Pai-Taytera	COMATEM	04/2016	823	12/27/16	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	Anulado		04/2016		

14	21 J	618772	CANINDEYU	Yasy Cañy	Comisión Pro-Vivienda de la Colonia San Juan Ex. Acaepa Séptima Línea (2da fase)	"CODES COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE"	01/2018	1367	6/20/18	21	0	0	0	0	0	0	0	68,02%	Paralizado	14/07/2020	01/2018	Pago de elaboración de informe para elevar a la DSENA
14	21 K	630013	CANINDEYU	Villa Cuzunguy	Comunidad Indígena Ava Guarani de la Colonia Fortuna	"CODES COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE"	02/2017	1894	9/15/17	3	0	0	0	0	0	0	0	74,35%	Paralizado	04/08/2020	02/2017	INE N° 16 - 13/09/2019. Finalizo el plazo de ejecución de la segunda etapa con prórogas en fecha 29/07/2019. las obras siguen paralizadas
14	21 J	601688	CANINDEYU	Yasy Cañy	COMUNIDAD INDIGENA "CANINDE" PERTENECIENTE A LA ETNIA AVA GUARANI	RICARDO CARROZO	01/2019	487	3/15/19	5	0	0	5	0	0	0	0	100,00%	Cumulado	10/01/2020	01/2019	Solicitud de Calificación Definitiva procesada por la DSFC en fecha 05/08/2020
14	21 J	606203	CANINDEYU	Yasy Cañy	COMUNIDAD INDIGENA SANJA MOROTI (LOVYTI - FERTENCIENTE A LA ETNIA MBVA GUARANI)	EQUIPO TECNICO "RC" RICARDO CARROZO	01/2019	491	3/15/19	21	0	0	21	0	0	0	0	100,00%	Cumulado	21/04/2020	01/2019	Solicitud de Calificación Definitiva en proceso
14	21 J	671454	CANINDEYU	Voy P'ña	Comisión Pro-Vivienda y Nueva Vida	ASOCIACION TEKOVERA	01/2019	521	3/20/19	1	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	Cumulado	29/05/2020	01/2019	Vivienda culminada en simultáneo con las demás 63 viviendas
14	21 J	772643	CANINDEYU	Salto del Guatía	COMISION DE FOMENTO DEL BARRIO REMACER	DALMA ARAAMI TRIVERO	03/2019	1647	9/20/19	53	0	0	53	0	0	0	0	61,42%	Paralizado	08/05/2020	03/2019	Se reactivan las obras con el pago de la 2da etapa en fecha 25/10/2019
14	21 J	630077	CANINDEYU	Villa Cuzunguy	Comunidad Indígena Ava Guarani de la Colonia Fortuna (F.ASEB)	"CODES COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE"	01/2018	1100	5/25/18	11	0	0	0	0	0	0	0	94,63%	En Ejecución	25/05/2020	03/2017	Obras muy retrasadas con respecto al cronograma de obras. Plazo vencido en fecha 12/07/2019
14	21 J	642984	CANINDEYU	Villa Ygallini	COMUNIDAD INDIGENA GUARANI-CHIRPA DE MOLAJUGUA	MARIA MERCEDES ENRIQUETA ARANDA	03/2017	2844	11/17/17	93	0	0	93	0	0	0	0	100,00%	Cumulado	29/05/2020	01/2019	Solicitud de Calificación Definitiva procesada por la DSFC en fecha 30/09/2020
14	21 J	671454	CANINDEYU	Voy P'ña	Comisión Pro-Vivienda y Nueva Vida	ASOCIACION TEKOVERA	01/2019	521	3/20/19	40	0	0	40	0	0	0	0	100,00%	Cumulado	05/09/2020	03/2019	Solicitud de Calificación Definitiva en proceso
14	21 J	711454	CANINDEYU	Corpea Chiripi	COMISION PRO - VIVIENDA DE LA COLONIA AGUA BLANCA DE CORPUES CHIRISTI	C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA	03/2019	1651	9/20/19	17	0	0	17	0	0	0	0	100,00%	Cumulado	21/05/2020	03/2019	Solicitud de Calificación Definitiva procesada por la DSFC en fecha 05/08/2020
14	21 J	702033	CANINDEYU	Vyrahobana	COMUNIDAD INDIGENA AVA - CHIRIPA DE CERRO CAMPI	OSCAR FELIPE BARBOZA	03/2019	1648	9/20/19	13	0	0	13	0	0	0	0	100,00%	Cumulado	20/05/2020	03/2019	Solicitud de Calificación Definitiva procesada por la DSFC en fecha 25/09/2020
14	21 J	640931	CANINDEYU	Villa Cuzunguy	COMUNIDAD INDIGENA "26 DE FEBRERO" PERTENECIENTE A LA ETNIA AVA GUARANI	OSCAR FELIPE BARBOZA	03/2019	1653	9/20/19	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2019	01/2019	Complemento 01/22 viviendas
14	21 J	606203	CANINDEYU	Yasy Cañy	COMUNIDAD INDIGENA "SANJA MOROTI (LOVYTI - FERTENCIENTE A LA ETNIA MBVA GUARANI)	EQUIPO TECNICO "RC" RICARDO CARROZO	01/2019	491	3/15/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	02/2020	02/2020	
14	21 J	606203	CANINDEYU	Villa Cuzunguy	COMISION DE DESARROLLO DE LA COLONIA APALU QUE GUARANI	OSCAR FELIPE BARBOZA	02/2020	1230	8/10/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	16/09/2020	02/2020	Inicio de obra en fecha 27/07/2020 con el pago del 1er desembolso
14	21 J	606203	CANINDEYU	Villa Ygallini	COMUNIDAD INDIGENA AVA-GUARANI DE LA COLONIA ITAMARA-MI	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARELL	02/2020	743	6/23/20	0	0	0	0	0	0	0	0	22,15%	En Ejecución	16/09/2020	02/2020	

15	21 J	461972	PTE. HAYES	Villa Hayes	COMUNIDAD INDIGENA "SAWHOMAYAWAKA" DE LA ETNIA ENKET	FERRNANDO JAVIER DIAZ	02/2020	709	6/18/20	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	02/2020	02/2020	Solicitud de 2do desembolso procesado por la DSFC en fecha 28/09/2020
15	21 J	240972	PTE. HAYES	Villa Hayes	COMUNIDAD INDIGENA "SAWHOMAYAWAKA" DE LA ETNIA ENKET	FERRNANDO JAVIER DIAZ	02/2020	709	6/18/20	0	59	0	59	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución	02/2020	02/2020	Solicitud de 2do desembolso procesado por la DSFC en fecha 28/09/2020
15	21 J	445285	PTE. HAYES	Villa Hayes	Comunidad Indígena El Estiño - Aldea Kcarandá	MALLOQUIN DE	01/2019	510	3/19/19	1	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	A Iniciar	01/2019	04/2019	Inicio de la 2da Etapa con el pago del 2do Desembolso en fecha 21/04/2020
15	21 J	447042	PTE. HAYES	Villa Hayes	COMISION VECONAL KYREY PRO VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO SAN ROQUE	DESARROLLO SUSTENTABLE- CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y TIENDAS	04/2019	1857	10/28/19	77	0	0	77	0	0	0	0	100,00%	Cumulado	23/07/2020	04/2019	Inicio de obra en fecha 23/07/2020 con el pago del 1er desembolso
15	21 J	245331	PTE. HAYES	Villa Hayes	COMISION VECONAL SIN TECHO NUEVA ESPERANZA	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARELL	03/2019	1653	9/23/19	34	0	0	34	0	0	0	0	23,35%	En Ejecución	10/09/2020	03/2019	Solicitud de Calificación Definitiva procesada en fecha 06/07/2020
15	21 J	444929	PTE. HAYES	Villa Hayes	Comunidad Indígena Nueva Promesa Sanapana	ARQUITECTONICA S.R.L.	02/2018	26	9/20/18	123	0	0	123	0	0	0	0	100,00%	Cumulado	25/02/2020	02/2018	Solicitud de Calificación Definitiva procesada por la DSFC en fecha 14/08/2020
15	21 J	457510	PTE. HAYES	Benjamin Aceval	Comisión Vecinal del Asentamiento Nuevo Rural San Jorge	CONCONSULT	02/2017	2004	9/19/17	43	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	02/2017	02/2017	Pendiente de pago del 1er Desembolso
15	21 J	240972	PTE. HAYES	Villa Hayes	COMISION VECONAL DEL ASENTAMIENTO SAN JOSE	LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNANDEZ	01/2018	1413	6/22/18	0	24	0	0	0	0	0	0	69,12%	Rescindido	03/09/2020	01/2018	En fecha 20/07/2020 se inicia la terminación de la obra por parte de la Aseguradora PANAL en un plazo de 90 días corridos
15	21 J	448681	PTE. HAYES	Villa Hayes	Comunidad Indígena El Estiño - Aldea Kcarandá	"CODES COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE"	01/2019	508	3/19/19	36	0	0	36	0	0	0	0	61,46%	En Ejecución	11/09/2020	01/2019	Solicitud de 2do Desembolso procesado por la DSFC en fecha 20/08/2020
15	21 J	238282	PTE. HAYES	Villa Hayes	Comunidad Indígena El Estiño-Aldea Ahege	"CODES COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE"	01/2019	508	3/19/19	16	0	0	16	0	0	0	0	62,11%	En Ejecución	11/09/2020	01/2019	Solicitud de 2do Desembolso procesado por la DSFC en fecha 20/08/2020
15	21 J	238282	PTE. HAYES	Villa Hayes	Comunidad Indígena Toba Om Rio Verde Km. 48	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARELL	01/2018	566	3/16/18	69	0	0	69	0	0	0	0	89,71%	Rescindido	17/09/2020	01/2018	Resolución de Rescisión N° 1323 del 18/08/2020
15	21 J	238282	PTE. HAYES	Villa Hayes	Comunidad Indígena Toba Om Rio Verde Km. 48	"CODES COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE"	01/2019	509	3/19/19	29	0	0	29	0	0	0	0	61,31%	En Ejecución	11/09/2020	01/2019	Solicitud de Calificación Definitiva procesada por la DSFC en fecha 19/08/2020
15	21 K	239078	PTE. HAYES	Villa Hayes	COMUNIDAD INDIGENA EL ESTIÑO - ALDEA SANTA FE	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	04/2017	3015	12/22/17	61	0	0	61	0	0	0	0	100,00%	Cumulado	29/05/2020	04/2017	no registra avance desde última visita. PARALIZADA
15	21 K	241974	PTE. HAYES	Villa Hayes	COMUNIDAD INDIGENA COLOMIA ARMONIA	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	04/2016	2470	11/15/16	58	0	0	58	0	0	0	0	76,99%	Paralizado	29/01/2019	04/2016	Solicitud de Calificación Definitiva procesada por la DSFC en fecha 14/08/2020
15	21 K	234568	PTE. HAYES	Villa Hayes	Comunidad Indígena La Esperanza perteneciente a la Etnia Sanapaná	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	04/2018	705	12/18/18	84	0	0	84	0	0	0	0	100,00%	Cumulado	10/03/2020	04/2018	Solicitud de Calificación Definitiva procesada en fecha 03/07/2020
15	21 K	234568	PTE. HAYES	Villa Hayes	Comunidad Indígena La Esperanza perteneciente a la Etnia Sanapaná	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	04/2018	705	12/18/18	74	0	0	74	0	0	0	0	100,00%	Cumulado	29/04/2020	04/2018	Solicitud de Calificación Definitiva procesada en fecha 03/07/2020
15	21 K	234568	PTE. HAYES	Villa Hayes	Comunidad Indígena La Esperanza perteneciente a la Etnia Sanapaná	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	04/2018	705	12/18/18	57	0	0	57	0	0	0	0	100,00%	Cumulado	23/06/2020	04/2018	Pendiente de pago del 2do Desembolso solicitado por Exp 5041-19
15	21 K	234568	PTE. HAYES	Villa Hayes	Comunidad Indígena La Esperanza perteneciente a la Etnia Sanapaná	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	04/2018	705	12/18/18	4	0	0	4	0	0	0	0	0,00%	Anulado	29/04/2020	04/2018	Solicitud de Calificación Definitiva procesada en fecha 03/07/2020
15	21 K	234568	PTE. HAYES	Villa Hayes	Comunidad Indígena La Esperanza perteneciente a la Etnia Sanapaná	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	04/2018	705	12/18/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	Anulado	29/04/2020	04/2018	Solicitud de Calificación Definitiva procesada en fecha 03/07/2020
15	21 K	234568	PTE. HAYES	Villa Hayes	Comunidad Indígena La Esperanza perteneciente a la Etnia Sanapaná	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	04/2018	705	12/18/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	Anulado	29/04/2020	04/2018	Solicitud de Calificación Definitiva procesada en fecha 03/07/2020
15	21 K	234568	PTE. HAYES	Villa Hayes	Comunidad Indígena La Esperanza perteneciente a la Etnia Sanapaná	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	04/2018	705	12/18/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	Anulado	29/04/2020	04/2018	Solicitud de Calificación Definitiva procesada en fecha 03/07/2020
15	21 K	234568	PTE. HAYES	Villa Hayes	Comunidad Indígena La Esperanza perteneciente a la Etnia Sanapaná	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	04/2018	705	12/18/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	Anulado	29/04/2020	04/2018	Solicitud de Calificación Definitiva procesada en fecha 03/07/2020
15	21 K	234568	PTE. HAYES	Villa Hayes	Comunidad Indígena La Esperanza perteneciente a la Etnia Sanapaná	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	04/2018	705	12/18/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	Anulado	29/04/2020	04/2018	Solicitud de Calificación Definitiva procesada en fecha 03/07/2020
15	21 K	234568	PTE. HAYES	Villa Hayes	Comunidad Indígena La Esperanza perteneciente a la Etnia Sanapaná	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	04/2018	705	12/18/18	0												

1) DEPARTAMENTO	9) META INICIAL 2020	10) META INCLUIR 2020	11) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	13) A INICIAR	14) PARALIZADAS	15) RESCINDIDAS	16) ANULADAS
CONCEPCION	801	93	605	225	4	0	60	0
SAN PEDRO	577	8	211	208	15	0	149	2
CORDILLERA	265	0	133	62	70	0	0	0
GUAIRA	235	33	165	70	0	31	0	2
CAAGUAZU	825	128	506	379	19	0	42	7
CAAZAPA	341	79	207	100	35	34	43	1
ITAPUA	324	2	160	131	33	0	0	2
MISIONES	122	0	121	0	1	0	0	0
PARAGUARI	239	65	90	149	3	13	47	2
ALTO PARANA	743	4	263	353	77	54	0	0
CENTRAL	1.051	325	615	353	330	0	78	0
ÑEMBUUCU	230	0	0	0	230	0	0	0
AMAMBAY	202	29	70	60	0	0	100	1
CANINDEYU	342	129	213	138	85	35	0	0
PTE. HAYES	710	206	477	174	51	58	151	5
BOQUERON	90	68	90	0	67	0	0	1
ALTO PARAGUAY	66	0	66	0	0	0	0	0
TOTAL	7.163	1.169	3.992	2.402	1.020	225	670	23

Ing. CLAUDIO CADDOZO
D.G.T.E. - M.U.V.H.

Arg. Diego Oramorric
Dir. de Supervisión de Créditos de FONAMIS
FONCOOP y Créditos Hipotecarios
M.U.V.H.

Lic. Heóid González
M.U.V.H.