

FORMULARIO: PD2

1) COD. DPRO.	2) UBICACIÓN		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASIGNAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) No. de Llamado o Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de realización de adjudicación	10) META INICIAL 2020	11) META SIN PARAR A LOS FUTUROS	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) A INICIAR	15) PARALELIZADAS	16) RESCINDIDAS	17) ANULADAS	18) AVANCE % DEL PROYECTO	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA INFORME	21) MRO DE LICITACIÓN	22) OBSERVACIONES
	Zona	X																				
2	21 J	493420	733791	SAN PEDRO	San Pedro del Ycuamandú	CIVIL PAR INGENIERIA	00311	0	8/31/11	0	44	0	0	0	44	0	0	0.00%	Paralelizado	06/02/2012	00311	Corresponde al llamado 01811 adjudicado a Civipar Ingenieria S.A. para la construcción de viviendas económicas según especificadas por un nuevo llamado.
4	21 J	573032	716758	GUIAÑA	Mauricio Jose Troche	LM CONSTRUCCIONES	00311	1463	8/31/11	0	50	0	0	0	0	50	0	20.4%	Rescindido	06/02/2012	00311	En proceso de llamado a Licitación para terminación de viviendas.
4	21 J	551394	7116837	GUIAÑA	Indio	AGROMO INSUMOS Y MAQUINAS	00311	1463	8/31/11	0	50	0	0	0	50	0	0	88.81%	Paralelizado	06/02/2012	00311	En proceso de rescisión de contrato para posterior llamado a Licitación de terminación de viviendas.
5	21 J	555550	7186393	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	CONSTRUCTORA FORTALEZA	00914	2609	12/17/14	24	0	0	0	0	24	0	0	26.49%	Paralelizado	19/09/2016	00914	En proceso de rescisión de contrato para posterior llamado a Licitación de terminación de viviendas.
5	21 J	556756	7183995	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	M.Y.M. CONSTRUCCIONES	01911	692	9/18/12	0	60	0	0	0	60	0	0	55.86%	Paralelizado	12/07/2016	01911	CONVENIO MODIFICATORIO DE LA RESOLUCION Nº 563 DE FECHA 29/08/14 DE REMATE. EN PROCESO DE JUICIO PARA DESALGO. Cambia fecha 12/07/16
10	21 J	731511	7180390	AUTO PARANA	Ciudad del Este	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	00311	1463	8/31/11	0	150	0	0	0	0	150	0	55.32%	Rescindido	08/05/2014	00311	Según informe de la Arg. Laura Cochran memo DSFO Nº 1400052014 el porcentaje de avance de obra es de 55.32%
11	21 J	461894	7183482	CENTRAL	Ita	C3 INGENIERIA S.A.	00410	0	8/31/11	22	0	0	0	0	0	22	0	56.00%	Rescindido	20/05/2013	00410	En proceso de llamado a Licitación para terminación de viviendas.
11	21 J	456541	7195304	CENTRAL	Capitula	VATYTA S.A.	00716	2866	12/21/16	24	0	0	24	0	0	0	0	71.19%	En Ejecución	16/12/2019	00716	En fecha 15-06-2020 se emite Orden de Retiro de Obra.
11				CENTRAL	Mariano Roque Alonso	A Icolar		0		0	93	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto			En proceso ajuste de proyecto ejecutivo para elaborar el llamado a licitación.
11	21 J			CENTRAL	Mariano Roque Alonso	VERA VIENRO ROBERTO EISELO	00918	662	12/14/18	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	23/10/2019	00918	Se emite Acta de Recepción DEFINITIVA en fecha 20-01-2020.
11				CENTRAL	Mariano Roque Alonso	CONSORCIO DEFENSORES DEL CHACO	001-19	1270	7/19/19	0	0	0	0	0	0	0	0	22.68%	En Ejecución	12/09/2020	001-19	En fecha 06/03/2020 se emite Acta de Retiro de Obra.
11				CENTRAL	Mariano Roque Alonso	A Icolar		0		12	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto			
11				CENTRAL	Mariano Roque Alonso	A Icolar		0		12	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto			
11				CENTRAL	Mariano Roque Alonso	A Icolar		0		9	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto			
11	21 J	445556	7215946	CENTRAL	Mariano Roque Alonso	ING ENRIQUE PARRISI	01411	2655	12/27/11	30	0	0	0	0	0	30	0	37.00%	Rescindido	30/10/2017	01411	En proceso de llamado a Licitación para terminación de viviendas.
11	21 J	446603	7218115	CENTRAL	Mariano Roque Alonso	CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA S.R.L. - COTEP S.R.L.	01911	659	5/7/12	60	0	0	0	0	60	0	0	17.13%	Paralelizado	03/02/2014	01911	En proceso de rescisión de contrato para posterior llamado a Licitación de terminación de viviendas.
11	21 J	450817	7220793	CENTRAL	Limpio	CONSORCIO PC	01911	6920	5/18/12	60	0	0	0	0	60	0	0	60.41%	Paralelizado	01/07/2019	01911	Según informe presentado en EXP. Nº 27347-19 correspondiente al Ing. Edgar Cruz de Baboro el porcentaje de avance de obra acumulado es de 60.41% fecha de inspección 01/07/2019
11	21 J	450581	7203934	CENTRAL	Limpio	ING. JULIO ANTONIO GALIANO MORAN	01312	2616	11/28/12	14	0	0	0	0	0	0	0	88.89%	En Ejecución	18/02/2020	01312	Resolución de Rescisión de Contrato Nº 1569 de fecha 14 de agosto del 2018
11	21 J	371669	7025758	CENTRAL	Limpio	ARG. HUGO ALCIOS	01412	2737	12/5/12	0	8	0	0	0	0	8	0	0.00%	Rescindido		01412	Por Exp. 34477-20 la Contraloría comunica Paralización de Obra hasta la regularización de pagos pendientes.
12	21 J	387038	7102462	NEEMBUCU	Parí	TECNOSUR INGENIERIA S.R.L.	00311	1463	8/31/11	0	50	0	0	0	0	50	0	12.88%	Rescindido	27/04/2015	00311	Resolución de Rescisión de Contrato Nº 904 (05/03/2018)
12	21 J	387038	7102462	NEEMBUCU	Abebeí	TECNOSUR INGENIERIA S.R.L.	00311	1463	8/31/11	0	32	0	0	0	0	32	0	0.95%	Rescindido	02/05/2015	00311	En proceso de llamado a Licitación para terminación de viviendas.

FRMAS
DIRECTOR GENERAL
M.U.V.H.

RESPONSABLE DEL CONTROL DE DATOS

RESPONSABLE CARGA DE DATOS

OBS.: Metas a Incluir Afios Futuros, corresponden a metas productivas a ser incluidas en años futuros conforme a disponibilidad presupuestaria.

Ing. M. Gabriela Serrano Serrano
Jefe del Área de Documentaciones
de Obras Licitadas
M.U.V.H.