

FORMULARIO: P02

1) COD. Dpto.	2) UBICACIÓN			3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASERAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) No. de Llamado o Licitación	8) Recorrido de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) AREA SUP. INICIAL 2020	11) AREA INCLUIR ANOS FUTUROS	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) A INICIAR	15) PARALIZADAS	16) RESCINDIDAS	17) ANULADAS	18) AVANCE PROYECTO	19) ESTADO DE OBRAS	20) FECHA DE INFORME	21) NRO DE LICITACIÓN	22) OBSERVACIONES	
	Zona	X	Y																					
1	21 J	48277	7418795	CONCEPCION	Hequeña	Hequeña	CONSORCIO PABECO Y ASOCIADOS	020/11	2773	12/29/11	0	40	0	0	0	0	0	0	57.34%	Rescindido	13/11/2017	020/11	En proceso de llamado a Licitación para terminación de viviendas.	
2	21 J	527036	7255181	SAN PEDRO	25 de Diciembre	25 de Diciembre	TRAZOS S.R.L	002/10	669	10/27/10	0	30	0	0	0	0	0	30	62.17%	Rescindido	06/05/2011	002/10	La empresa presento dos certificador de obra alcanzando 62.17% según Informe del Departamento de Certificación. La cuenta final in situ no se pudo realizar debido a que las viviendas se encuentran totalmente ocupadas y la mayoría ya tuvo modificaciones de parte de los usuarios, según Informe presentado por el Arq. Yanal Chanin en fecha 16/04/19 correspondiente a la visita realizada el 16/04/19.	
2	21 J	555947	7338355	SAN PEDRO	Gal. Francisco I. Resquin	Terminación de 30 viviendas - Gal. Resquin	ING. FERNANDO MORENO	003/19	1171	7/3/19	30	0	0	0	0	0	30	0	24.88%	Paralizado	17/02/2020	003/19	Por Exp 3040/20 la Centralista presenta planilla compensatoria con variación de cantidades y rubros nuevos	
2	21 J	571727	7344611	SAN PEDRO	Francisco I. Resquin	Terminación de 20 viviendas - Itazemplo	ING. FERNANDO MORENO	003/19	1171	7/3/19	20	0	0	0	0	0	20	0	27.86%	Paralizado	17/02/2020	003/19	Por Exp 3040/20 la Centralista presenta planilla compensatoria con variación de cantidades y rubros nuevos	
3	21 J	487750	7079333	MISIONES	San Bernardo	Terminación 20 viviendas - San Miguel - San Bernardo	ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.	01/4/17	2885	12/28/17	0	20	0	0	0	0	20	0	0.00%	Rescindido		01/4/17	Se rescinde contrato con la empresa constructora E.I.S.A S.A según resolución N° 1805 de fecha 17/10/19.	
8	21 J	487750	7079333	MISIONES	Via Florida	Terminación de 41 viviendas en Via Florida	ING. ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS	003/19	1171	7/3/19	0	29	0	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	20/01/2020	003/19	En fecha 30/06/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.	
8	21 J	487750	7079333	MISIONES	Via Florida	Terminación de 41 viviendas en Via Florida	ING. ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS	003/19	1171	7/3/19	12	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	20/01/2020	003/19	En fecha 30/06/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.	
9	21 J	524890	7100484	PUNTA GUARI	Moroypey	Terminación de 17 viviendas en Moroypey	ARG. MARIA FATIMA SEVAIN MOLINAS	018/12	2830	12/19/12	0	50	0	0	0	50	0	0	0.00%	Paralizado		01/8/12	No incluido por problemas de terreno	
11	21 J	456190	7191615	CENTRAL	Capilla	Terminación 17 viviendas en Capilla	USALDO MARTIN BRITZ ALEROS	002/18	861	4/19/18	17	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	20/03/2020	002/18	En fecha 29/05/2020 se emite el Acta de Recepción Definitiva.	
11	21 J	443105	7190339	CENTRAL	San Antonio	Terminación 17 viviendas en San Antonio	ING. HERRAN GIMENEZ	003/19	1171	7/3/19	20	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	16/02/2020	003/19	Se rescinde contrato por falta de acuerdo con la Empresa Constructora según la Res. N° 85917 del fecha 24 de abril de 2017.	
11	21 J	456190	7191615	CENTRAL	Capilla	Tierra ganadera - Capilla	RAMON ALCIDES GARCIA GOMEZ	024/12	503	3/12/13	0	63	0	0	0	0	63	0	1.64%	Rescindido	27/06/2016	024/12	Se rescinde contrato con la empresa constructora E.I.S.A S.A según resolución N° 1805 de fecha 17/10/19.	
11				CENTRAL	Limpo	Terminación de 12 viviendas La Hembra - Limpo	ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.	01/4/17	2985	12/28/17	0	12	0	0	0	0	0	12	0.00%	Rescindido		01/4/17	Se rescinde contrato con la empresa constructora E.I.S.A S.A según resolución N° 1805 de fecha 17/10/19.	
11				CENTRAL	Via Elisa	Construcción de 72 departamentos - Complejo Habitacional Via Elisa (AUTENIA 2)	A Eclar		0	0		72	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto				
11				CENTRAL	Via Elisa	Infraestructura - Complejo Habitacional Via Elisa (AUTENIA 2)	A Eclar		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto				
12	21 J	407808	6997625	RIEBUCU	Vialón	Terminación de 25 viviendas en Vialón	ING. ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS	005/19	0		25	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	18/05/2020	005/19	En fecha 24/06/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.	
12	21 J	409660	7050447	RIEBUCU	San Juan Bautista	Terminación de 35 viviendas en San Juan Bautista	V & R CONSTRUCTORES	011/12	3018	12/28/12	0	35	0	0	0	0	0	0	4.22%	Paralizado	30/09/2015	011/12	Según Informe presentado por la Arq. Graciela Parades -4.22%.	
12	21 J	345555	704437	RIEBUCU	Hunata	Hunata	V & R CONSTRUCTORES	007/11	1674	6/29/11	0	32	0	0	0	0	32	61.01%	Rescindido	08/09/2015	007/11	Según Informe presentado por la Arq. Graciela Parades el 22/01/15 obra es de 61.01% de fecha 08/09/15 Exp. N° 2291-15.		
13	21 K	626147	7503068	AAMAMBAV	Rio Juan Caserio	Terminación de 50 viviendas - P. J. Caserio	ARG. CELSO MORENO	003/19	1171	7/3/19	50	0	0	0	0	0	0	0	18.82%	Paralizado	05/12/2019	003/19	Por Exp 3039/20 la Centralista presenta planilla compensatoria con variación de cantidades y rubros nuevos	

FRMAS

**INGENIERO GENERAL CAVDOZO**  
D. O. N.º 11444

OBS: Muestra a incluir. Años Futuros, corresponden a obras pendientes en años futuros conforme a disponibilidad presupuestaria.

RESPONSABLE DEL CONTROL DE DATOS

RESPONSABLE CARGA DE DATOS

Ing. M. Graciela Parades  
Jefa Int. Dpto. de Documentaciones  
de Obras Licitadas  
M.U.V.H.