



GOBIERNO NACIONAL

Avances 2020

GOBIERNO NACIONAL

Avances 2020

Nombre del Programa / Proyecto: Vya Renda

Fecha/Hora: 02/11/20 09:43:21

Paraguay de la gente

FORMULARIO: P02

1) COD. DPTO.	2) UBICACIÓN		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SÍ O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Nro. de Licitación	8) Resolución de Adujudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2020	11) META SIAF INCLUIR AÑOS FUTUROS	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CUMPLADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS DE EJECUCIÓN	14) A INICIAR	15) PARALIZADAS	16) RESCINDIDAS	17) ANULADAS	18) AVANCE PROYECTO	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA DE INFORME	21) NRO DE LICITACIÓN	22) OBSERVACIONES	
	Zona	X																					Y
1	21J	48277	741875	CONCEPCION	Hoqueta	Hoqueta	020/11	2773	12/29/11	0	40	0	0	0	0	40	0	57,34%	Rescindido	13/11/2017	020/11	En proceso de llamado a Licitación para terminación de viviendas.	
2	21J	55647	733355	SAN PEDRO	Gral. Francisco de Paula	Terminación de 30 viviendas - Gral. Resquin	ING. FERNANDO MORENO	003/19	7/2/19	30	0	0	0	0	30	0	0	24,88%	Paralizado	17/02/2020	003/19	Por Exp. 3040-20 la Constructora presenta planilla comprensiva con variación de cantidades y rubros nuevos	
2	21J	57177	734911	SAN PEDRO	Francisco I. Resquin	Terminación de 20 viviendas - Naranjo	ING. FERNANDO MORENO	003/19	7/2/19	20	0	0	0	0	20	0	0	27,66%	Paralizado	17/02/2020	003/19	Por Exp. 3040-20 la Constructora presenta planilla comprensiva con variación de cantidades y rubros nuevos	
3	21J	47040	720321	CORDILLERA	San Bernardino	Terminación 20 viviendas - San Bernardino	ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.	014/17	12/20/17	0	20	0	0	0	0	20	0	0,00%	Rescindido		014/17	Se rescinde contrato con la empresa constructora E.I.S.A S.A según resolución N° 1695 de fecha 17/10/19.	
8	21J	489790	709353	MISIONES	Via Florida	Terminación de 41 viviendas en Via Florida	ING. ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS	003/19	7/2/19	0	29	29	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	20/11/2020	003/19	En fecha 30/06/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.	
8	21J	489750	709353	MISIONES	Via Florida	Terminación de 41 viviendas en Via Florida	ING. ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS	003/19	7/2/19	12	0	12	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	20/11/2020	003/19	En fecha 30/06/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.	
9	21J	524590	710044	PASAQUARI	Mbuypaty	Terminación de 41 viviendas en Via Florida	ARG. MARIA FATIMA URBANO MARTIN BRITZ ELIETAS	018/12	12/13/12	0	50	0	0	0	50	0	0	0,00%	Paralizado		018/12	No licitado por problemas de terreno	
11	21J	459190	7191615	CENTRAL	Capitá	Terminación 17 viviendas promedia	ING. HERNAN SIMONEZ	002/18	4/19/18	17	0	17	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	20/03/2020	002/18	En fecha 29-05-2020 se emite el Acta de Recepción Definitiva.	
11	21J	44108	7190839	CENTRAL	San Antonio	Terminación 17 viviendas promedia	ING. HERNAN SIMONEZ	003/19	7/2/19	20	0	20	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	15/02/2020	003/19	Se emite ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA en fecha 01-04-2020.	
11	21J	459190	7191615	CENTRAL	Capitá	Tierra promedia - Capitá	RAMON ALCIDES GONZALEZ	024/12	3/12/13	0	63	0	0	0	0	63	0	1,64%	Rescindido	27/06/2016	024/12	Se rescinde contrato por Mutuo Acuerdo con la Empresa constructora E.I.S.A S.A según resolución N° 1695 de fecha 17/10/19.	
11	21J	451674	7242386	CENTRAL	Lirio	Terminación de 12 viviendas La Tienda - Lirio	ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.	014/17	12/20/17	0	12	0	0	0	0	12	0	0,00%	Rescindido		014/17	Se rescinde contrato con la empresa constructora E.I.S.A S.A según resolución N° 1695 de fecha 17/10/19.	
11	21J	440764	7192786	CENTRAL	Via Elisa	Construcción de 72 departamentos - Construcción de 72 viviendas - Construcción de 72 departamentos - Construcción de 72 viviendas (ANTEMA 2)	Alicar			0	72	0	0	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto				
11	21J	440764	7192786	CENTRAL	Via Elisa	Construcción de 72 departamentos - Construcción de 72 viviendas - Construcción de 72 departamentos - Construcción de 72 viviendas (ANTEMA 2)	Alicar			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto				
12	21J	407808	6997625	NEEMBUCU	Viasch	Terminación de 25 viviendas en Viasch	ING. ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS	005/19		25	0	25	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	19/05/2020	005/19	En fecha 24/06/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.	
12	21J	408660	7050447	NEEMBUCU	San Juan Bautista	Terminación de 25 viviendas en Viasch	ING. ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS	011/12	12/28/12	0	35	0	0	0	35	0	0	4,22%	Paralizado	30/09/2015	011/12	Según Informe presentado por la Arq. Graciela Pazares al avance de obra de 61,01% de fecha 08-09-15 Exp. N° 22491-15.	
12	21J	349555	7004637	NEEMBUCU	Humata	Humata	V & R CONTRUCCIONES	007/11	8/29/11	0	32	0	0	0	0	32	0	61,01%	Rescindido	08/09/2015	007/11	Según Informe presentado por la Arq. Graciela Pazares al avance de obra de 61,01% de fecha 08-09-15 Exp. N° 22491-15.	
13	21K	626147	7503056	AMAMBAY	Pedro Juan Caballero	Terminación de 50 viviendas - P.J. Caballero	ARG. CELSO MORENO	003/19	7/2/19	50	0	0	0	0	0	0	0	18,82%	Paralizado	05/12/2019	003/19	Por Exp. 3039-20 la Constructora presenta planilla comprensiva con variación de cantidades y rubros nuevos	

FIRMAS

CARDOSO  
DIRECTORA GENERAL U.V.H.

RESPONSABLE DEL CONTROL DE DATOS

RESPONSABLE CARGA DE DATOS

Ing. M. Graciela Pazares  
Jefa Int. Dpto. de Documentaciones  
de Obras Licitadas  
M.U.V.H.

OBS: Metas a incluir Años Futuros, corresponden a metas productivas a ser incluidas en Años Futuros conforme a disponibilidad presupuestaria.