



GOBIERNO NACIONAL  
URUGUAY  
URBANISMO Y HABITAT

GOBIERNO NACIONAL  
AVANCES 2020

Programa de la gente

Nombre del Programa / Proyecto: Vía Renda

Fecha/Hora: 09/12/20 10:28:24

FORMULARIO: P02

1) COD. DTPO.	2) UBICACIÓN		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASISTENTE	6) SATO EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Nro. de Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIAE INICIAL 2020	11) META SIAE INCLUIR AÑOS FUTUROS	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) ATRASO	15) PARALIZADAS	16) RESPONSIONES	17) AMUILLADOS	18) AVANCE % DEL PROYECTO	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA DE INFORME	21) NRO DE LICITACION	22) OBSERVACIONES	
	Zona	X																					Y
1	21J	488277	741695	COCCERICH	Hoguera	Hoguera	02011	2773	12/29/11	0	40	0	0	0	0	40	0	57,34%	Rescindido	13/11/2017	02011	En proceso de llamado a Licitación para terminación de viviendas.	
2	21U	555947	733835	SAN PEDRO	Francisco I Resquin	Terminación de 30 viviendas - Gral Resquin	00319	1171	7/31/19	30	0	0	0	0	30	0	0	24,88%	Paralizado	17/02/2020	00319	Por Epp 3040-20 la Contratación presenta planilla compensatoria con variación de candidades y nros nuevos.	
2	21U	571727	7344511	SAN PEDRO	Francisco I Resquin	Terminación de 20 viviendas - Alvarado Moreno	00319	1171	7/31/19	20	0	0	0	0	20	0	0	27,89%	Paralizado	17/02/2020	00319	Por Epp 3040-20 la Contratación presenta planilla compensatoria con variación de candidades y nros nuevos.	
3	21J	470340	7203021	COROLLERA	San Bernardino	Terminación de 20 viviendas - San Miguel San Bernardino	01417	2855	12/20/17	0	20	0	0	0	0	20	0	0,00%	Rescindido	01/41/17	01417	Se rescide contrato con la empresa constructora E.I.S.A S.A según resolución N° 1905 de fecha 17/10/19.	
6	21J	488750	7079353	MISIONES	Vía Florida	Terminación de 41 viviendas en Vía Florida	00319	1171	7/31/19	0	29	29	0	0	0	0	0	100,00%	Cumulado	20/01/2020	00319	En fecha 30/06/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.	
6	21J	488750	7079353	MISIONES	Vía Florida	Terminación de 41 viviendas en Vía Florida	00319	1171	7/31/19	12	0	12	0	0	0	0	0	100,00%	Cumulado	20/01/2020	00319	En fecha 30/06/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.	
9	21U	524699	7100484	PARAGUARI	Mohapey	Mohapey	01812	2839	12/13/12	0	50	0	0	0	50	0	0	0,00%	Paralizado		0181/12	No hecho por problemas de terreno.	
11	21J	451910	7191615	CENTRAL	Capitá	Terminación 17 viviendas - Tierra prometida	00218	661	4/19/18	17	0	17	0	0	0	0	0	100,00%	Cumulado	20/03/2020	00218	En fecha 29/05/2020 se emite el Acta de Recepción Definitiva.	
11	21J	443108	7190839	CENTRAL	San Antonio	Andrés Fx	00319	1171	7/31/19	20	0	20	0	0	0	0	100,00%	Cumulado	15/02/2020	00319	Se emite ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA en fecha 01-04-2020.		
11	21J	451910	7191615	CENTRAL	Cepilla	Tierra prometida - Capitá	02412	503	3/12/13	0	63	0	0	0	0	63	0	1,64%	Rescindido	27/06/2016	02412	Se rescide contrato por falta de acuerdo con la del fecha 24 de abril de 2017.	
11	21J	451674	7212286	CENTRAL	Limpó	Terminación de 12 viviendas - La Hermosa Limpó	01417	2885	12/28/17	0	12	0	0	0	0	12	0	0,00%	Rescindido		0141/17	Se rescide contrato con la empresa constructora E.I.S.A S.A según resolución N° 1905 de fecha 17/10/19.	
11	21J	440754	7192786	CENTRAL	Vía Elisa	Construcción de 72 departamentos - Complejo Habitacional Vía Elisa (ANTENA 2)	A licitar	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto			En proyecto	
11	21J	440754	7192786	CENTRAL	Vía Elisa	Construcción de 72 departamentos - Complejo Habitacional Vía Elisa (ANTENA 2)	A licitar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto			En proyecto	
11	21J	440754	7192786	CENTRAL	Vía Elisa	Terminación de 25 viviendas en Vialibón	ING. ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS	00519	0	25	0	25	0	0	0	0	0	100,00%	Cumulado	19/05/2020	00519	En fecha 24/06/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.	
11	21J	440754	7192786	CENTRAL	Vía Elisa	Terminación de 25 viviendas en Vialibón	ING. ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS	00519	0	25	0	25	0	0	0	0	0	100,00%	Cumulado	19/05/2020	00519	En fecha 24/06/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.	
12	21J	408660	7050447	NEEMBUCU	San Juan Bautista	Terminación de 25 viviendas en Vialibón	V.A.R	3018	12/28/12	0	35	0	0	0	35	0	0	4,22%	Paralizado	30/09/2015	0111/12	Según informe de la Arq. Gabriela Paredez: 4,22%	
12	21J	408660	7050447	NEEMBUCU	San Juan Bautista	Terminación de 25 viviendas en Vialibón	V.A.R	3018	12/28/12	0	35	0	0	0	35	0	0	4,22%	Paralizado	30/09/2015	0111/12	Según informe de la Arq. Gabriela Paredez: 4,22%	
12	21J	348555	7004637	NEEMBUCU	Humata	Humata	00711	1674	8/29/11	0	32	0	0	0	0	32	0	61,01%	Rescindido	08/09/2015	007111	Según informe presentado por la Arq. Gabriela Paredez: 61,01% de E.P. N° 22491-15.	
12	21J	348555	7004637	NEEMBUCU	Humata	Humata	00711	1674	8/29/11	0	32	0	0	0	0	32	0	61,01%	Rescindido	08/09/2015	007111	Según informe presentado por la Arq. Gabriela Paredez: 61,01% de E.P. N° 22491-15.	
13	21K	628147	7500066	AMANIYAU	Pedro Juan Caballero	Terminación de 50 viviendas - P.J Caballero	ARO. CELSO MORENO	00319	1771	7/31/19	50	0	0	0	0	50	0	18,82%	Paralizado	05/12/2019	00319	Por Epp 3039-20 la Contratación presenta planilla compensatoria con variación de candidades y nros nuevos.	
										174	383	103	0	0	185	197	0						

FIRMAS

DIRECTORA GENERAL

RESPONSABLE DEL CONTROL DE DATOS

RESPONSABLE CARGA DE DATOS

*[Firma]*

Ing. CLAUDIA CARDOZO  
D.E.P.M.U.V.H.

Ing. M. Gabriela Torres Torres  
Jefa Int. Dpto. de Documentaciones  
de Obras Licitadas  
M.U.V.H.

OBS.: Metas a incluir. Ados Futuros, corresponden a metas productivas a ser incluidas en años futuros conforme a disponibilidad presupuestaria.