

FORMULARIO: F02

1) COD. DPTO.	2) UBICACION		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASIGNAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) No. de Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META S/IF INICIAL 2020	11) META S/IF A INCLUIR FUTUROS	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCION	14) A INICIAR	15) PARALIZADAS	16) RESPONDIDAS	17) ANULADAS	18) AVANCE % DEL PROYECTO	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA DE INFORME	21) NRO DE LICITACION	22) OBSERVACIONES	
	Zona	X																					Y
2	21 J	43420	731791	SAN PEDRO	San Pedro del Yacumán	CIVIL PAR INGENIERIA	019-11	2263	11/11/12	0	44	0	0	0	44	0	0	0.00%	Paralizado	06/02/2012	019-11	Corresponde al llamado 019-11 adjudicado a Clasper Ingeniería. De las 60 viviendas contratadas en su momento, 16 se construyeron y las 44 restantes se han ejecutado por un nuevo llamado.	
4	21 J	573082	7167526	GUARA	Mauricio José Tioche	LM CONSTRUCCIONES	00311	1463	8/31/11	0	50	0	0	0	0	50	0	20.44%	Rescindido	06/02/2012	00311	En proceso de llamado a Licitación para terminación de viviendas.	
4	21 J	551394	7116837	GUARA	lilube	AGROMAQ, INGENIEROS Y MAQUINIS	00311	1463	8/31/11	0	50	0	0	0	50	0	0	88.81%	Paralizado	14/10/2020	00311	En proceso de ejecución de contrato para posterior llamado a Licitación de terminación de viviendas.	
5	21 J	555959	7168393	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	3 Brique de 8 Departamentos - Cnel. Oviedo	00914	2509	12/17/14	24	0	0	0	0	24	0	0	26.49%	Paralizado	14/10/2020	00914	Según Informe N° 094 de fecha de expedición 14/10/2020 de la Arq. Sra. María Victoria de la Cruz en el cual se indica que la obra presenta un 26,49% de avance de obra.	
5	21 J	559756	7183995	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	Calle Hwy 2 - Cnel. Oviedo	01911	692	5/18/12	0	60	0	0	0	60	0	0	53.66%	Paralizado	12/07/2016	01911	Según Informe N° 094 de fecha de expedición 14/10/2020 de la Arq. Sra. María Victoria de la Cruz en el cual se indica que la obra presenta un 53,66% de avance de obra.	
10	21 J	731511	7180390	ALTO PARANA	Ciudad del Este	Ciudad del Este - km 10 Asaay	00311	1463	8/31/11	0	150	0	0	0	0	150	0	65.33%	Rescindido	05/05/2014	00311	CONVENIO MODIFICATORIO DE LA RESOLUCION N° 563 DE FECHA 29/ABRIL/14 DE REMITIRLO EN PROCESO DE JUICIO Según Informe de la Arq. Laura Constanza memo DIFO N° 075/14 de fecha 05/05/2014 el porcentaje de avance de obra es de 65,33%.	
11	21 J	461884	7183482	CENTRAL	Ila	Ila - B - Caguazú	00410	0	0	22	0	0	0	0	0	22	0	56,00%	Rescindido	20/05/2013	00410	En proceso de llamado a Licitación para terminación de viviendas.	
11	21 J	458541	7195044	CENTRAL	Capitán	2 Brique de 12 Departamentos - Capitán	00716	2666	12/21/16	24	0	0	0	0	24	0	0	71,18%	Paralizado	16/12/2019	00716	Se emite Orden de Ejecución N° 09 donde se ordena la suspensión de la Ejecución de la obra, debido a la indefinición del Convenio Modificado 05. Fecha de suspensión: 06/12/2019.	
11	21 J	445725	7209729	CENTRAL	Mariano Roque Alonso	Terminación de 3 Torres de 31 departamentos - Complejo MRA	00616	662	12/14/16	0	93	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	23/10/2019	00616	Se emite Acta de Recepción DEFINITIVA en fecha 20-01-2020.	
11	21 J	445725	7209729	CENTRAL	Mariano Roque Alonso	Reduza y saneamiento estructural de las Torres de 31 departamentos - Complejo MRA	00616	662	12/14/16	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	23/10/2019	00616	Se emite Acta de Recepción DEFINITIVA en fecha 20-01-2020.	
11	21 J	445725	7209729	CENTRAL	Mariano Roque Alonso	Construcción de Infraestructura y Equipamiento del Barrio Defensores del Chaco - Conjunto Habitacional Mariano Roque Alonso	001-19	1270	7/19/19	0	0	0	0	0	0	0	0	48,84%	En Ejecución	21/12/2020	001-19	En fecha 06/03/2020 se emite Acta de Realce de Obra.	
11	21 J	453808	7207255	CENTRAL	Lique	Bloque de 12 departamentos en Ciudad Gary - Lique	A licitar	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto				
11	21 J	451182	7202978	CENTRAL	Lique	Bloque de 9 departamentos en Ycaá - Lique	A licitar	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto				
11	21 J	445556	7215046	CENTRAL	Mariano Roque Alonso	Duplex M.R. Anexo (Barrio Padolina)	01411	2665	12/27/11	30	0	0	0	0	0	30	0	37,00%	Rescindido	30/10/2017	01411	En proceso de llamado a Licitación para terminación de viviendas.	
11	21 J	446608	7215115	CENTRAL	Mariano Roque Alonso	Barrio Padolina - M.R. Anexo	01911	658	5/7/12	60	0	0	0	0	60	0	0	17,13%	Paralizado	03/02/2014	01911	En proceso de rescisión de contrato para posterior llamado a Licitación de terminación de viviendas.	
11	21 J	450817	7220793	CENTRAL	Lirio	Barrio Villa Reza María - Rincón del Peñón - Lirio	01911	6920	5/18/12	60	0	0	0	0	0	60	0	60,41%	Rescindido	01/07/2019	01911	Resolución de Rescisión de Contrato N° 1525 de fecha 23-09-2020.-	
11	21 J	451453	7215047	CENTRAL	Lirio	Bloque de 8 departamentos - Lirio	01712	2815	11/26/12	0	8	0	0	0	0	8	0	0,00%	Rescindido	01/11/2020	01712	Resolución de Rescisión de Contrato N° 1699 de fecha 14 de agosto del 2018.	
11	21 J	450581	7203934	CENTRAL	Lique	Terminación de 14 departamentos - Edif. Ceca Serrati - Lique	01312	2916	11/28/12	14	0	0	14	0	0	0	0	99,44%	En Ejecución	12/11/2020	01312	Por Exp 3477/20 se Constata como Paralización de Obras hasta la regularización de pagos pendientes.	
11	21 J	371668	7025758	NEEMBUCU	Pilar	Bloque de 8 departamentos - Pilar	00311	1463	8/31/11	0	50	0	0	0	0	50	0	12,98%	Rescindido	27/04/2015	00311	En proceso de llamado a Licitación para terminación de viviendas.	
12	21 J	397068	7102462	NEEMBUCU	Abeñí	TECNOSUR INGENIERIA S.R.L.	00311	1463	8/31/11	0	32	0	0	0	0	32	0	0,95%	Rescindido	02/05/2015	00311	En proceso de llamado a Licitación para terminación de viviendas.	

267

545

0

14

0

262

410

0

FRMAS

DIRECTORA GENERAL

Maria Gabriela Fuentes Torres
D.G.T.E.-M.U.V.H.

RESPONSABLE DEL CONTROL DE DATOS

RESPONSABLE CARGA DE DATOS

Maria Gabriela Fuentes Torres
Jefa Int. Dpto. de Documentaciones de Obras Licitadas
M.U.V.H.

OBS.: Masas a incluir Años Futuros corresponden a masas producidas a ser incluidas en años futuros conforme a responsabilidad presupuestaria.