

FORMULARIO: P02

1) COG. DPTO.	2) UBICACION		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	6) PROYECTO O ASESORAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) No. de Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIN AFECTAR ANTES DEL 2020	11) META INCLUIR ANTES DEL 2020	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CUMPLIDAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCION	14) A INICIAR	15) PARALIZADAS	16) RESCINDIDAS	17) ANULADAS	18) AVANCE % DEL PROYECTO	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA DE INFORME	21) NRO DE LICITACION	22) OBSERVACIONES	
	Zona	X																					Y
1	21J	498277	741975	CONCEPCION	Horqueta	CONSORCIO MADECO Y ASOCIADOS	020319	2773	12/29/11	0	40	0	0	0	0	40	0	57,34%	Rescindido	13/11/2017	020319	En proceso de llamado a Licitación para terminación de viviendas.	
2	21J	527006	7259181	SAN PEDRO	25 de Diciembre	TRAZOS S.R.L.	020210	888	10/27/10	0	30	0	0	0	0	30	0	62,17%	Rescindido	09/05/2011	020710	La empresa presentó dos certificados de obra ejecutados 62,17% según informe del Departamento de Catastración. La cuenta final inculca un avance del 62,17% de las viviendas. Se realizaron los trabajos de saneamiento y la mayoría ya han modificaciones de parte de los usuarios, según informe presentado por el Arq. Yamil Chasin en fecha 1/05/19 correspondiente a la visita realizada el 16/04/19.	
2	21J	559547	7388355	SAN PEDRO	Francisco I. Resquin	ING. FERNANDO MORENO	020319	1171	7/29/19	30	0	0	0	0	30	0	0	24,88%	Paralizado	17/02/2020	020319	Por Esp. 3040-20 la Contratista presenta planilla compensatoria con verificación de cantidades y rubros nuevos	
2	21J	571727	734511	SAN PEDRO	Gal. Frías Resquin	ING. FERNANDO MORENO	020319	1171	7/29/19	20	0	0	0	0	20	0	0	27,85%	Paralizado	17/02/2020	020319	Por Esp. 3040-20 la Contratista presenta planilla compensatoria con verificación de cantidades y rubros nuevos	
3	21J	470340	7203021	CONDOLLERA	San Bernardino	ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.	01417	2855	12/20/17	0	20	0	0	0	0	20	0	0,00%	Rescindido		01417	Se rescinde contrato con la empresa constructora E.I.S.A. S.A. según resolución N° 1605 de fecha 17/10/19.	
8	21J	488750	7079353	MISIONES	Vía Florida	ING. ALEJANDRO BAUL PEREZ HERAS	020319	1171	7/29/19	0	29	29	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	20/01/2020	020319	En fecha 30/08/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.	
8	21J	488150	7079353	MISIONES	Vía Florida	ING. ALEJANDRO BAUL PEREZ HERAS	020319	1171	7/29/19	12	0	12	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	20/01/2020	020319	En fecha 30/08/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.	
9	21J	524890	7100484	PARAGUARI	Mosupéy	ARO. MARIA FATIMA SERVINO LOMAS	01812	2830	12/13/12	0	50	0	0	0	50	0	0	0,00%	Paralizado	20/03/2020	01812	No incluido por problema de terreno	
11	21J	456190	7191615	CENTRAL	Capitá	UBALDO MARTIN BRITZ FLEITAS	020218	881	4/19/18	17	0	17	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	20/03/2020	020218	En fecha 29/05/2020 se emite el Acta de Recepción Definitiva.	
11	21J	443106	7199339	CENTRAL	San Antonio	ING. HERNAN GIMENEZ	020319	1171	7/29/19	20	0	20	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	15/02/2020	020319	Se emite A.C.T.A. DE RECEPCION DEFINITIVA en fecha 01/04/2020.	
11	21J	456190	7191615	CENTRAL	Capitá	RAMON ALCIRES GAONA GOMEZ	02412	503	3/12/13	0	63	0	0	0	0	0	0	1,64%	Rescindido	27/02/2018	02412	Se rescinde contrato por Malicio. Acuerdo con la Empresa Contratista, según la Res. N° 66517 del fecha 24 de abril de 2017.	
11	21J	451674	7212286	CENTRAL	Limpio	ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.	01417	2885	12/20/17	0	12	0	0	0	0	12	0	0,00%	Rescindido		01417	Se rescinde contrato con la empresa constructora E.I.S.A. S.A. según resolución N° 1605 de fecha 17/10/19.	
11	21J	440784	7192786	CENTRAL	Vía Elisa	A. Ictar	0	0		0	72	0	0	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto				
11	21J	440784	7192786	CENTRAL	Vía Elisa	A. Ictar	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto				
12	21J	407208	6997625	NEEMBUCU	Vialón	ING. ALEJANDRO BAUL PEREZ HERAS	020519	0		25	0	25	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	13/05/2020	020519	En fecha 24/08/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.	
12	21J	408880	7052447	NEEMBUCU	San Juan Bautista	V & R CONTRUCCIONES	01112	3018	12/28/12	0	35	0	0	0	0	0	0	4,22%	Paralizado	30/09/2015	01112	Según Informe presentado por la Arq. Graciela Paredes 4,22%	
12	21J	345955	7004837	NEEMBUCU	Humata	V & R CONTRUCCIONES	00711	1674	8/29/11	0	32	0	0	0	0	32	0	61,01%	Rescindido	08/09/2015	00711	Según Informe presentado por la Arq. Graciela Paredes el avance de obra es de 61,01% de fecha 08/09/15 Esp. N° 2289115.	
13	21K	628147	7503066	AMAMBAY	Pedro Juan Caballero	ARO. CELSO MORENO	020319	1171	7/29/19	50	0	0	0	0	50	0	0	18,82%	Paralizado	05/12/2019	020319	Por Esp. 3038-20 la Contratista presenta planilla compensatoria con verificación de cantidades y rubros nuevos	

Ing. Claudio Cardozo
DIRECTOR GENERAL D.E. I.T.E. - M.U.V.H.

RESPONSABLE DEL CONTROL DE DATOS

Ing. M. Gabriela Suarez Savaris
Jefa Int. Dpto. de Documentaciones de Obras Licitadas M.U.V.H.

OBS: Juntas a Indicar Avances, corresponden a metas productivas a ser incluidas en Avances conforme a disponibilidad presupuestaria.