

Nombre del Programa / Proyecto: FONAVIS

Fecha/Hora: 09/04/21 08:30:00

FORMULARIO: P02

1) COD. DPTO.	2) UBICACIÓN		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Nro. de Llamado o Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2021	11) META SIAF A INCLUIR 2021	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) A INICIAR	15) PARALIZADAS	16) RESCINDIDAS	17) ANULADAS	18) AVANCE % DEL PROYECTO	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA DE INFORME	21) NRO DE LICITACIÓN	22) OBSERVACIONES
	Zona	X																				
1	21 K	529558	CONCEPCION	San José del Aguayo	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA SAN RAFAEL	GUARDIA ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD (GUEESE) RUBEN DARIO RAMIREZ SOSA	03/2017	2910	43054	0	60	0	0	0	0	0	0	0,79%	Rescindido	28/05/2019	03/2017	Por Resolución N° 1413 del 19/08/2019 se ratifican los términos de la Resolución N° 115 del 25/06/2019 Solicitud de 2do Desembolso del SAT VERONICA QUEDA procesado por la DSFC en fecha 24/03/2020
1	21 J	459000	CONCEPCION	San Alfredo	COMISION PRO CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	HIDROCONTROL S.A.	01/2019	775	43455	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	Anulado	04/2018	04/2018	Complemento 2/57 viviendas
1	21 J	500085	CONCEPCION	Arroyito	Asociación Comunitaria Campesina del Asentamiento Arroyito (ACCA-A)	RUBEN DARIO RAMIREZ SOSA	04/2018	495	43539	2	0	0	0	0	2	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2019	01/2019	Complemento 01/61 viviendas
1	21 J	459000	CONCEPCION	San Alfredo	COMISION PRO CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	OSCAR FELIPE BARBOZA SOSA	02/2020	775	43455	1	0	0	0	0	1	0	0	0,00%	A Iniciar	03/03/2021	04/2018	Complemento 01/61 viviendas
1	21 J	503570	CONCEPCION	San José del Aguayo	COMISION VECINAL SANTA ANA	CP MYRIAM DIANA SOSA	02/2020	875	44021	0	33	0	0	33	0	0	0	75,91%	En Ejecución	05/04/2021	02/2020	Inicio de obra en fecha 24/09/2020 con el pago del primer desembolso
1	21 J	503570	CONCEPCION	San José del Aguayo	COMISION VECINAL SANTA ANA	CP MYRIAM DIANA SOSA	3/20	1672	44125	0	25	0	0	25	0	0	0	56,45%	En Ejecución	05/04/2021	03/2020	Inicio de obra en fecha 19/02/2021 con el pago del primer desembolso
1	21 J	503570	CONCEPCION	San José del Aguayo	COMISION DIRECTIVA DEL ASENTAMIENTO SAN LUIS de la Localidad de Aquino Ctré	COTEP S.A.	3/20	1682	44127	0	64	0	0	64	0	0	0	1,87%	En Ejecución	24/03/2021	03/2020	Falta cargar el proyecto al módulo institucional

2	21 J	566708	SAN PEDRO	San Estanislao	COMISION PRO VIVIENDA DE LA LOCALIDAD SAN VALENTIN	ROMA IMPORT- EXPORT SOCIEDAD ANONIMA	04/2019	1861	43766	70	0	0	0	0	0	0	0	0,49,02%	Rescindido	10/12/2020	04/2019	Rescindido por Resolución N° 1124 del 10/08/2020	
2	21 J	602359	SAN PEDRO	Santa Rosa del Aguayo	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO PRO-VIVIENDA DE LA COLONIA TAVA GUARANI	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE MARIA MERCEDES SIBRQUEZ ARANDA	01/2020	285	43899	46	0	0	46	0	0	0	0	100,00%	Culminado	28/12/2020	01/2020	Solicitud de 2do Desembolso procesado por la DSFC en fecha 21/09/2020	
2	21 J	571846	SAN PEDRO	Francisco I. San Vicente	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA DE LA COLONIA NARANJITO	DIOSHEL MIRANDA ROLON	01/2020	310	43909	40	0	0	40	0	0	0	0	100,00%	Culminado	29/12/2020	01/2020	Solicitud de 2do Desembolso procesado por la DSFC en fecha 25/09/2020	
2	21 J	582057	SAN PEDRO	San Vicente	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE SAN VICENTE	ING. SILVIO FARINA MARTINEZ	01/2020	337	43920	79	0	0	0	0	0	0	0	7,70%	Rescindido	11/11/2020	01/2020	Resolución de Rescisión 1426 del 07/09/2020	
2	21 J	513387	SAN PEDRO	San Pedro del Ycañanandiyu Base Urbana	Comisión de Fomento y Desarrollo del Asentamiento San Pedro Poty	ING. ALBERTO RUBEN FERNANDEZ EMPRENDIMIENTOS INKUBILARIOS S.P.A. EUGENIA VERGARA VILLALBA	02/2018	28	43363	0	4	0	0	0	0	0	0	4,00%	Anulado	02/2018	02/2018	Complemento 04/124 viviendas	
2	21 J	509405	SAN PEDRO	Aguayo	PROYECTO DE VIVIENDAS DENOMINADO POR AYUDA MUTUA DE USUARIOS CENTRO ECOURBANISTICO LIMITADA	LUIS ALBERTO RUBEN FERNANDEZ EMPRENDIMIENTOS INKUBILARIOS S.P.A. EUGENIA VERGARA VILLALBA	01/2019	0	42130	16	0	0	0	16	0	0	0	53,01%	En Ejecución	15/07/2020	01/2019	Solicitud de 2do desembolso procesado por la DSFC en fecha 27/07/2020	
2	21 J	582681	SAN PEDRO	Guayaybi Nueva Germania	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA LA GERMANIA	ING. SILVIO FARINA MARTINEZ	01/2015	809	42130	6	0	0	0	0	6	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2015	01/2015	Complemento 6/76 viviendas	
2	21 K	582800	SAN PEDRO	San Estanislao	COMISION VECINAL DE TIERRA Y COOPERACION DESARROLLO COMUNITARIO ASENTAMIENTO LAS CARMELITAS	SPYRIDONOFF SANCHEZ C.P. MYRIAM DIANA SOSA	01/2015	434	42088	0	2	0	0	0	2	0	0	0,00%	A Iniciar	01/2015	01/2015	Complemento 02/107 viviendas. 105 vivienda culminadas en fecha 04/10/2018	
2	2		SAN PEDRO	SAN ESTANISLAO	COMISION VECINAL DE TIERRA Y COOPERACION DESARROLLO COMUNITARIO ASENTAMIENTO LAS CARMELITAS	CEDES HABITAT	3/20	1688	44125	0	62	0	0	62	0	0	0	0,00%	A Iniciar				
2	2		2 - SAN PEDRO			CEDES HABITAT	3/20	1688	44125	0	2	0	0	2	0	0	0	0,00%	A Iniciar				
										257	70	86	80	149	4								

3	21 J	486135	CORDILLERA	Caacupe	Comisión Vecinal Sin Tierra y Sin Techo Sagrada Familia	BLAS ISMAEL VERA ESPINOLA (BIVES)	07/2015	2948	42364	10	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	14/12/2018	07/2015	Complemento 10/97. 87 viviendas culminadas en el 2018	
3	21 J	509254	CORDILLERA	Isia Pucu	COMISION VECINAL SANTA ISABEL DE LA CIUDAD DE ISLA PUCU	HIDROCONTROL S.A.	01/2020	309	43909	60	0	0	0	60	0	0	0	23,85%	En Ejecución	19/03/2021	01/2020	Desembolso para compra de terreno en fecha 19/06/2020	
3	21 J	500564	CORDILLERA	Eusebio Ayala	COMITE DE AGRICULTORES "LOMA TUYUTI" DEL ASENTAMIENTO LOMA TUYUTI	JULIO CESAR SPIRIDONOFF SANCHEZ C.P. MYRIAM DIANA SOSA	05/2019	2050	43797	19	0	19	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	22/12/2020	05/2019	Inicio de la Segunda Etapa en fecha 13/08/2020 con el pago del 2do desembolso	
3			CORDILLERA	Tobati	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO KUNA ATY		3/20	1824	44187	0	39	0	0	39	0	0	0	0,00%	En Ejecución			Inicio de obra según pago en fecha 19/03/2021	
										89	39	19	99	10	0	0	0	0					

4	21 J	615929	GUAIRA	Paso Yobai	Com.Fom. Y desarrollo Nueva Alborada	GUARDIA ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD (GUEESE)	05/2017	3129	43098	0	31	0	0	0	0	0	0	63,52%	Paralizado	11/06/2019	05/2017	INF. N° 4/19- 11/06/2019; OBRA PARALIZADA CON PROBLEMAS JURIDICOS.
										0	31	0	0	0	0	0	0					

5	21 J	686184	CAAGUAZU	Mcal. Francisco	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA MARIA NIDIA	ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA	03/2017	2857	43080	0	38	0	0	0	0	0	0	8,36%	En Ejecución	24/01/2019	03/2017	Resolución de Rescisión N° 029 del 04/01/2019 - 38 viviendas iniciadas con 8,36% de avance y 4 viviendas no iniciadas con 0,00% de avance
5	21 J	686184	CAAGUAZU	Mcal. Francisco	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA MARIA NIDIA	ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA	03/2017	2857	43080	0	4	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	08/01/2021	03/2017	Resolución de Rescisión N° 029 del 04/01/2019 - 38 viviendas iniciadas con 8,36% de avance y 4 viviendas no iniciadas con 0,00% de avance
5	21 J	573710	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA BLAS GARAY	"N Y F INGENIERIA" DE YANNINA ZUMAHIA VERONICA NATALIA OJEDA CASTELLI	01/2020	306	43909	41	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	08/01/2021	01/2020	Solicitud de 2do Desembolso procesado por la DSFC en fecha 24/09/2020
5	21 J	553101	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	TERRITORIO SOCIAL SAN JORGE DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	VERONICA NATALIA OJEDA CASTELLI	01/2014	925	41807	0	2	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	08/01/2021	01/2014	Complemento 02/28 viviendas. 24 viviendas culminadas en el 2015
5	21 J	571615	CAAGUAZU	Carayazo	COMISION VECINAL DE DESARROLLO Y FOMENTO FRACCION 24 DE JULIO II	"AM CONSULTORA" DE JESSICA NATALIA VERA GAMARRA	01/2020	334	43915	33	0	0	0	33	0	0	0	99,50%	En Ejecución	08/03/2021	01/2020	Solicitud de 2do Desembolso procesado por la DSFC en fecha 25/09/2020
5	21 J	668792	CAAGUAZU	Nueva Toledo	COMUNIDAD INDIGENA AVA-CHIRIPA, COLONIA TEKOKHA FORA (PASO CADENA)	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ACOSTA RIOS	04/2019	1866	43766	39	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	14/01/2021	04/2019	Solicitud de 2do desembolso procesado por la DSFC en fecha 20/07/2020
5	21 J	651909	CAAGUAZU	Vaqueria	COMISION "PRO EN DEFENSA DE LO NUESTRO" DE LA COMUNIDAD DE PIRA VERA	MARIA CELIA ACOSTA RIOS	01/2020	253	43993	61	0	0	0	61	0	0	0	76,19%	En Ejecución	23/02/2021	01/2020	Solicitud de 2do desembolso procesado por la DSFC en fecha 31/07/2020
5	21 J	553786	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	Comisión Central del Territorio Social Las Mercedes II del barrio Costa Alegre.	C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA	04/2018	784	43455	3	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	08/03/2021	04/2018	Complemento 03/23 viviendas
5	21 J	567965	CAAGUAZU	Carayazo	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO RURAL DEL ASENTAMIENTO 3 DE MAYO DE LA COLONIA TENIENTE MORALES	SILVIO FARINA MARTINEZ	05/2019	2045	43797	37	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	10/12/2020	05/2019	Inicio de la Segunda Etapa en fecha 14/09/2020 con el pago del 2do Desembolso
5	21 J	553101	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION VECINAL DE DESARROLLO Y FOMENTO FRACCION 24 DE JULIO II	"AM CONSULTORA" DE JESSICA NATALIA VERA GAMARRA	01/2020	334	43915	6	0	0	0	6	0	0	0	70,83%	En Ejecución	08/03/2021	01/2020	Pendiente de 1er desembolso
5	21 J	568895	CAAGUAZU	Santa Rosa del Mbituy	COMISION VECINAL SAN MIGUEL	ARQ. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ	02/2020	1331	44061	0	8	0	0	0	0	0	0	63,46%	En Ejecución	12/03/2021	02/2020	
5	21 J	553101	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION VECINAL DE DESARROLLO Y FOMENTO FRACCION 24 DE JULIO II	"AM CONSULTORA" DE JESSICA NATALIA VERA GAMARRA	01/2020	334	43915	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	23/02/2021	01/2020	
5	21 J	553101	CAAGUAZU	REPATRIACION R.3	COMISION SAGRADA FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE 4a. LINEA CHACORE	ARQ. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ	3/20	1674	44132	0	24	0	0	24	0	0	0	0,09%	En Ejecución	23/02/2021		Inicio de la Primera Etapa con el pago del Primer Desembolso en Fecha 15/02/2021
5	21 J	553101	CAAGUAZU	CORRALES	COMISION PRO OGA PORA de Capilla	CRISLEN CONSTRUCCIONES	3/20	1730	44132	0	47	0	0	47	0	0	0	0,00%	En Ejecución			Inicio de la Primera Etapa con el pago del Primer Desembolso en Fecha 26/03/2021
										259	123	155	209	18	0	0	0					

Ing. CLAUDIO VILLAGRA S. D.G. T.E. MUVH

Atq. Hector Villagra S. Director General Dirección General Técnica MUVH

1) COD. DPTO.	2) UBICACIÓN		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Nro. de Llamado o Licitación	8) Resolución de adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2021	11) META SIAF A INCLUIR 2021	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) A INICIAR	15) PARALIZADAS	16) RESCINDIDAS	17) ANULADAS	18) AVANCE % DEL PROYECTO	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA DE INFORME	21) NRO DE LICITACIÓN	22) OBSERVACIONES
	Zona	X																				
6	21 J	562883	CAAZAPA	Caazapa	COMISION DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL LOMA CLAVEL	CESARINA BARRETO DE ENCISO	02/2020	909	44026	0	32	0	0	0	0	0	0	78.01%	En Ejecución	24/03/2021	02/2020	
6	21 J	632804	CAAZAPA	Abal	COMUNIDAD INDIGENA "YKUA PORA CAMPO AZUL"	"CODES COMUNIDAD Y DESARROLLO ASOCIACION NUEVO AMANEGER	03/2019	1655	43728	34	0	0	0	0	0	0	0	95.60%	En Ejecución	05/04/2021	03/2019	Inicio de obra en fecha 13/12/2019 con el pago del 1er Desembolso
6	21 J		CAAZAPA	Yuty	COMISION DE DESARROLLO RURAL DE LA COMUNIDAD SANTA ROSA DE LIMA	ASOCIACION NUEVO AMANEGER	03/2016	1972	42629	0	43	0	0	0	0	43	0	12.11%	Rescindido	11/09/2017	03/2016	Contrato rescindido

7	21 J	701523	ITAPUA	Yataly	Asociación Campesinos El Triunfo del Asentamiento San Cayetano de la Colonia Bonanza	COOPERATIVA DE LEDEZMA VDA. DE VERONICA NATALIA OJEDA CASTELLI	04/2018	771	43455	59	0	0	0	0	0	0	0	96.08%	En Ejecución	12/03/2021	04/2018	Segunda Etapa iniciada en fecha 28/10/2019 con el pago del 2do Desembolso - Plazo 2da Etapa: 90 días
7	21 J	671929	ITAPUA	Tomas Romero	Comisión Ad-Hoc Pro-Vivienda del Barrio San Blas, del distrito de Tomás Romero Petrolera.	VERONICA NATALIA OJEDA CASTELLI	07/2015	2949	42364	25	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	07/2015	07/2015	Con Calificación Provisional
7	21 J	708285	ITAPUA	San Rafael del Paraná	ASOCIACION CAMPEÑAS DE LA COLONIA LIBERTAD.	DODANY GUSTAVO ABOG. DE CONSULTORA	03/2017	2801	43054	4	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	03/2017	03/2017	No iniciaron los trabajos en 4 viviendas afectadas por problemas de dominio, se remitió consulta a la DGSJH por inicio de obra en fecha 07/07/2020 con el pago del 1er desembolso
7	21 J	663332	ITAPUA	Etelira	COMISION PRO - CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA COLONIA ARA POTY	FRETES LOPEZ	01/2020	342	43920	54	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	11/03/2021	01/2020	Complemento 01/35 viviendas
7	21 J	610050	ITAPUA	San Pedro del Paraná	Comisión Vecinal de la Colonia Kuarahy Rese.	CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI	03/2018	325	43405	1	0	0	0	0	0	1	0	0.00%	Anulado	03/2018	03/2018	
7	21 J		ITAPUA	San Pedro del Paraná	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO TAVA PORA	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI	05/2017	3136	43098	3	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	05/2017	05/2017	Complemento 03/49 viviendas.
7	21 J		7 - ITAPUA	TRINIDAD	COMISION PRO - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	CVI CONSULTORES & ASOCIADOS	3/20	1681	44126	0	58	0	0	0	0	0	0	56.97%	En Ejecución	26/03/2021	05/2017	
								146	58	54	117	32	0	0	0	0	1					


8	21 J	513109	MISIONES	Ayolas	Comisión Divino Niño Jesús 1 - 2 - 3.	CESARINA BARRETO DE ENCISO	02/2019	1365	43685	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	02/2019	02/2019	complemento 01/59 viviendas
8	21 J		8 - MISIONES	SANTA MARIA DE FE	COMISION GRUPO ORGANIZADO SANTA MARIA DE FE	CESARINA BARRETO DE ENCISO	3/20	1669		0	50	0	0	0	0	0	0	29.34	En Ejecución	22/03/2021		Inicio de la Primera Etapa con el pago del Primer Desembolso en fecha 09/02/2021
8	21 J		8 - MISIONES	AYOLAS	COMISION DIVINO NIÑO JESUS 1-2-3	CESARINA BARRETO DE ENCISO	3/20	1680		0	43	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Ejecución	24/03/2021		Inicio de la Primera Etapa con el pago del Primer Desembolso en fecha 17/03/2021

9	21 J	523000	PARAGUARI	Mbuyapey	COMISION DIRECTIVA PRO VIVIENDA COLONIA UNIDAS DE IMBUYAPEY	AMANDA AMERICA LEDEZMA VDA. DE RICARDO CARDOZO	01/2019	675	43587	27	0	27	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	13/01/2021	01/2019	Inicio de la Segunda Etapa con el pago del 2do Desembolso en fecha 08/11/2019 con un plazo de 68 días
9	21 J	474016	PARAGUARI	Carapagua	COMISION CIUDADANA PARA LA VIVIENDA	RICARDO CARDOZO	01/2020	406	43956	41	0	0	0	0	0	0	0	97.33%	En Ejecución	24/03/2021	01/2020	Inicio de obra en fecha 07/07/2020 con el pago del 1er desembolso
9	21 J		PARAGUARI	Quindy	SANTA LIBRADA II	INMOBILIARIOS	01/2011	1280	40536	0	13	0	0	0	13	0	0	0.00%	Paralizado	01/2011	01/2011	Proyecto COMISION VECINAL CURUCUA pendiente de documentos para continuar con el proceso de pago del 1er Desembolso
9	21 J	504689	PARAGUARI	Mbuyapey	COMISION DIRECTIVA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO LIZ FRANGISCO.	ABOG. CHRISTIAN CESAR TURRINI AYALA	04/2016	2378	42678	0	47	0	0	0	47	0	0	86.49%	Rescindido	12/10/2020	04/2016	Resolución de Rescisión N° 1952 del 13/08/2018. Cuenta Final remitida a la DGN por Memorando MDSFC N° 02/2020
9	21 J	475570	PARAGUARI	Acahay	COMITE DE MUJERES TEKOPARREKAVO DE LA COMPANIA DE CERRO ICE	TEKOVE SERVICIO DE ACCION SOCIAL	02/2020	719	44001	19	0	19	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	15/03/2021	02/2020	Inicio de obra en fecha 02/09/2020 con el pago del primer desembolso
9	21 J	484311	PARAGUARI	Pirayu	COMISION PRO VIVIENDA PIRAYU 2DA. ETAPA	CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA	02/2020	687	43983	34	0	0	0	0	0	0	0	89.27%	En Ejecución	04/03/2021	02/2020	Inicio de obra en fecha 27/08/2020 con el pago del 1er Desembolso
9	21 J		PARAGUARI	Paraguari	COMISION VECINAL VYA RENDA ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO DE PARAGUARI	AGC CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. ING. SILVIO FARINA MARTINEZ	01/2020	269	43900	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	01/2020	01/2020	Resolución de Anulación N° 441-2020
9	21 J		9 - PARAGUARI	ACAHAY	COMISION ACAHAY NUESTRO HOGAR	ING. SILVIO FARINA MARTINEZ	3/20	1673		0	51	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Ejecución			
9	21 J		9 - PARAGUARI	TEBIQUARY-MI	COMISION VECINAL TAPYI PYAHU REKAVO	JULIO CESAR SPIRIDONOFF SANCHEZ	3/20	1721		0	34	0	0	0	0	0	0	21.67%	En Ejecución	25/03/2021		Inicio de obra en fecha 19/02/2021 con el pago del 1er Desembolso
								122	145	46	160	1	13	47	0	0	0					

10	21 J	688327	ALTO PARANA	Iruya	COMISION DE DESARROLLO DE LA COMPANIA JERUSALEN I	"AM CONSULTORA" DE JESSICA NATALIA	04/2019	1843	43763	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	04/2019	04/2019	
10	21 J	732044	ALTO PARANA	Ñacunday	COMISION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS URBANAS DE PUERTO PARANAMBU	HIDROCONTROL S.A.	05/2019	2030	43795	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	05/2019	05/2019	
10	21 J	732275	ALTO PARANA	Presidente Franco	COMISION PRO VECINAL MONDAY SUR	FUNDACION ORGANIZACION INTEGRAL DEL ABOG. DESARROLLO	01/2014	751	41792	70	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	01/2014	01/2014	SAT Inhabilitado
10	21 J	695195	ALTO PARANA	Itakry	LA COMISION SENAVITAD DE LA COLONIA SANTA LUCIA. Comunidad Indígena "KIRITO NUEVO".	AGC CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. DESARROLLO	03/2017	2663	43060	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	03/2017	03/2017	Por Resolución N° 1766 del 11/10/2019 se reestructura el proyecto en 2 fases: 95 viviendas y 6 viviendas
10	21 J	716255	ALTO PARANA	Mbaracayu	Comisión de Fomento y Desarrollo de la Colonia Nueva Fortuna Segunda Línea.	CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA	02/2019	324	43344	54	0	0	0	0	54	0	0	60.88%	Paralizado	17/02/2021	03/2018	Inicio de la Segunda Etapa en fecha 28/10/2019 con un plazo de 90 días con el pago del 2do Desembolso
10	21 J	705060	ALTO PARANA	Hernandarias	COMISION PRO HERMOSEAMIENTO DEL ASENTAMIENTO "EDEN"	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	05/2017	3125	43098	66	0	0	0	0	0	0	0	67.39%	En Ejecución	26/02/2021	02/2019	Inicio de la Segunda Etapa en fecha 21/07/2020 con el pago del 2do Desembolso
10	21 J	732044	ALTO PARANA	Ñacunday	COMISION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS URBANAS DE PUERTO PARANAMBU	HIDROCONTROL S.A.	05/2019	2030	43795	42	0	0	0	0	0	0	0	74.83%	En Ejecución	15/02/2021	05/2019	Complemento 01/34 viviendas. 33 viviendas culminadas en el 2019
10	21 J		10 - ALTO PARANA	MINGA GUAZU	COMISION VECINAL del Km. 28 MONDAY ASENTAMIENTO BUENA VISTA	C.P. OSMAR SALVADOR VERA G.	3/20	1734		0	41	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Ejecución		05/2019	Solicitud de 2do desembolso procesado por la DSFC en fecha 24/07/2020
								235	42	0	149	74	54	0	0	0	0					Inicio de obra en fecha 10/08/2020 con el pago del 1er Desembolso

11	21 J	438876	CENTRAL	Lambare	COMISION VECINAL ARA POTY II DEL BARRIO SAN ISIDRO	ASOCIACION TEKOVERA	01/2020	228	43886	39	0	0	0	0	0	0	0	99.62%	En Ejecución	26/03/2021	01/2020	
11	21 J	438876	CENTRAL	Lambare	COMISION VECINAL ARA POTY II DEL BARRIO SAN ISIDRO	ASOCIACION TEKOVERA	01/2020	228	43886	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	01/2020	01/2020	
11	21 J	449056	CENTRAL	Limpio	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO SANTA LIBRADA	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI	01/2020	316	43910	47	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	24/02/2021	01/2020	Solicitud de 2do Desembolso procesado por la DSFC en fecha 29/09/2020
11	21 J	456588	CENTRAL	Luque	COMISION VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL DIVINA MISERICORDIA	XYZ INGENIERIA SOCIEDAD SIMPLE	01/2020	324	43910	54	0	0	0	0	0	0	0	9.27%	En Ejecución	19/03/2021	01/2020	Desembolso para compra de terreno 11/06/2020
11	21 J	456588	CENTRAL	Luque	COMISION VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL DIVINA MISERICORDIA	XYZ INGENIERIA SOCIEDAD SIMPLE	01/2020	324	43910	2	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	01/2020	01/2020	
11	21 J	452770	CENTRAL	Ypane	Comisión Vecinal del Territorio Social Povenir II.	LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNANDEZ	03/2018	348	43410	0	2	0	0	0	0	0	0	0.00%	Rescindido	09/02/2021	03/2018	Complemento 02/39 viviendas
11	21 J	457030	CENTRAL	Aregua	COMISION VECINAL SANTA ROSA	BLAS ISMAEL VERA ESPINOLA (BIVES)	03/2019	1650	43728	53	0	0	0	0	0	0	0	70.74%	En Ejecución	09/02/2021	03/2019	Inicio de obra en fecha 19/08/2020 con el pago del 1er desembolso
11	21 J	457030	CENTRAL	Aregua	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO SANTA ROSA	HIDROCONTROL S.A.	03/2019	1660	43731	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Ejecución			
11	21 J	452825	CENTRAL	Luque	Comisión Vecinal de Fomento Territorio Social Catalina.	ARQUITECTONICA S.R.L.	01/2018	981	43224	0	2	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	01/2018	01/2018	Por Resolución N° 1773 del 14/10/2019 se reestructura el proyecto en 2 fases: 14 viviendas y 2 viviendas
11	21 J	452770	CENTRAL	Ypane	Comisión Vecinal del Territorio Social Povenir II.	LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNANDEZ	03/2018	348	43410	0	37	0	0	0	0	0	0	60.67%	Rescindido	29/01/2020	03/2018	Resolución de Rescisión de Contrato N° 139-2020
11	21 J		CENTRAL	Luque	Comisión Vecinal de Fomento Territorio Social Cerro Corá.	MARTINEZ DE NOLASCO ALMADA	05/2017	3139	43098	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	05/2017	05/2017	Complemento 01/10 viviendas culminadas en el 2019
11	21 J	452816	CENTRAL	Luque	Comisión Vecinal Guillermina Duré (complemento 2)	VERONICA NATALIA OJEDA CASTELLI	07/2015	2904	42359	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	07/2015	07/2015	Complemento 26/190 viviendas. 50 viviendas culminadas en el 2017 y 114 viviendas culminadas en el 2018
11	21 J	466275	CENTRAL	Itaugua	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO DR. GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCA	WILLIAM CABELO STEWART BONZI	03/2016	1856	42608	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	03/2016	03/2016	Complemento 01/59 viviendas

Arq. Héctor Villagra S.
 Director General
 Dirección General Técnica
 MUVH



1) COD. DPTO.	2) UBICACION		3) DEPARTAMENTO O	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) No. de Llamado o Licitación	8) Resolución de adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2021	11) META SIAF A INCLUIR 2021	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CUMPLIDAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCION	14) A INICIAR	15) PARALIZADAS	16) RESCINDIDAS	17) ANULADAS	18) AVANCE % DEL PROYECTO	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA DE INFORME	21) NRO DE LICITACION	22) OBSERVACIONES
	Zona	X																				
11	21 J		CENTRAL	Capitza	COMISION DE FOMENTO URBANO PRO VIVIENDA VIRGEN DE GUADALUPE	FUNDACION ORGANIZACION MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA "UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GAMADERA" FUNDACION FAMILIA DE NAZARETH	01/2014	749	41782	0	42	0	0	42	0	0	0	0.00%	A Iniciar	08/03/2021	01/2014	Servicio de Asistencia Técnica INHABILITADO
11	21 J	45326	CENTRAL	Lugue	COMISION VECINAL DE FOMENTO GUAYAIBY TV	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA "UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GAMADERA" FUNDACION FAMILIA DE NAZARETH	02/2013	1139	41417	28	0	0	28	0	0	0	0	80.23%	En Ejecución	08/03/2021	02/2013	
11	21 J	45338	CENTRAL	San Antonio	Comisión Vecinal del Asentamiento denominado "María Auxiliadora 2".	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA "UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GAMADERA" FUNDACION FAMILIA DE NAZARETH	04/2017	2996	43090	1	0	0	0	1	0	0	0	0.00%	A Iniciar	10/03/2021	04/2017	Vivienda excluida por problemas de Implantación
11	21 J	45338	CENTRAL	Limpio	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO EL PROGRESO	ASOCIACION TEKOVERA	01/2020	397	43955	44	0	0	44	0	0	0	0	100.00%	Culminado	28/03/2021	01/2020	Inicio de obra en fecha 11/08/2020 con el pago del 1er Desembolso
11	21 J	43079	CENTRAL	Lambare	COMISION VECINAL DE FOMENTO "NTRA. SEÑORA DE LA ASUNCIÓN"	"C.P. CONSTRUCCIONES DE CESAR DANIEL MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA C.P. MARIAN DIANA SOSA"	02/2020	1083	44034	0	58	0	58	0	0	0	0	70.88%	En Ejecución	09/03/2021	02/2020	
11	21 J	54669	CENTRAL	Lugue	COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL DIVINO NIÑO JESUS	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA C.P. MARIAN DIANA SOSA	02/2020	0	44061	0	74	0	74	0	0	0	0	8.64%	En Ejecución	20/03/2021	02/2020	
11			CENTRAL	Mariano Roque Alonso	COMUNIDAD INDIGENA MAKA DE MARIANO ROQUE ALONSO	WILLIAM PABLO STEWART BONZI TÁKA de Juan Enrique Roldán	02/2020	1192	44048	0	28	0	28	0	0	0	0	88.12%	En Ejecución	18/03/2021	02/2020	
11			CENTRAL	Villa Elisa	COMISION VECINAL TERRITORIO SOCIAL RENACER	WILLIAM PABLO STEWART BONZI TÁKA de Juan Enrique Roldán	02/2020	1194	44049	0	41	0	41	0	0	0	0	55.50%	En Ejecución	28/01/2021	02/2020	Inicio de obra en fecha 26/02/2021 con el pago del primer desembolso
11			CENTRAL	NUEVA ITALIA	COMISION VECINAL DE ASENTAMIENTO YPOA Y RENACER	ASOCIACION TEKOVERA	3/20	1879		0	13	0	13	0	0	0	0	1.49%	En Ejecución	25/03/2021	02/2020	Inicio de obra en fecha 18/02/2021 con el pago del primer desembolso
11			CENTRAL	SAN ANTONIO	COMISION VECINAL DE ASENTAMIENTO DENOMINADO TRES FRONTERAS	ASOCIACION TEKOVERA	3/20	1871		0	22	0	22	0	0	0	0	28.81%	En Ejecución	30/03/2021		Inicio de obra en fecha 18/02/2021 con el pago del primer desembolso
11			CENTRAL	LIMPIO	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO NIÑO JESUS	HIPOCONTROL S.A.	3/20	1867		0	20	0	20	0	0	0	0	0.07%	En Ejecución	25/03/2021		Inicio de obra en fecha 19/02/2021 con el pago del primer desembolso
11			CENTRAL	ITALUQUA	COMISION VECINAL SARITA de la Compañía Itaguazú	Inariva S.R.L.	3/20	1865		0	15	0	15	0	0	0	0	28.87%	En Ejecución	19/03/2021		Inicio de obra en fecha 19/02/2021 con el pago del primer desembolso
11			CENTRAL	ITALUQUA	COMISION VECINAL DE FOMENTO SANTA LUCIA de la Compañía Nutri Pol	Inariva S.R.L.	3/20	1715		0	37	0	37	0	0	0	0	31.80%	En Ejecución	19/03/2021		Inicio de obra en fecha 18/02/2021 con el pago del primer desembolso
11			CENTRAL	Ypacarai	COMISION VECINAL SAN MIGUEL DEL ASENTAMIENTO LA VICTORIA II	AG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. OSCAR FLORES	3/20	1822	44187	0	42	0	42	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar			Inicio de obra en fecha 25/03/2021 con el pago del primer desembolso
11			CENTRAL	Ypacarai	ASENTAMIENTO VICTORIA I	AG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. OSCAR FLORES	3/20	1823	44187	0	25	0	25	0	0	0	0	0.00%	En Ejecución			Inicio de obra en fecha 25/03/2021 con el pago del primer desembolso

12	21 J	375127	NEEMBUCU	Pilar	COMISION VECINAL PRO VIVIENDA I	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA	05/2019	0	43802	150	0	0	150	0	0	0	0	3.41%	En Ejecución	22/03/2021	05/2019	Pendiente de pago de 1er desembolso para el inicio de obra	
12	21 J	373267	NEEMBUCU	Pilar	COMISION VECINAL PRO VIVIENDA YTORORO - PILAR	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA	05/2019	2083	43802	80	0	0	80	0	0	0	0	0	65.23%	En Ejecución	23/03/2021	05/2019	Pendiente de pago del 1er desembolso para el inicio de obra

13	21 J	570190.7	AMAMBAY	Bella Vista	Comunidad Indígena Cerro Akangué de la Etnia Pal Tayyerá.	JOSE MARIA VILLALBA BARRETO	04/2018	742	43453	72	0	0	0	0	0	0	0	40.00%	Rescindido	19/11/2020	04/2018	Resolución de Rescisión N° 1323 del 18/09/2020
13	21 J	586228	AMAMBAY	Pedro Juan Caballero	Comunidad Indígena Pal Tayyerá "Itaguazú"	DODANY GUSTAVO YOLGA DE CONSULTORA RIBERA FERNÁNDEZ	01/2018	676	43188	47	0	0	0	47	0	0	0	98.05%	En Ejecución	12/02/2021	01/2018	Inicio de la 2da Etapa con el pago del 2do Desembolso en fecha 16/12/2019 (dólar 83 días)
13	21 J		AMAMBAY	Capitza Bado	Comunidad Indígena Ava Guarani "Paso Historia"	LIC. LUIS ALBERTO RIBERA FERNÁNDEZ	04/2017	2991	43090	0	28	0	0	0	0	28	0	99.95%	Rescindido	04/01/2021	04/2017	Resolución de Rescisión de contrato N° 139-2020

14	21 J	630077	CANINDEYU	Villa Canguary	Comunidad Indígena Ava Guarani de la Colonia Fortuna (FASER)	"CODES COMUNIDAD Y DESARROLLO	01/2018	1100	43245	11	0	0	0	0	11	0	0	61.42%	Paralizado	06/05/2020	01/2018	Se reanuda las obras con el plazo vencido en fecha 25/10/2019
14	21 K	630013	CANINDEYU	Villa Canguary	Comunidad Indígena Ava Guarani de la Colonia Fortuna.	"CODES COMUNIDAD Y DESARROLLO	02/2017	1884	42993	3	0	0	0	0	3	0	0	74.35%	Paralizado	04/08/2020	02/2017	INF. N°18- 13/09/2018: Finalizó el plazo de ejecución de la segunda etapa con retrasos, en fecha 29/07/2019 las obras se reanuda en fecha 12/07/2019, muy retrasado sin actividad en el sitio de obras, en proceso de elaboración
14	21 J	619772	CANINDEYU	Yasy Caiy	Comisión Pro Vivienda de la Colonia San Juan Ex Acapar Saptima Lina (2da fase).	"CODES COMUNIDAD Y DESARROLLO	01/2018	1967	43271	21	0	0	0	0	21	0	0	68.02%	Paralizado	14/07/2020	01/2018	Complemento 01/22 viviendas
14	21 J	609203	CANINDEYU	Yasy Caiy	COMUNIDAD INDIGENA "SAWA MOROTTI GOVYVY" PERTENECIENTE A LA ETNIA MBYA GUARANÍ.	EQUIPO TECNICO "RC" RICARDO CARDOZO	01/2019	491	43539	1	0	0	0	0	1	0	0	0.00%	A Iniciar		01/2019	
14	21 J	699248	CANINDEYU	Villa Canguary	COMISION DE DESARROLLO DE LA COLONIA RAJALU QUE	OSCAR FELIPE BARBOZA	02/2020	1230	44053	0	84	0	84	0	0	0	0	56.28%	En Ejecución	17/03/2021	02/2020	
14	21 J	632489	CANINDEYU	Villa Ygallini	COMUNIDAD INDIGENA AVA-GUARANI DE LA COLONIA ITANARA-MI	AG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. OSCAR FLORES	02/2020	743	44005	0	45	0	45	0	0	0	0	99.50%	En Ejecución	09/03/2021	02/2020	Inicio de obra en fecha 27/07/2020 con el pago del 1er desembolso

15	21 J	240972	PTRE HAYES	Villa Hayes	COMUNIDAD INDIGENA "SAWHOMAYAMAAX" DE LA ETNIA ENKET	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE DESARROLLO	02/2020	709	44000	0	1	0	0	1	0	0	0	0.00%	A Iniciar	02/2020	02/2020	
15	21 K	418882	PTRE HAYES	Villa Hayes	"Comunidad Indígena El Escribo - Aldea Karanda"	"CODES COMUNIDAD Y DESARROLLO	01/2019	510	43543	1	0	0	0	0	1	0	0	0.00%	A Iniciar	01/2019	01/2019	
15	21 J	447042	PTRE HAYES	Villa Hayes	COMUNIDAD INDIGENA "SAWHOMAYAMAAX" DE LA ETNIA ENKET	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE DESARROLLO	02/2020	709	44000	0	59	0	59	0	0	0	0	84.77%	En Ejecución	25/02/2021	02/2020	Solicitud de 2do desembolso procesado por la DSFC en fecha 28/09/2020
15	21 K	234590	PTRE HAYES	Villa Hayes	COMISION VECINAL SIN TECHO NUEVA ESPERANZA	AG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. EMPENDIMIENTOS	03/2019	1663	43731	34	0	0	0	34	0	0	0	66.47%	En Ejecución	26/02/2021	03/2019	Inicio de obra en fecha 23/07/2020 con el pago del 1er desembolso
15	21 J	278034	PTRE HAYES	Villa Hayes	Comunidad Indígena La Esperanza perteneciente a la Etnia Sarapaná.	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA EMPENDIMIENTOS	04/2018	705	43452	0	1	0	0	1	0	0	0	0.00%	A Iniciar		04/2018	Complemento 01/85 viviendas
15	21 K	241990	PTRE HAYES	Villa Hayes	Comunidad Indígena La Herencia Ex Sombro Pir-Aldea Palo Blanco	EMPENDIMIENTOS	04/2016	2470	42889	2	0	0	0	0	2	0	0	0.00%	A Iniciar		04/2016	Por Resolución N°1898 del 26/09/2019 se anula la reestructuración del proyecto en dos fases: 132 viviendas
15	21 K	251322	PTRE HAYES	Villa Hayes	COMUNIDAD INDIGENA COLONIA ARMONIA	WILLIAM PABLO STEWART BONZI	04/2016	2469	42889	0	54	0	0	0	0	0	0	0.00%	Anulado		04/2016	Complemento 02/60 viviendas.
15	21 K	251322	PTRE HAYES	Villa Hayes	COMUNIDAD INDIGENA CONNATOLOLAG	WILLIAM PABLO STEWART BONZI	04/2016	2469	42889	0	4	0	0	0	0	0	0	0.00%	Anulado		04/2016	Anulado por Res. N° 639/2018
15	21 J	444929	PTRE HAYES	Villa Hayes	Comisión Vecinal del Asentamiento Nidoes Rural San Jorge.	CONTRACONSULT	02/2017	2004	42987	43	0	0	0	0	43	0	0	0.00%	A Iniciar	02/2017	02/2017	Anulado por Res. N° 1099/2019
15	21 J	44281.30	PTRE HAYES	Benjamin Acaeral	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO SAN JOSE.	LIC. LUIS ALBERTO RIBERA FERNÁNDEZ	01/2018	1413	43273	0	24	0	0	0	0	0	0	98.86%	Rescindido	29/12/2020	01/2018	Pendiente de pago del 1er Desembolso
15	21 J	444881	PTRE HAYES	Benjamin Acaeral	Comunidad Indígena Toba Qom Rio Verde Km. 49.	ABOG. HUMBERTO VALOIS CABRAL EMPENDIMIENTOS	01/2018	586	43175	69	0	0	0	0	0	0	0	97.40%	Rescindido	03/02/2021	01/2018	En fecha 20/07/2020 se inicia la terminación de la obra por parte de la Asesora PANAL en un plazo de 90 días
15	21 K	241974	PTRE HAYES	Villa Hayes	COMUNIDAD INDIGENA COLONIA ARMONIA	EMPENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	04/2016	2470	42889	0	58	0	0	0	58	0	0	77.27%	Paralizado	11/11/2020	04/2016	Resolución de Rescisión N° 1323 del 18/09/2020

Arq. Héctor Villagra S.
Director General
Dirección General Técnica
MUVH

Ing. Clara MUVH

1) COD. DPTO.	2) UBICACIÓN		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Nro. de Llamado o Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2021	11) META SIAF A INCLUIR 2021	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) A INICIAR	15) PARALIZA RESCINDIDAS	16) RESCINDIDAS	17) ANULADAS	18) AVANCE % DEL PROYECTO	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA DE INFORME	21) NRO DE LICITACIÓN	22) OBSERVACIONES
	Zona	X																				

16						CENTRO DEL DESARROLLO DEL	02/2020	1327	44061	0	67	67	0	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	19/03/2021	02/2020	Inicio de obra en fecha 20/07/2020 con el pago del 1er Desembolso
----	--	--	--	--	--	---------------------------	---------	------	-------	---	----	----	---	---	---	---	---	---	---------	----------	------------	---------	---

1) DEPARTAMENTO	9) META INICIAL 2020	10) META A INCLUIR 2020	11) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	13) A INICIAR	14) PARALIZA RESCINDIDAS	15) RESCINDIDAS	16) ANULADAS
CONCEPCION	4	182	0	122	3	0	60	1
SAN PEDRO	257	70	86	80	8	0	149	4
CORDILLERA	89	39	19	99	10	0	0	0
GUAIRA	0	31	0	0	0	31	0	0
CAAGUAZU	259	123	155	209	18	0	0	0
CAAZAPA	34	75	0	66	0	0	43	0
ITAPIUA	146	58	54	117	32	0	0	1
MISIONES	1	93	0	93	1	0	0	0
PARAGUARI	122	145	46	160	1	13	47	0
ALTO PARANA	235	42	0	149	74	54	0	0
CENTRAL	322	460	91	533	119	0	39	0
NEEMBUCU	230	0	0	230	0	0	0	0
AMAMBAY	119	28	0	47	0	0	100	0
CANINDEYU	36	129	0	129	1	35	0	0
PTE. HAYES	152	201	0	93	51	58	93	58
BOQUERON	0	67	67	0	0	0	0	0
ALTO PARAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2.006	1.743	518	2.127	318	191	531	64

Ing. CLAUDIO BARRIDO
D.G.T.E. MUVH.

Arq. Héctor Villagra S.
Director General
Dirección General Técnica
MUVH