

1) COD. DPTO.	2) UBICACIÓN			3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Nro. de Llamado o Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2021	11) META SIAF A INCLUIR 2021	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) A INICIAR	15) PARALIZADAS	16) RESCINDIDAS	17) ANULADAS	18) AVANCE % DEL PROYECTO	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA DE INFORME	21) NRO DE LICITACIÓN	22) OBSERVACIONES
	Zona	X	Y																				
14	21 J	606203	7291174	CANINDEYU	Yasy Cañy	COMUNIDAD INDIGENA "SANJA MOROTI (JOYVY)", PERTENECIENTE A LA ETNIA MBYA GUARANI.	EQUIPO TECNICO "RC" RICARDO CARDOZO	01/2019	491	43.539	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2019	Complemento 01/22 viviendas
14	21 J	639248	7270400	CANINDEYU	Villa Curuguaty	COMISION DE DESARROLLO DE LA COLONIA ARAUJO CUE	OSCAR FELIPE BARBOZA	02/2020	1.230	44.053	84	0	0	84	0	0	0	0	76,02%	En Ejecución	02/06/2021	02/2020	
14	21 J	632499	7334228	CANINDEYU	Villa Ygatimi	COMUNIDAD INDIGENA AVA-GUARANI DE LA COLONIA ITANARA-MI	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG.	02/2020	743	44.005	45	0	45	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	02/06/2021	02/2020	Inicio de obra en fecha 27/07/2020 con el pago del 1er desembolso
											165	0	45	84	1	35	0	0					
15				PTE. HAYES	Villa Hayes	COMUNIDAD INDIGENA "SAWHOMAYAMAXA" DE LA ETNIA ENXET	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE	02/2020	709	44.000	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		02/2020	
15	21 J	240972	7457134	PTE. HAYES	Tte. 1º Manuel Irala	"Comunidad Indígena El Estribo - Aldea Karanda"	"CODES COMUNIDAD Y DESARROLLO	01/2019	510	43.543	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2019	
15	21 K	416852	7399152	PTE. HAYES	Villa Hayes	COMUNIDAD INDIGENA "SAWHOMAYAMAXA" DE LA ETNIA ENXET	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE	02/2020	709	44.000	59	0	59	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	29/04/2021	02/2020	Solicitud de 2do desembolso procesado por la DSFC en fecha 28/09/2020
15	21 J	447042	7223745	PTE. HAYES	Villa Hayes	COMISION VECINAL SIN TECHO NUEVA ESPERANZA	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG.	03/2019	1.663	43.731	34	0	34	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	30/04/2021	03/2019	Inicio de obra en fecha 23/07/2020 con el pago del 1er desembolso
15	21 K	241990	7466164	PTE. HAYES	Tte. 1º Manuel Irala	COMUNIDAD INDIGENA COLONIA ARMONIA	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	04/2016	2.470	42.689	2	0	0	0	2	0	0	0	0,00%	A Iniciar		04/2016	Complemento 02/60 viviendas.
15	21 K	234590	7487522	PTE. HAYES	Tte. 1º Manuel Irala	Comunidad Indígena La Esperanza perteneciente a la Etnia Sanapaná.	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	04/2018	705	43.452	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		04/2018	Complemento 01/85 viviendas
15	21 J	276034	7429966	PTE. HAYES	Villa Hayes	Comunidad Indígena La Herencia Ex Sombrero Pirí-Aldea Palo Blanco	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	03/2017	2.913	43.083	3	0	0	0	3	0	0	0	0,00%	A Iniciar		03/2017	Por Resolución N°1699 del 26/09/2019 se aprueba la reestructuración del proyecto en dos fases: 132
15	21 K	251322	7544065	PTE. HAYES	Tte. 1º Manuel Irala	COMUNIDAD INDIGENA CONAMOTOLOLAG	WILLIAM PABLO STEWART BONZI	04/2016	2.469	42.689	58	0	0	0	0	0	0	58	0,00%	Anulado		04/2016	Resolución N° 1958-18 partición de proyecto y rescisión por mutuo acuerdo
15	21 J	444929	7219120	PTE. HAYES	Villa Hayes	Comisión Vecinal del Asentamiento Núcleo Rural San Jorge.	CONTACONSULT	02/2017	2.004	42.997	43	0	0	0	43	0	0	0	0,00%	A Iniciar		02/2017	Pendiente de pago del 1er Desembolso
15	21 J	442881,303	7233524,48	PTE. HAYES	Benjamin Aceval	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO SAN JOSE.	LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNANDEZ	01/2018	1.413	43.273	24	0	24	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	30/03/2021	01/2018	En fecha 20/07/2020 se inicia la terminación de la obra por parte de la Aseguradora PANAL en un plazo
15	21 J	444861	7239210	PTE. HAYES	Benjamin Aceval	Comunidad Indígena Toba Qom Río Verde Km. 49.	ABOG. HUMBERTO VALOIS CABRAL	01/2018	566	43.175	69	0	0	0	0	0	69	0	97,40%	Rescindido	03/02/2021	01/2018	Resolución de Rescisión N° 1323 del 18/08/2020
15	21 K	241974	7466164	PTE. HAYES	Tte. 1º Manuel Irala	COMUNIDAD INDIGENA COLONIA ARMONIA	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	04/2016	2.470	42.689	58	0	0	0	0	58	0	0	77,27%	Paralizado	11/11/2020	04/2016	no registra avance desde ultima visita, PARALIZADA
											353	0	117	0	51	58	69	58					
16				BOQUERON	Loma Plata	COMUNIDAD INDIGENA "NIVAKLE UNIDA", DEL LUGAR DENOMINADO YALVE SANGA	CENTRO DEL DESARROLLO DEL	02/2020	1.327	44.061	67	0	67	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	19/03/2021	02/2020	Inicio de obra en fecha 20/10/2020 con el pago del 1er Desembolso
16	20j	748460	7564410	BOQUERON	Mariscal J. Felix	COMISION PRO VIVIENDA DE MCAI. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA	ASOCIACION NADEREKOHA	01/2021	415	44.279	50	0	0	50	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución	16/06/2021	01/2021	
16	20j	794347	7471760	BOQUERON	McaI. Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA "CAMPO ALEGRE", PERTENECIENTE A LA ETNIA NIVACLE	OSCAR FELIPE BARBOZA	02/2021	775	44.337	103	0	0	0	103	0	0	0	0,00%	A Iniciar		02/2021	
											220	0	67	50	103	0	0	0					

1) DEPARTAMENTO	10) META SIAF INICIAL 2021	11) META SIAF A INCLUIR 2021	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	VIVIENDAS EN PROYECTO	14) A INICIAR	15) PARALIZADAS	16) RESCINDIDAS	17) ANULADAS
CONCEPCION	230	0	33	131	5	0	60	1	0
SAN PEDRO	646	0	86	243	234	0	79	4	0
CORDILLERA	176	0	19	99	58	0	0	0	0
GUAIRA	152	0	0	69	52	31	0	0	0
CAAGUAZU	501	0	257	178	66	0	0	0	0
CAAZAPA	109	0	66	43	0	0	0	0	0
ITAPUA	204	0	54	117	32	0	0	1	0
MISIONES	94	0	0	93	1	0	0	0	0
PARAGUARI	294	0	46	207	28	13	0	0	0
ALTO PARANA	442	0	0	203	185	54	0	0	0
CENTRAL	984	0	306	510	129	0	39	0	0
ÑEEMBUCU	230	0	0	230	0	0	0	0	0
AMAMBAY	220	0	0	47	73	0	100	0	0
CANINDEYU	165	0	45	84	1	35	0	0	0
PTE. HAYES	353	0	117	0	51	58	69	58	0
BOQUERON	220	0	67	50	103	0	0	0	0
ALTO PARAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5.020	0	1.096	2.304	1.018	191	347	64	0

Arq. Nubia Coimán
Encargada de Despacho
DPT.
M.U.V.H.

Lic. Harold Gonzalez
M.U.V.H.

Arq. Nubia Coimán
Dirección de Supervisión de
Obras de FONAVIS, FONCOOP y
Créditos Hipotecarios - MUVH