

FORMULARIO: P02

1) COD. DPTO.	2) UBICACIÓN		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASIENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) No. de Llamado o Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIN F. NIGRAL 2021		11) META INCLUIR AÑOS FUTUROS	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	VIVIENDAS EN PROYECTO	14) A INICIAR	15) PARALIZADAS	16) RESERVIDAS	17) ANULADAS	18) AVANCE % DE LAS OBRAS	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA INFORME	21) NRO DE LICITACION	22) OBSERVACIONES	
	Zona	X								Y	Normal														PCD
2	21 J	493420	7397991	SAN PEDRO	San Pedro del Ycaamanúju	San Pedro del Ycaamanúju					0	0	44	0	0	0	0	44	0	0.00%	Finalizado		019-11	Comenzado el llamado 019-11 adjudicado a Cidrepar Ingeniería S.A. Se está construyendo y las 44 viviendas serán ejecutadas por un nuevo llamado.	
4	21 J	573682	7167528	GUARÁ	Municipio Jose Troche	Terminación Troche	A Lictar				48	2	0	0	50	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto			En proceso de revisión de contrato para posterior llamado a licitación de terminación de viviendas.	
4	21 J	551394	7166937	GUARÁ	Itubé	Itubé	AGROMANUSINOS Y MAQUINAS	003/11	1463	8/31/11	48	2	0	0	0	0	0	50	0	88.81%	Finalizado		003/11		
5	21 J	558795	7163995	CAAGUAZU	Cnel Ovelo	Calle Hoyo 2 - Cnel Ovelo	CONSTRUCCIONES M.Y.M.	019/11	692	5/19/12	0	0	60	0	0	0	0	60	0	55.89%	Finalizado		019/11		
5	21 J	555050	7166393	CAAGUAZU	Cnel Ovelo	3 Bloques de 8 departamentos - Cnel Ovelo	CONSTRUCTORA FORTALEZA	009/14	2599	12/17/14	0	0	24	0	0	0	0	24	0	26.49%	Finalizado		009/14	Resolución de Recepción de Contrato N° 226 de fecha 23 de febrero del 2021.	
10	21 J	731511	7160390	ALTO PARANA	Ciudad del Este	Ciudad del Este - km 10 Acaary	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	003/11	1463	6/3/11	0	0	150	0	0	0	0	150	0	65.32%	Finalizado		003/11		
11	21 J	458541	7195604	CENTRAL	Capitán	2 Bloques de 37 Departamentos Ciudad	YATTA S.A	007/16	2885	12/21/16	24	0	0	0	0	0	24	0	0	71.19%	Finalizado		007/16		
11	21 J	445725	7269729	CENTRAL	Mariano Roque Alonso	Terminación de 2 torres de 43 departamentos - Compañía MIRA	A Lictar		0		0	0	93	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto			En proceso ajuste de proyecto ejecutivo para elaborar el llamado a licitación.	
11	21 J	481884	7193482	CENTRAL	Ila	Ila - B' Caaguazú	C3 INGENIERIA S.A.	004/10	0		0	0	22	0	0	0	22	0	56.00%	Finalizado		004/10	En proceso de llamado a licitación para terminación de viviendas.		
11	21 J	446995	7215046	CENTRAL	Mariano Roque Alonso	Dique M.R. Alonso (Barrio Pindol)	ING ENRIQUE PARISI	014/11	2885	12/27/11	0	0	30	0	0	0	0	30	0	37.00%	Finalizado		014/11	En proceso de llamado a licitación para terminación de viviendas.	
11	21 J	446998	7215115	CENTRAL	Mariano Roque Alonso	Barrio Pindol - M.R. Alonso	CONSTRUCTORA TECNOLÓGICA S.R.L. - COFER S.R.L.	019/11	658	5/7/12	0	0	60	0	0	0	0	60	0	17.13%	Finalizado		019/11	Resolución de Recepción de Contrato N° 1899 de fecha 14 de agosto del 2019	
11	21 J	451453	7215047	CENTRAL	Limpio	Bloque de 8 departamentos - Limpio	MULTIOBRAS S.R.L.	017/12	2815	11/26/12	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0.00%	Finalizado		017/12	Resolución de Recepción de Contrato N° 504 de fecha 14 de agosto del 2019	
11	21 J	459581	7269394	CENTRAL	Liqué	Terminación de 14 departamentos - Edif. Celsa Serrati - Liqué	ING. JULIO ANTONIO GALIANO MOKAN	013/12	2816	11/26/12	14	0	0	14	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado		013/12		
11	21 J	459817	7230793	CENTRAL	Limpio	Bloque de 8 departamentos - Limpio	ARG. HUGO ALCIDES SANABRIA CANTERO	014/12	2737	12/6/12	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0.00%	Finalizado		014/12	Resolución de Recepción de Contrato N° 504 de fecha 14 de agosto del 2019	
11	21 J	445725	7269729	CENTRAL	Mariano Roque Alonso	Construcción de Infraestructura y Equipamiento para el Barrio Pindol - Mariano Roque Alonso	CONSORCIO DEFENSORES DEL CHACO	001-19	1270	7/19/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.20%	En Ejecución		001-19		
11	21 J	451770	7268115	CENTRAL	Liqué	Bloque de 12 departamentos en Ykás - Liqué	A Lictar		0		0	0	12	0	12	0	0	0	0.00%	En Proyecto					
11	21 J	453998	7267255	CENTRAL	Liqué	Bloque de 12 departamentos en Cañada Guay - Liqué	A Lictar		0		0	0	12	0	12	0	0	0	0.00%	En Proyecto					
11	21 J	451182	7269378	CENTRAL	Liqué	Bloque de 9 departamentos en Maki - Liqué	A Lictar		0		0	0	9	0	9	0	0	0	0.00%	En Proyecto					
12	21 J	371668	7057538	NEEMBUCU	Pilar	Terminación Pilar	A Lictar		0		48	2	0	0	50	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto				
12	21 J	387098	7162482	NEEMBUCU	Abeiré	Terminación Abeiré	A Lictar		0		31	1	0	0	32	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto				
											280		532	14	0	318	0	238	242	0					

**Ing. Ana Aguilar**  
 Encargada de Despacho  
 DOT  
 MUVH

**Arg. Daniel L. Emery**  
 Director de Ejecución y Control  
 de Obras Licitadas  
 MUVH

**Ing. Gabriela Ferra Serrato**  
 Jefa Int. Dpto. de Documentación  
 de Obras Licitadas  
 M.U.V.H.