

1) COD. DPTO.	2) UBICACIÓN		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASIENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Resolución de Adjudicación	8) Fecha de resolución de adjudicación	9) META INICIAL 2020	10) META INCLUIDAS	11) CANTIDAD DE AVANCES CUMPLIDAS	12) CANTIDAD DE EJECUCIONES EN EJECUCIÓN	13) A INICIAR	14) PARALIZADAS	15) RESUMIDAS	16) AMPLIADAS	17) AVANCE % DEL PROYECTO	18) ESTADO DE LAS OBRAS	19) FECHA DE INICIO	20) NRO DE LICITACIÓN	21) OBSERVACIONES
	Zona	X																			
1	21 J	549300	7462311	CONCEPCION	Vy/Yau	Terminación - Vy/Yau	1802	16/10/2019	20	0	20	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	12/03/2020	00419	En fecha 13/05/2020 se emite Acta de Recepción Provisional.
2	21 K	464633	7384975	SAN PEDRO	San Pedro Yapano del Yapano	Terminación - Acápe - Puerto Yapano, San Pedro	1802	16/10/2019	36	0	36	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	13/05/2020	00419	En fecha 13/05/2020 se emite Acta de Recepción Provisional.
5	21 J	635333	7327774	CAAGUAZU	San Juanin	Terminación - San Juanin - San Juanin	1015	7/6/2019	0	10	10	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	20/01/2020	00219	En fecha 25/05/2020 se emite Acta de Recepción Provisional.
5	21 J	643396	7183546	CAAGUAZU	Dr. J. Bolognini	Terminación - Caaguazu - Nueva Esperanza	1015	7/6/2019	0	12	12	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	20/01/2020	00219	En fecha 25/05/2020 se emite Acta de Recepción Provisional.
5	21 J	599596	7191194	CAAGUAZU	Caaguazu	Lote 3 Joyca-Caaguazu	2699	4/12/2012	0	25	0	0	0	0	25	0	2.76%	Rescindido	09/02/2016	00912	Resolución N° 1739 de fecha 25 de julio del 2016.
10	21 J	718279	7223406	ALTO PARIAMA	Muaracay	Terminación - Asentamiento Kito	1802	16/10/2019	0	20	20	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	27/05/2020	00419	Se emite Orden de Ejecución N° 03 que aprueba programa debido a eventos compensables naturaleza química (fidelidades químicas y consecuentes) otorgando 26 días.
10	21 J	707014	7277752	ALTO PARIAMA	Minga Paa	Terminación - Arroyo Guazu	1802	16/10/2019	0	20	20	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	27/05/2020	00419	Se emite Orden de Ejecución N° 03 que aprueba programa debido a eventos compensables naturaleza química (fidelidades químicas y consecuentes) otorgando 26 días.
10	21 J	735835	7167119	ALTO PARIAMA	Presidente Franco	Terminación - Puerto Cue - N. Esperanza	1802	16/10/2019	0	20	20	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	27/05/2020	00419	Se emite Orden de Ejecución N° 02 que ordena el inicio de las obras compensables y consecuentes de termino 1 to.
10	21 J	693594	7171801	ALTO PARIAMA	Ygazu	Terminación - Remanso Tero	1802	16/10/2019	0	25	0	0	0	25	0	0	0.00%	Paralizado		00419	Resolución por Resolución N° 1740 de fecha 2 de julio del 2016.
11	21 J	446775	7213784	CENTRAL	Maiano Roque Asozo	Comunidad Mada - MR Asozo	2954	28/12/2012	0	65	0	0	0	0	65	0	0.00%	Rescindido		02212	Resolución por Resolución N° 1740 de fecha 2 de julio del 2016.
14	21 J	680820	7315414	CANINDEYU	Cecupis Chisil	Terminación - Kos Pajulu Pay - Biazec Koe	1015	7/6/2019	0	7	7	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	03/02/2020	00219	En fecha 01-04-2020 se emite Acta de Recepción Provisional.
14	21 J	619161	7263574	CANINDEYU	Vay Cayi	Terminación - Kiri Pay Alukava - Aha Guaral	1015	7/6/2019	0	20	20	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	03/02/2020	00219	En fecha 01-04-2020 se emite Acta de Recepción Provisional.
15	21 J	443236	7285956	PTE. HAVES	Benjamin Aceval	Terminación - San Francisco - Benjamin Aceval	0	16/11/2011	0	30	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto		01111	Según Informe de las Acs Diana Lamas y E González OX.
15	20 K	746811	7390285	PTE. HAVES	The Eshban Marinez	Terminación - Caciques Smp 2 de la Palta	0	16/11/2011	0	18	0	0	0	18	0	0	0.00%	Rescindido	21/01/2017	01111	En proceso de llamado a Licitación para termino de viviendas.
15	21 K	353274	7472919	PTE. HAVES	Via Hayes	Campo Largo	2239	16/11/2011	0	20	0	0	0	20	0	0	12.71%	Rescindido		01111	En proceso de llamado a Licitación para termino de viviendas.
15	21 K	188890	7473784	PTE. HAVES	Via Hayes	La Esperanza	2239	16/11/2011	0	66	0	0	0	66	0	0	0.00%	Rescindido		01111	En proceso de llamado a Licitación para termino de viviendas.
15	21 J	435868	7213497	PTE. HAVES	Via Hayes	Quemakel	2239	16/11/2011	0	30	0	0	0	30	0	0	5.17%	Rescindido	20/04/2018	01111	En proceso de llamado a Licitación para termino de viviendas.
15	21 K	241544	7454243	PTE. HAVES	Via Hayes	Terral	2239	16/11/2011	0	28	0	0	0	28	0	0	6.53%	Rescindido	21/04/2018	01111	En proceso de llamado a Licitación para termino de viviendas.
15	20 K	727587	7396895	PTE. HAVES	The Eshban Marinez	Fishi - San Leonardo	2239	16/11/2011	0	30	0	0	0	30	0	0	0.00%	Rescindido		01111	Según M.O.E.D 090-12 Adjunto a la Resolución Resolución 159 segunda parte, se informa que la obra se ejecutará.
15	21 K	284252	7459227	PTE. HAVES	Puerto Princeso	Terminación - Tiquimu Chasay	1015	7/6/2019	10	0	10	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	13/05/2020	00219	En fecha 13/05/2020 se emite Acta de Recepción Provisional.
15	21 K	342469	7473103	PTE. HAVES	Puerto Princeso	Terminación - Keroa Guazu	1015	7/6/2019	10	0	10	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	13/05/2020	00219	En fecha 13/05/2020 se emite Acta de Recepción Provisional.
15	21 K	34915	7472288	PTE. HAVES	Puerto Princeso	Terminación - Cacha I	1015	7/6/2019	15	0	15	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	13/05/2020	00219	En fecha 13/05/2020 se emite Acta de Recepción Provisional.
15	21 K	347331	7468976	PTE. HAVES	Puerto Princeso	Terminación - Cacha 24	1015	7/6/2019	15	0	15	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	13/05/2020	00219	En fecha 13/05/2020 se emite Acta de Recepción Provisional.
15	21 K	297300	7462559	PTE. HAVES	Puerto Princeso	Terminación - Quanan - La Palta	1015	7/6/2019	10	0	10	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	13/05/2020	00219	En fecha 13/05/2020 se emite Acta de Recepción Provisional.
15	21 K	337667	7473103	PTE. HAVES	Puerto Princeso	Terminación - Las Flores La Palta	1015	7/6/2019	20	0	20	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	13/05/2020	00219	En fecha 13/05/2020 se emite Acta de Recepción Provisional.
15	21 K	345217	7470286	PTE. HAVES	Puerto Princeso	Terminación - La Leona - La Palta	1015	7/6/2019	20	0	20	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	13/05/2020	00219	En fecha 13/05/2020 se emite Acta de Recepción Provisional.
15	21 K	287282	7459879	PTE. HAVES	Puerto Princeso	Terminación - Niporen - La Palta	1015	7/6/2019	10	0	10	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	13/05/2020	00219	En fecha 13/05/2020 se emite Acta de Recepción Provisional.
15	21 K	339177	7476224	PTE. HAVES	Puerto Princeso	Terminación - Pacencia	1015	7/6/2019	15	0	15	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	13/05/2020	00219	En fecha 13/05/2020 se emite Acta de Recepción Provisional.

Ing. CIARRO DOZO

Ing. M. Gabriela S. Pérez

Ing. M. Gabriela S. Pérez

Panama de la

FORMULARIO: P02

Nombre del Programa / Proyecto: Pueblos Originarios
Fecha/Hora: 03/06/20 10:17:05

1) COD. DPTO.	2) UBICACIÓN		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Resolución de Adjudicación	8) Fecha de resolución de adjudicación	9) META INICIAL 2020	10) META INCLUIDOS FUJOS	11) CANTIDAD DE VENTANAS CUMPLIDAS	12) CANTIDAD DE VENTANAS EN EJECUCIÓN	13) A PARALIZADAS	14) PARALIZADAS	15) RESCINDIDAS	16) RESCINDIDAS	17) AVANCE % DEL PROYECTO	18) ESTADO DE LAS OBRAS	19) FECHA INFORME	20) NRO DE LICITACION	21) OBSERVACIONES
	Zona	X																			
15	21K	390351	PIE HAYES	Puerto Piuasco	Terminación - Cuyricho La Paila	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	1015	7/6/2019	20	0	20	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	13/05/2020	0027/19	En fecha 13/05/2020 se emite Acta de Recepción.
15	21K	211537	PIE HAYES	Ter. La Paila	Terminación - Jilco	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	1015	7/6/2019	0	30	30	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	13/05/2020	0027/19	En fecha 13/05/2020 se emite Acta de Recepción.
16	20K	749509	BOQUERON	Mañ. Esgranda	Terminación - Sana Teeeta - Mañ. Esgranda	DECO S.R.L.	1802	16/10/2019	20	0	20	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	25/02/2020	004/19	En fecha 30-03-2020 se emite Acta de Recepción de la Obra.
17	21K	377113	ALTO PARAGUAY	Baha Negra	Puerto Casabo	J.R. Construcción	1161	14/6/2011	0	16	0	0	0	0	16	0	0.00%	Rescindido		003/11	Rescindido por Resolución N° 2307 de fecha 2 de octubre de 2019
17	21K	378545	ALTO PARAGUAY	Baha Negra	Puerto Diana	J.R. Construcción	1161	14/6/2011	0	20	0	0	0	0	20	0	0.00%	Rescindido	31/10/2019	003/11	Según Informe de Cuenta Final de las Act. de Licitación y Estata Conceder 0%
17	21K	384143	ALTO PARAGUAY	Baha Negra	Puerto Helena	J.R. Construcción	1161	14/6/2011	0	10	0	0	0	0	10	0	0.00%	Rescindido	27/10/2019	003/11	Según Informe del Aq. Fermín Jau. 0%
17	21K	409330	ALTO PARAGUAY	Puerto Campo	Sana Teeeta - Puerto Campo	LUCIO GERMAN CABANIAS	2239	16/11/2011	0	20	0	0	0	0	0	0	0.00%	Rescindido		01/11/11	Resolución de Rescisión de Contrato N° 130 fecha 25 de Mayo del 2019.
									221	554	380	0	0	25	348	0					

FIRMAS
DIRECTORA GENERAL
Ing. Gabriela Cardozo
D.G.TE.-M.U.V.H.

RESPONSABLE DEL CONTROL DE DATOS
Art. Eribon Cusima
Jefe Inventario del Dpto. de Fiscalización y Supervisión M.U.V.H.

RESPONSABLE CARGA DE DATOS
Ing. M. Gabriela Sovera
Jefa Int. Dpto. de Documentaciones de Obras Licitadas M.U.V.H.

OBS: Meta a incluir en el presupuesto de actividades a ser incluidas en otros formatos conforme a disponibilidad presupuestaria.