

1) COD. DPTO.	2) UBICACIÓN		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Resolución de Adjudicación	8) Fecha de resolución de adjudicación	9) META INICIAL 2020	10) META INCLUIR AÑOS FUTUROS	11) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	13) A INICIAR	14) PARALIZADAS	15) RESUMIDAS	16) ANULADAS	17) AVANCE % DEL PROYECTO	18) ESTADO DE LAS OBRAS	19) FECHA DE INFORME	20) NRO DE LICITACIÓN	21) OBSERVACIONES
	Zona	X																			
1	21 J	549700	7460311	CONCEPCION	Yby Yau	RIITER	1802	16/10/2019	20	0	20	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	12/03/2020	004/19	En fecha 13/05/2020 se emite Acta de Recepción Provisoria
2	21 K	464093	7346475	SAN PEDRO	San Pedro del Ycauanobytú	RIITER CONSTRUCCIONES SRL	1802	16/10/2019	36	0	36	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	13/05/2020	004/19	En fecha 13/05/2020 se emite Acta de Recepción Provisoria
5	21 J	635933	7322774	CAAGUAZU	San Joaquín	ING. MARIO IBARROLA ADOBRADO	1015	7/6/2019	0	10	10	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	20/01/2020	002-19	En fecha 25/05/2020 se emite Acta de Recepción DEFINITIVA
5	21 J	643396	7182545	CAAGUAZU	Dr. J. Eulogio Estigarribia	ING. MARIO IBARROLA ADOBRADO	1015	7/6/2019	0	12	12	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	20/01/2020	002/19	En fecha 25/05/2020 se emite Acta de Recepción DEFINITIVA
5	21 J	599998	7191194	CAAGUAZU	Caaguazú	VIGA CONSTRUCCIONES	2699	4/12/2012	0	25	0	0	0	0	25	0	2,76%	Resendido	06/09/2016	009/12	Resolución N° 1739 de fecha 25 de Julio del 2018
10	21 J	718279	723406	ALTO PARANA	Mbaracayú	ARQUITECTONICA S R.L	1802	16/10/2019	0	20	20	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	27/05/2020	004/19	Se emite Orden de Ejecución N° 03 que aprueba póliza de seguro de responsabilidad civil de naturaleza climática (Indicaciones climáticas y sus consecuencias) otorgando 26 días.
10	21 J	707014	7277752	ALTO PARANA	Minga Porá	ARQUITECTONICA S R.L	1802	16/10/2019	0	12	0	0	12	0	0	0	0,00%	A iniciar		004/19	Según Comisión Modificadora N°1 y Resolución N° 367 de fecha 20/04/2020 se emite Acta de cambio de asentamiento solicitado por la empresa contratista (relacionado las 25 viviendas de la Comunidad de Remanso Toro del Distrito de Colonia Yguzú, 12 viviendas en la Comunidad de Arroyo Guazú del Distrito de Minga Porá y 13 viviendas en la Comunidad de Puerto Cue Presidente Franco.
10	21 J	707014	7277752	ALTO PARANA	Minga Porá	ARQUITECTONICA S R.L	1802	16/10/2019	0	20	20	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	27/05/2020	004/19	Se emite Orden de Ejecución N° 03 que aprueba póliza de seguro de responsabilidad civil de naturaleza climática (Indicaciones climáticas y sus consecuencias) otorgando 26 días.
10	21 J	735935	7167119	ALTO PARANA	Presidente Franco	ARQUITECTONICA S R.L	1802	16/10/2019	0	13	0	0	13	0	0	0	0,00%	A iniciar		004/19	Se emite Orden de Ejecución N° 03 que aprueba póliza de seguro de responsabilidad civil de naturaleza climática (Indicaciones climáticas y sus consecuencias) otorgando 26 días.
10	21 J	735935	7167119	ALTO PARANA	Presidente Franco	ARQUITECTONICA S R.L	1802	16/10/2019	0	20	20	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	27/05/2020	004/19	Se emite Orden de Ejecución N° 03 que aprueba póliza de seguro de responsabilidad civil de naturaleza climática (Indicaciones climáticas y sus consecuencias) otorgando 26 días.
10	21 J	693594	7171801	ALTO PARANA	Yguzú	ARQUITECTONICA S R.L	1802	16/10/2019	0	25	0	0	0	0	25	0	0,00%	Anulada		004/19	Resendido por Resolución N° 1740 de fecha 25 de Julio del 2018
11	21 J	446775	7231784	CENTRAL	Marilano Roque Alonso	MARGEN CONSTRUCTORA S.A.	2554	28/12/2012	0	65	0	0	0	0	65	0	0,00%	Resendido		022/12	Resendido por Resolución N° 1740 de fecha 25 de Julio del 2018
14	21 J	680820	7315414	CANINDEYU	Corpus Christi	DECO S.R.L	1015	7/6/2019	0	7	7	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	03/02/2020	002/19	En fecha 01-04-2020 se emite Acta de Recepción Definitiva
14	21 J	619161	7233674	CANINDEYU	Ysay Cally	DECO S.R.L	1015	7/6/2019	0	20	20	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	03/02/2020	002/19	En fecha 01-04-2020 se emite Acta de Recepción Definitiva
15	21 J	443236	7239505	PTE. HAVES	Benjamin Aceval	A Ecliar	0		0	30	0	0	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto			Según Informe de las Arq. Diana Lamus y Estela González 0%
15	20 K	746811	7302955	PTE. HAVES	Te. Esteban Martínez	A Ecliar	0		0	12	0	0	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto			Según Informe de las Arq. Diana Lamus y Estela González 0%
15	21 K	353274	7473919	PTE. HAVES	Puerto Pirasco	Lepo	2239	16/11/2011	0	18	0	0	0	0	18	0	0,00%	Resendido		011/11	En proceso de llamado a Licitación para terminación de viviendas
15	21 K	198980	7473784	PTE. HAVES	Vila Hayes	Lepo	2239	16/11/2011	0	20	0	0	0	0	20	0	12,71%	Resendido		011/11	En proceso de llamado a Licitación para terminación de viviendas
15	21 K	325161	7346836	PTE. HAVES	Vila Hayes	Lepo	2239	16/11/2011	0	66	0	0	0	0	66	0	0,00%	Resendido		011/11	Por Resolución N° 1551/13 de fecha 23 de enero del 2013, se rescinde el Contrato por mutuo acuerdo

Ing. AUDIA CARDOZO  
G.E.TE.-M.U.V.H.

de Abogado del Dpto. de Fiscalización  
y Supervisión  
M.U.V.H.

Jug. M. Gabriela Jovera Jovera  
Jefa Int. Dpto. de Documentaciones  
de Obras Licitadas  
M.U.V.H.



GOBIERNO NACIONAL  
AVANCES 2020

Nombre del Programa / Proyecto: Pueblos Originarios  
Fecha/Hora: 03/07/20 14:26:20

Paraguay  
de la gente

FORMULARIO: P02

1) COD. DPTO.	2) UBICACIÓN		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASESAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Resolución de Adjudicación	8) Fecha de resolución de adjudicación	9) META INICIAL 2020	10) META A INCLUIR AÑOS FUTUROS	11) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	13) A INICIAR	14) PARALIZADAS	15) RESPONDIDAS	16) ANULADAS	17) AVANCE % DEL PROYECTO	18) ESTADO DE LAS OBRAS	19) FECHA DE INFORME	20) NRO DE LICITACIÓN	21) OBSERVACIONES	
	Zona	X																				Y
15	21 J	43808	7213497	PTE. HAVES	Via Hayes	Quemkvet	Lepo	2239	16/11/2011	0	30	0	0	0	0	0	0	54,7%	Resendido	20/04/2018	011/11	En proceso de llamado a Licitación para la terminación de viviendas.
15	21 K	241544	7454243	PTE. HAVES	Via Hayes	Terenal	Lepo	2239	16/11/2011	0	28	0	0	0	28	0	0	8,43%	Resendido	21/04/2018	011/11	En proceso de llamado a Licitación para la terminación de viviendas.
15	20 K	727587	7368995	PTE. HAVES	Tte. Eusebio Martínez	Fisher - San Leonardo	Lepo	2239	16/11/2011	0	30	0	0	0	30	0	0	0,00%	Resendido		011/11	Según M.D.E.O. 090-12 Adjunto a la Resolución de Resolución 156 segunda parte, se informa que la obra no fue ejecutada
15	21 K	294252	7459927	PTE. HAVES	Puerto Pirassco	Terminación - Tajamar Cabayu	RITTER S.R.L.	1015	7/6/2019	10	0	10	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	13/05/2020	002/19	En fecha 13/05/2020 se emite Acta de Recepción Provisoria.
15	21 K	342699	7473103	PTE. HAVES	Puerto Pirassco	Terminación - Karoa Gazu	RITTER S.R.L.	1015	7/6/2019	10	0	10	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	13/05/2020	002/19	En fecha 13/05/2020 se emite Acta de Recepción Provisoria.
15	21 K	344915	7472298	PTE. HAVES	Puerto Pirassco	Terminación - Caroa I	RITTER S.R.L.	1015	7/6/2019	15	0	15	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	13/05/2020	002/19	En fecha 13/05/2020 se emite Acta de Recepción Provisoria.
15	21 K	343231	7469976	PTE. HAVES	Puerto Pirassco	Terminación - Colonia 24	RITTER S.R.L.	1015	7/6/2019	15	0	15	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	13/05/2020	002/19	En fecha 13/05/2020 se emite Acta de Recepción Provisoria.
15	21 K	297200	7462559	PTE. HAVES	Puerto Pirassco	Terminación - Quenatan - La Palina	RITTER S.R.L.	1015	7/6/2019	10	0	10	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	13/05/2020	002/19	En fecha 13/05/2020 se emite Acta de Recepción Provisoria.
15	21 K	337667	7473103	PTE. HAVES	Puerto Pirassco	Terminación - Las Flores - La Palina	RITTER S.R.L.	1015	7/6/2019	20	0	20	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	13/05/2020	002/19	En fecha 13/05/2020 se emite Acta de Recepción Provisoria.
15	21 K	345217	7470285	PTE. HAVES	Puerto Pirassco	Terminación - La Leona - La Palina	RITTER S.R.L.	1015	7/6/2019	20	0	20	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	13/05/2020	002/19	En fecha 13/05/2020 se emite Acta de Recepción Provisoria.
15	21 K	287282	7459979	PTE. HAVES	Puerto Pirassco	Terminación - Nipoxan - La Palina	RITTER S.R.L.	1015	7/6/2019	10	0	10	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	13/05/2020	002/19	En fecha 13/05/2020 se emite Acta de Recepción Provisoria.
15	21 K	339177	7476224	PTE. HAVES	Puerto Pirassco	Terminación - Paciencia	RITTER S.R.L.	1015	7/6/2019	15	0	15	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	13/05/2020	002/19	En fecha 13/05/2020 se emite Acta de Recepción Provisoria.
15	21 K	350351	7471090	PTE. HAVES	Puerto Pirassco	Terminación - Carpintero - La Palina	RITTER S.R.L.	1015	7/6/2019	20	0	20	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	13/05/2020	002/19	En fecha 13/05/2020 se emite Acta de Recepción Provisoria.
15	21 K	211537	7497906	PTE. HAVES	Tte 1º Manuel Itala Fernández	Terminación - Jatico	RITTER S.R.L.	1015	7/6/2019	0	30	30	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	13/05/2020	002/19	En fecha 13/05/2020 se emite Acta de Recepción Provisoria.
16	20 K	745909	7561288	BOQUERON	Mecal Esigambia	Terminación - Santa Teresita	DECO S.R.L.	1802	7/6/2019	20	0	20	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	25/02/2020	004/19	En fecha 25/02/2020 se emite Acta de Recepción Provisoria.
17	21 K	377113	7773995	ALTO PARAGUAY	Bahia Negra	Puerto Cahallo	J.R. Constructora	1161	14/6/2011	0	16	0	0	0	16	0	0	0,00%	Resendido		003/11	Según Informe de Cuenta Final de las Aq. Diana de octubre de 2016
17	21 K	378545	7759976	ALTO PARAGUAY	Bahia Negra	Puerto Diana	J.R. Constructora	1161	14/6/2011	0	20	0	0	0	20	0	0	6,00%	Resendido	31/10/2018	003/11	Según Informe de Cuenta Final de las Aq. Diana de octubre de 2016
17	21 K	384143	7752436	ALTO PARAGUAY	Bahia Negra	Puerto Helena	J.R. Constructora	1161	14/6/2011	0	10	0	0	0	10	0	0	0,00%	Resendido	27/10/2016	003/11	Según Informe del Aq. Fermín Jour 07%
17	21 K	409330	7870976	ALTO PARAGUAY	Fuente Olimpo	Santa Teresita - Fuente Olimpo	LUCIO GERMAN CABRANOS	2239	16/11/2011	0	20	0	0	0	20	0	0	0,00%	Resendido		011/11	Según Informe de Recepción de Contrato N° 1308 de fecha 29 de julio del 2019.
									<b>221</b>	<b>579</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>348</b>	<b>25</b>						

FIRMAS  
DIRECTOR GENERAL  
**CLAUDIA CARDOZO**  
D.G.T.E. - M.U.V.H.

RESPONSABLE DEL CONTROL DE DATOS  
**Diego Chevas**

RESPONSABLE CARGA DE DATOS  
**Yolanda Torres**

Diego Chevas  
Supervisión  
M.U.V.H.

Yolanda Torres  
Supervisión  
M.U.V.H.

OBS.: Metas a incluir Años Futuros, corresponden a metas productivas a ser incluidas en años futuros, conforme a disponibilidad presupuestaria.