



Avances 2020
Nombre del Programa / Proyecto: Pueblos Originarios
Fecha/Hora: 29/07/20 14:09:32

FORMULARIO: P02

Table with columns: 1) COD. DPTO., 2) UBICACIÓN, 3) DEPARTAMENTO, 4) DISTRITO, 5) PROYECTO O ASESIAMIENTO, 6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA, 7) Resolución de Adjudicación, 8) Fecha de resolución de adjudicación, 9) META INICIAL 2020, 10) META A INCLUIR ANOS FUTUROS, 11) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS EN EJECUCIÓN, 12) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN, 13) A INICIAR, 14) PARALIZADAS, 15) RESCINDIDAS, 16) ANULADAS, 17) AVANCE % DEL PROYECTO, 18) ESTADO DE LAS OBRAS, 19) FECHA DE INFORME, 20) NRO DE LICITACIÓN, 21) OBSERVACIONES.

Ing. M. Cardozo
Jefe Int. Dpto. de Documentación
Ing. C. Cardozo
Interno del Dpto. de Fiscalización





GOBIERNO NACIONAL  
Avances 2020

Paraguay de la gente

Nombre del Programa / Proyecto: Pueblos Originarios

Fecha/Hora: 29/07/20 14:05:32

FORMULARIO: P02

1) COD. DFTO.	2) UBICACIÓN		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SATO EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Resolución de adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	9) META INICIAL 2020	10) META A INCLUIR AEROS FUTUROS	11) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS EN EJECUCIÓN	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	13) A INICIAR	14) PARALIZADAS	15) RESCINDIDAS	16) ANULADAS	17) AVANCE AL DEL PROYECTO	18) ESTADO DE LAS OBRAS	19) FECHA DE INFORME	20) NRO DE LICITACIÓN	21) OBSERVACIONES
	Zona	X																			
15	21K	287262	7459979	PTE. HAYES	Puerto Pirasco	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L	1015	7/6/2019	10	0	10	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	13/05/2020	002/19	En fecha 20/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.
15	21K	339177	7476224	PTE. HAYES	Puerto Pirasco	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L	1015	7/6/2019	15	0	15	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	13/05/2020	002/19	En fecha 20/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.
15	21K	350351	7471090	PTE. HAYES	Puerto Pirasco	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L	1015	7/6/2019	20	0	20	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	13/05/2020	002/19	En fecha 20/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.
15	21 K	211537	7497996	PTE. HAYES	Tta. 1º Manual Itala Fernández	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L	1015	7/6/2019	0	30	30	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	13/05/2020	002/19	En fecha 20/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.
16	20 K	749509	7561286	BOQUERON	Mcal. Estigarribá	DECO S.R.L.	1842		20	0	20	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	25/02/2020	004/19	En fecha 30-03-2020 se emite Acta de Recepción Definitiva de la Obra.
17	21 K	377113	7773095	ALTO PARAGUAY	Bahía Negra	J.R. Constructora	1161	14/6/2011	0	16	0	0	0	0	16	0	0,00%	Rescindido		003/11	Rescindido por Resolución N° 2307 de fecha 28 de octubre de 2015
17	21 K	378545	7758978	ALTO PARAGUAY	Bahía Negra	J.R. Constructora	1161	14/6/2011	0	20	0	0	0	0	20	0	0,00%	Rescindido	31/10/2018	003/11	Según informe de Cuenta Final de las Arq. Diana Lamas y Estela González. 6%
17	21 K	384143	7752436	ALTO PARAGUAY	Bahía Negra	J.R. Constructora	1161	14/6/2011	0	10	0	0	0	0	10	0	0,00%	Rescindido	27/10/2016	003/11	Según informe del Arq. Fermín Joo. 0%
17	21K	405930	7670976	ALTO PARAGUAY	Fuerte Olimpo	LUCIO GERMAN CABAÑAS	2239	16/11/2011	0	20	0	0	0	0	20	0	0,00%	Rescindido		01/1/11	Resolución de Rescisión de Contrato N° 1308 de fecha 25 de Julio del 2019.
									221	554	360	0	25	0	390	0					

Ing. CLAUDIO PARDOZO  
DIRECTOR GENERAL - M.U.V.H.

Arg. Rubén Cuevas  
Jefe Interino del Dpto. de Fiscalización y Supervisión  
M.U.V.H.

Ing. M. Gabriela Torres Torres  
Jefa Int. Dpto. de Documentaciones de Obras Licitadas  
M.U.V.H.

OBS.: Metas a Incluir Años Futuros, corresponden a metas productivas a ser incluidas en años futuros conforme a disponibilidad presupuestaria.