

FORMULARIO: P02

1) COD. DPTO.	2) UBICACION		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASESAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Nro. de Licitación o Adjudicación	8) Resolución de adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2020	11) META SIAF INCLUIR ANOS FUTUROS	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CUMPLADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) A INICIAR	15) PARALIZADAS	16) RESCINDIDAS	17) ANULADAS	18) AVANCE % PROYECTO	19) ESTADO DE OBRAS	20) FECHA DE INFORME	21) NRO DE LICITACION	22) OBSERVACIONES
	Zona	X																				
1	21J	549700	7460311	CONCEPCION	Yvy Yau	RIITER SRL	004/19	1802	10/16/19	20	0	20	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	12/05/2020	004/19	En fecha 27/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.
2	21K	464093	7384975	SAN PEDRO	San Pedro del Ycuamanduy	RIITER CONSTRUCCIONES SRL	004/19	1802	10/16/19	36	0	36	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	13/05/2020	004/19	En fecha 27/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.
5	21J	633933	7323774	CAAGUAZU	San Joaquín	ING. MAURO IBARROLA ADORNO	002-19	1015	6/7/19	10	10	10	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	20/01/2020	002-19	En fecha 25/05/2020 se emite Acta de Recepción DEFINITIVA.
5	21J	643366	7182545	CAAGUAZU	D. J. Eudocio Esquivel	ING. MAURO IBARROLA ADORNO	002/19	1015	6/7/19	12	12	12	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	20/01/2020	002/19	En fecha 25/05/2020 se emite Acta de Recepción DEFINITIVA.
5	21J	599966	7191194	CAAGUAZU	Caguazú	VIGA CONSTRUCCIONES	009/12	2899	12/4/12	25	0	0	0	0	0	25	0	2.78%	Rescindido	06/08/2016	009/12	Resolución N° 1239 de fecha 25 de julio del 2018.
10	21J	718279	7223406	ALTO PARANA	Mbaracayú	ARQUITECTONICA S.R.L.	004/19	1802	10/16/19	0	20	20	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	27/05/2020	004/19	Se emite Orden de Ejecución N° 03 que apunta prórroga debido a eventos compensables de naturaleza climática (inclemencias climáticas y sus consecuencias) otorgando 28 días.
10	21J	707014	7277752	ALTO PARANA	Minga Porá	ARQUITECTONICA S.R.L.	004/19	1802	10/16/19	0	20	20	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	27/05/2020	004/19	Se emite Orden de Ejecución N° 03 que apunta prórroga debido a eventos compensables de naturaleza climática (inclemencias climáticas y sus consecuencias) otorgando 28 días.
10	21J	735835	7167719	ALTO PARANA	Presidente Franco	ARQUITECTONICA S.R.L.	004/19	1802	10/16/19	0	20	20	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	27/05/2020	004/19	Se emite Orden de Ejecución N° 03 que apunta prórroga debido a eventos compensables de naturaleza climática (inclemencias climáticas y sus consecuencias) otorgando 28 días.
10	21J	707014	7277752	ALTO PARANA	Minga Porá	ARQUITECTONICA S.R.L.	004/19	1802	10/16/19	0	12	0	0	12	0	0	0	0.00%	Iniciar		004/19	Según Convenio Modificación N° 1 y Resolución N° 382 de fecha 20-04-2020 se contempla el cambio de asentamiento solicitado por la empresa contratista, reubicando las 25 viviendas de la Comunidad del Remanso Toro del Distrito de Colonia Ygarazú, 12 viviendas en la Comunidad de Arroyo Guazú del Distrito de Minga Porá y 13 viviendas en la Comunidad de Puerto Cua Presidente Franco.
10	21J	735835	7167719	ALTO PARANA	Presidente Franco	ARQUITECTONICA S.R.L.	004/19	1802	10/16/19	13	0	0	13	0	0	0	0	46.53%	En Ejecución	7/9/2020	004/19	En fecha 06/07/2020 se emite Acta de Inicio de la Localidad de Puerto Cua.
11	21J	446775	7213784	CENTRAL	Mariano Roque Alonso	MARGEN CONSTRUCTORA S.A.	022/12	2954	12/28/12	65	65	0	0	0	0	65	0	0.00%	Rescindido		022/12	Rescindido por Resolución N° 1740 de fecha 25 de julio del 2018.
14	21J	680820	7315414	CANINDEYU	Corpus Christi	DECO S.R.L.	002/19	1015	6/7/19	7	7	7	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	02/02/2020	002/19	En fecha 01-04-2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.
14	21J	619161	7263674	CANINDEYU	Yasy Cary	DECO S.R.L.	002/19	1015	6/7/19	0	20	20	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	02/02/2020	002/19	En fecha 01-04-2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.
15	20K	746811	7390295	PTE. HAYES	Tte. Ezeaban Martínez	J.R. Constructora	003/11	1161	6/14/11	12	0	0	0	0	0	12	0	26.63%	Rescindido	10/10/2018	003/11	En proceso de llamado a Licitación para terminación de viviendas.
15	21J	443238	7236505	PTE. HAYES	Benjamín Aceval	CONSTRUCTORA DIVININO JESUS	005/12	1248	7/12/12	30	0	0	0	0	0	30	0	9.00%	Rescindido	09/04/2018	005/12	En proceso de llamado a Licitación para terminación de viviendas.
15	21K	353274	7473819	PTE. HAYES	Puerto Pinasco	Lepo	01/1/11	2239	11/16/11	18	18	0	0	0	0	18	0	0.00%	Rescindido		01/1/11	Según Informe de las Arq. Diana Lamas y Estela González: 0%.
15	21K	198890	7473784	PTE. HAYES	Villa Hayes	Lepo	01/1/11	2239	11/16/11	0	20	0	0	0	0	20	0	12.71%	Rescindido	21/01/2017	01/1/11	En proceso de llamado a Licitación para terminación de viviendas.
15	21K	325161	7346836	PTE. HAYES	Villa Hayes	Lepo	01/1/11	2239	11/16/11	66	0	0	0	0	0	66	0	0.00%	Rescindido		01/1/11	Por Resolución N° 1567/3 de fecha 23 de enero de 2013, se rescinde el Contrato por mutuo acuerdo.
15	21J	435608	7213497	PTE. HAYES	Villa Hayes	Lepo	01/1/11	2239	11/16/11	30	0	0	0	0	0	30	0	54.77%	Rescindido	20/04/2018	01/1/11	En proceso de llamado a Licitación para terminación de viviendas.
15	21K	241544	7454243	PTE. HAYES	Villa Hayes	Lepo	01/1/11	2239	11/16/11	28	0	0	0	0	0	28	0	8.43%	Rescindido	21/04/2018	01/1/11	En proceso de llamado a Licitación para terminación de viviendas.
15	20K	727987	7368895	PTE. HAYES	Tte. Ezeaban Martínez	Lepo	01/1/11	2239	11/16/11	0	30	0	0	0	0	30	0	0.00%	Rescindido		01/1/11	Según M.DECO 090-12 Adjunto a la Resolución de Rescisión 156 segunda parte, se informa que la obra no fue ejecutada.
15	21K	284252	7459927	PTE. HAYES	Puerto Pinasco	RIITER CONSTRUCCIONES S.R.L.	002/19	1015	6/7/19	0	0	10	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	13/05/2020	002/19	En fecha 20/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.
15	21K	342499	7473103	PTE. HAYES	Puerto Pinasco	RIITER CONSTRUCCIONES S.R.L.	002/19	1015	6/7/19	0	0	10	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	13/05/2020	002/19	En fecha 20/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.

Ing. CIARA ARBOZO  
DGO. PLANIFICACION URB.

Ing. M. GARCIA  
Jefe Int. Dpto. de Documentaciones  
de Obras Licitadas  
M.U.V.H.

Nombre del Programa / Proyecto: Puestos Originarios  
Fecha/Hora: 01/10/20 09:07:02

FORMULARIO: P02

1) COD DPTO.	2) UBICACION		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASESAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Nro. de Licitado o Adjudicación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2020	11) META SIAF INCLUIDA ANTES FUTUROS	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CUMPLIDAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) A INICIAR	15) PARALIZADAS	16) RESCINDIDAS	17) ANULADAS	18) AVANCE % DEL PROYECTO	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA DE INFORME	21) NRO DE LICITACION	22) OBSERVACIONES
	Zona	X																				
15	21 K	344915	7472298	PTE HAVES	Puerto Phasico	Terminación - Carra I	00219	1015	6/7/19	15	0	15	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	13/05/2020	00219	En fecha 20/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.
15	21K	347331	7468976	PTE HAVES	Puerto Phasico	Terminación - Colonia 24 - La Palia	00219	1015	6/7/19	15	0	15	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	13/05/2020	00219	En fecha 20/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.
15	21K	297300	7462559	PTE HAVES	Puerto Phasico	Terminación - Quenari - La Palia	00219	1015	6/7/19	10	0	10	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	13/05/2020	00219	En fecha 20/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.
15	21K	337697	7473103	PTE HAVES	Puerto Phasico	Terminación - Las Flores - La Palia	00219	1015	6/7/19	20	0	20	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	13/05/2020	00219	En fecha 20/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.
15	21K	345217	7470285	PTE HAVES	Puerto Phasico	Terminación - La Leona - La Palia	00219	1015	6/7/19	20	0	20	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	13/05/2020	00219	En fecha 20/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.
15	21K	287282	7459879	PTE HAVES	Puerto Phasico	Terminación - Napoxen - La Palia	00219	1015	6/7/19	10	0	10	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	13/05/2020	00219	En fecha 20/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.
15	21K	339177	7476224	PTE HAVES	Puerto Phasico	Terminación - Pasciada	00219	1015	6/7/19	15	0	15	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	13/05/2020	00219	En fecha 20/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.
15	21K	350351	7471090	PTE HAVES	Puerto Phasico	Terminación - Capricino - La Palia	00219	1015	6/7/19	20	0	20	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	13/05/2020	00219	En fecha 20/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.
15	21 K	211537	7497906	PTE HAVES	Tte 1º Manuel Izala Fernandez	Terminación - Jatico	00219	1015	6/7/19	0	30	30	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	13/05/2020	00219	En fecha 20/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.
16	20 K	748509	7561286	BOQUERON	Mcal. Esigarbía	Terminación - Santa Teresita - Mcal. Esigarbía	00419	1802	6/14/11	0	16	0	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	25/02/2020	00419	En fecha 30-03-2020 se emite Acta de Recepción Definitiva de la Obra.
17	21 K	377113	7773995	ALTO PARAGUAY	Bahía Negra	Puerto Cahallo	00311	1161	6/14/11	0	16	0	0	0	0	0	0	0,00%	Rescindido		00311	Rescindido por Resolución N° 2307 de fecha 26 de octubre de 2016
17	21 K	378545	7758976	ALTO PARAGUAY	Bahía Negra	Puerto Diana	00311	1161	6/14/11	0	20	0	0	0	0	0	0	6,00%	Rescindido	31/10/2018	00311	Según Informe de Cuenta Final de las Arq. Diana Lamara y Estela González 5%
17	21 K	394143	7752436	ALTO PARAGUAY	Bahía Negra	Puerto Helena	00311	1161	6/14/11	0	10	0	0	0	0	0	0	0,00%	Rescindido	27/10/2016	00311	Según Informe del Arq. Fermín Luc 0%
17	21K	409330	7670976	ALTO PARAGUAY	Fuente Olimpo	Santa Teresita - Fuente Olimpo	01111	2239	11/16/11	0	20	0	0	0	0	0	0	0,00%	Rescindido		01111	Resolución de Rescisión de Contrato N° 1308 de fecha 25 de junio del 2019.
										221	554	360	13	12	0	390	0					

FIRMAS  
Ing. Carlos M. U. V. H.  
DIRECTOR GENERAL  
D.O.M. - M.U.V.H.

RESPONSABLE DEL CONTROL DE DATOS

Ing. M. Gabriela Goveas Goveas  
Jefa Int. Dpto. de Documentaciones  
de Obras Licitadas  
M.U.V.H.

OBS: Metas a incluir Altos Futuros, corresponden a metas productivas a ser incluidas en altos futuros conforme a disponibilidad presupuestaria.