

1) COD. DPTO.	2) UBICACIÓN		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) No. de Licitación o Licitado	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2020	11) META SIAF A INCLUIR ANOS FUTUROS	12) CANTIDAD DE CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) A MIGRAR	15) PARALIZADAS	16) RESPONDIDAS	17) ANULADAS	18) AVANCE % DEL PROYECTO	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA DE INFORME	21) MES DE ENTREGA	22) OBSERVACIONES
	Zona	X																				
1	21 J	549700	7460311	CONCEPCION	Yoy Yau	CONSTRICCIONES SRL	004/19	1802	10/6/19	20	0	20	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	12/03/2020	004/19	En fecha 27/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva
2	21 K	464093	7348475	SAN PEDRO	San Pedro del Ycamandjy	RITTER CONSTRICCIONES SRL	004/19	1802	10/6/19	36	0	36	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	13/05/2020	004/19	En fecha 27/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva
5	21 J	635933	7322774	CAAGUAZU	San Joaquín	ING MARIO IBARROLA ADOORNO	002-19	1015	6/7/19	0	10	10	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	20/01/2020	002-19	En fecha 25/05/2020 se emite Acta de Recepción DEFINITIVA
5	21 J	643365	7182545	CAAGUAZU	Dr. J. Eulogio Edgambira	ING MARIO IBARROLA ADOORNO	002/19	1015	6/7/19	0	12	12	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	20/01/2020	002/19	En fecha 25/05/2020 se emite Acta de Recepción DEFINITIVA
5	21 J	599986	7191194	CAAGUAZU	Caaguazú	VIGA CONSTRICCIONES	009/12	2699	12/4/12	25	0	0	0	0	0	25	0	2,78%	Resendido	06/08/2016	009/12	Resolución N° 1739 de fecha 25 de Julio del 2018
10	21 J	718279	7239406	ALTO PARANA	Mbaracayú	CONSTRICCIONICA SRL	004/19	1802	10/6/19	0	20	20	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	27/05/2020	004/19	En fecha 06/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva
10	21 J	707014	7277752	ALTO PARANA	Minga Para	ARQUITECTONICA SRL	004/19	1802	10/6/19	0	20	20	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	27/05/2020	004/19	En fecha 06/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva
10	21 J	735000	7167719	ALTO PARANA	Presidente Franco	ARQUITECTONICA SRL	004/19	1802	10/6/19	0	20	20	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	27/05/2020	004/19	En fecha 27/10/2020 se emite el Acta de Obra correspondiente a las 12 % en la localidad de Atopy Guazu
10	21 J	707014	7277752	ALTO PARANA	Minga Para	ARQUITECTONICA SRL	004/19	1802	10/6/19	0	12	0	0	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución	07/09/2020	004/19	En fecha 06/07/2020 se emite Acta de Realce de la localidad de Puerto Cue
10	21 J	735835	7167719	ALTO PARANA	Presidente Franco	ARQUITECTONICA SRL	004/19	1802	10/6/19	0	13	0	0	0	0	0	0	46,53%	En Ejecución	07/09/2020	004/19	Resendido por Resolución N° 1740 de fecha 25 de Julio del 2018
11	21 J	446775	7213784	CENTRAL	Mariano Roque Alonso	MARGEN CONSTRUCTORA S.A	022/12	2854	12/28/12	65	0	0	0	0	0	65	0	0,00%	Resendido		022/12	
14	21 J	880820	7315414	CANDEYU	Corpus Christi	DECO SRL	002/19	1015	6/7/19	7	7	7	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	03/02/2020	002/19	En fecha 01-04-2020 se emite Acta de Recepción Definitiva
14	21 J	619161	7363674	CANDEYU	Vasy Cary	DECO SRL	002/19	1015	6/7/19	0	20	20	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	03/02/2020	002/19	En fecha 01-04-2020 se emite Acta de Recepción Definitiva
15	20 K	746811	7390295	PIE HAYES	Tte. Esteban Marinhez	JR Constructora	003/11	1161	6/14/11	12	0	0	0	0	0	12	0	26,63%	Resendido	10/10/2018	003/11	En proceso de saneado a Licitación para terminación de viviendas
15	21 J	443236	7239505	PIE HAYES	Benjamin Aceval	CONSTRUCTORA DIVINO NIÑO JESUS	005/12	1246	7/12/12	30	30	0	0	0	0	30	0	9,00%	Resendido	09/04/2018	005/12	En proceso de saneado a Licitación para terminación de viviendas
15	21 K	206960	7393980	PIE HAYES	Via Hayas	Lepo	01/1/11	2239	11/6/11	0	20	0	0	0	0	20	0	0,00%	Resendido		01/1/11	Por Resolución N° 1561/3 de fecha 23 de enero de 2013, se rescinde el Contrato por mutuo acuerdo
15	21 K	353274	7473919	PIE HAYES	Puerto Pinasco	Lepo	01/1/11	2239	11/6/11	0	18	0	0	0	0	18	0	0,00%	Resendido		01/1/11	Según Informe de las Arq. Diana Lamas y Estela González 0%
15	21 K	198990	7473784	PIE HAYES	Via Hayas	Lepo	01/1/11	2239	11/6/11	0	20	0	0	0	0	20	0	12,71%	Resendido	21/01/2017	01/1/11	En proceso de saneado a Licitación para terminación de viviendas
15	21 K	325161	7346836	PIE HAYES	Via Hayas	Lepo	01/1/11	2239	11/6/11	0	66	0	0	0	0	66	0	0,00%	Resendido		01/1/11	Por Resolución N° 1561/3 de fecha 23 de enero de 2013, se rescinde el Contrato por mutuo acuerdo
15	21 J	435808	7213497	PIE HAYES	Via Hayas	Lepo	01/1/11	2239	11/6/11	0	30	0	0	0	0	30	0	54,77%	Resendido	20/04/2018	01/1/11	En proceso de saneado a Licitación para terminación de viviendas
15	21 K	241544	7454243	PIE HAYES	Via Hayas	Lepo	01/1/11	2239	11/6/11	0	28	0	0	0	0	28	0	8,43%	Resendido	21/04/2018	01/1/11	Según MARCO 090-12 Adjunto a la Resolución de Recepción 156 segunda parte, se informa que la obra no fue ejecutada
15	20 K	727697	7368895	PIE HAYES	Tte. Esteban Marinhez	Lepo	01/1/11	2239	11/6/11	0	30	0	0	0	0	30	0	0,00%	Resendido		01/1/11	En proceso de saneado a Licitación para terminación de viviendas
15	21 K	294252	7459927	PIE HAYES	Puerto Pinasco	RITTER CONSTRICCIONES	002/19	1015	6/7/19	10	0	10	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	13/05/2020	002/19	En fecha 20/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva
15	21 K	342499	7473103	PIE HAYES	Puerto Pinasco	RITTER CONSTRICCIONES	002/19	1015	6/7/19	10	0	10	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	13/05/2020	002/19	En fecha 20/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva
15	21 K	344915	7472298	PIE HAYES	Puerto Pinasco	RITTER CONSTRICCIONES	002/19	1015	6/7/19	15	0	15	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	13/05/2020	002/19	En fecha 20/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva
15	21 K	347331	7468976	PIE HAYES	Puerto Pinasco	RITTER CONSTRICCIONES	002/19	1015	6/7/19	15	0	15	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	13/05/2020	002/19	En fecha 20/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva
15	21 K	297300	7462559	PIE HAYES	Puerto Pinasco	RITTER CONSTRICCIONES	002/19	1015	6/7/19	10	0	10	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	13/05/2020	002/19	En fecha 20/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva
15	21 K	337697	7473103	PIE HAYES	Puerto Pinasco	RITTER CONSTRICCIONES	002/19	1015	6/7/19	20	0	20	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	13/05/2020	002/19	En fecha 20/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva
15	21 K	345217	7470285	PIE HAYES	Puerto Pinasco	RITTER CONSTRICCIONES	002/19	1015	6/7/19	20	0	20	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	13/05/2020	002/19	En fecha 20/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva
15	21 K	287282	7459979	PIE HAYES	Puerto Pinasco	RITTER CONSTRICCIONES	002/19	1015	6/7/19	10	0	10	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	13/05/2020	002/19	En fecha 20/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva

FORMULARIO: P02

Nombre del Programa / Proyecto: Pueblos Originarios

Fecha/Hora: 02/11/20 09:44:13

1) COD. DPTO.	2) UBICACIÓN		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Nro. de Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2020	11) META SIAF A INCLUIR ANOS FUTUROS	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) A INICIAR	15) PARALIZADAS	16) RESCINDIDAS	17) ANULADAS	18) AVANCE % DEL PROYECTO	19) ESTADO DE OBRAS	20) FECHA DE INFORME	21) NRO DE LICITACION	22) OBSERVACIONES	
	Zona	X																					Y
15	21K	339177	7476224	PTE. HAYES	Puerto Pinasco	CONSTRUCCIONES RITTER S.R.L.	002/19	1015	6/7/19	15	0	15	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	13/05/2020	002/19	En fecha 2007/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.	
15	21K	350351	7471090	PTE. HAYES	Puerto Pinasco	CONSTRUCCIONES RITTER S.R.L.	002/19	1015	6/7/19	20	0	20	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	13/05/2020	002/19	En fecha 2007/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.	
15	21 K	211537	7497906	PTE. HAYES	Tte. 1º Manuel Irala Fernández	CONSTRUCCIONES RITTER S.R.L.	002/19	1015	6/7/19	0	30	30	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	13/05/2020	002/19	En fecha 2007/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.	
16	20 K	749509	7561266	BOQUERON	Mcal. Estigarribia	DECO S.R.L.	004/19	1802	10/6/19	20	0	20	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	25/02/2020	004/19	En fecha 20-03-2020 se emite Acta de Recepción Definitiva de la Obra.	
17	21 K	377113	7733095	ALTO PARAGUAY	Bahia Negra	J.R. Constructora	003/11	1161	6/14/11	0	16	0	0	0	0	0	0	0,00%	Rescindido		003/11	Rescindido por Resolución N° 2307 de fecha 29 de octubre de 2016	
17	21 K	378545	7758976	ALTO PARAGUAY	Bahia Negra	J.R. Constructora	003/11	1161	6/14/11	0	20	0	0	0	0	0	0	6,00%	Rescindido	31/10/2018	003/11	Según Informe de Cuenta Final de las Arq. Diana Lamas y Estelita González 0%	
17	21 K	384143	7752358	ALTO PARAGUAY	Bahia Negra	J.R. Constructora	003/11	1161	6/14/11	0	10	0	0	0	0	0	0	0,00%	Rescindido	27/10/2016	003/11	Según Informe del Arq Fermín Jour 0%	
17	21K	409330	7670976	ALTO PARAGUAY	Fuente Olimpo	LUCIO GERMAN CABRANAS	01/1/11	2239	11/6/11	0	20	0	0	0	0	0	0	0,00%	Rescindido		01/1/11	Resolución de Rescisión de Contrato N° 1309 de fecha 25 de julio del 2019.	
										221	574	360	25	0	0	0	0						

FIRMAS **Ing. CIARLO PARDOZO**
DIRECTOR GENERAL/H.

RESPONSABLE DEL CONTROL DE DATOS

..... **Palacios**
RESPONSABLE CARGA DE DATOS

Ing. M. Gabriela Torres Torres
Jefa Int. Dpto. de Documentaciones
de Obras Licitadas
M.U.V.H.

OBS: Metas a Incluir Años Futuros, corresponden a metas productivas a ser incluidas en años futuros conforme a disponibilidad presupuestaria.