



URBANISMO
VIVIENDA Y HABITAT

GOBIERNO
NACIONAL
Avances 2020

Nombre del Programa / Proyecto: Pueblos Originarios

Fecha/Hora: 03/12/20 10:26:50

Paraguay
de la gente

FORMULARIO: P02

1) COD. DPTO.	2) UBICACION		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Nro. de Licitación o Adjudicación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIN INICIAL 2020	11) META SI/A INCLUIR ANOS FUTUROS	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CUMPLIDAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCION	14) A INICIAR	15) PARALIZADAS	16) RESCINDIDAS	17) ANULADAS	18) AVANCE % DEL PROYECTO	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA DE INFORME	21) NRO DE LICITACION	22) OBSERVACIONES
	Zona	X																				
1	21 J	549700	7460311	CONCEPCION	Yey Yau	RITTER	004/19	1802	10/6/19	20	0	20	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	12/03/2020	004/19	En fecha 27/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva
2	21 K	464093	7394975	SAN PEDRO	San Pedro de Ycuamandyú	RITTER	004/19	1802	10/6/19	36	0	36	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	13/05/2020	004/19	En fecha 27/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva
5	21 J	635933	7322774	CAAGUAZU	San Joaquín	ING MARIO IBARROLA ADOBRNO	002-19	1015	6/7/19	0	10	10	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	20/01/2020	002-19	En fecha 25/05/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva
5	21 J	643396	7182545	CAAGUAZU	Dr. J. Eudopo Estigarribia	ING MARIO IBARROLA ADOBRNO	002/19	1015	6/7/19	0	12	12	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	20/01/2020	002/19	En fecha 25/05/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva
5	21 J	599996	7191194	CAAGUAZU	Caaguazú	VIGA CONSTRUCCIONES	009/12	2899	12/4/12	0	25	0	0	0	0	25	0	2,78%	Rescindido	06/08/2016	009/12	Resolución N° 1739 de fecha 25 de julio de 2018
10	21 J	718279	7223406	ALTO PARANA	Mbaracayú	ARQUITECTONICA S.R.L	004/19	1802	10/6/19	0	20	20	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	27/05/2020	004/19	En fecha 27/10/2020 se emite el Acta de Inicio de Obra correspondiente a las 12 viviendas en la Localidad de Puerto Cue.
10	21 J	707014	7277752	ALTO PARANA	Minga Porá	ARQUITECTONICA S.R.L	004/19	1802	10/6/19	0	20	20	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	27/05/2020	004/19	Rescindido por Resolución N° 1740 de fecha 25 de julio del 2018
10	21 J	735000	7167119	ALTO PARANA	Presidente Franco	ARQUITECTONICA S.R.L	004/19	1802	10/6/19	0	20	20	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	27/05/2020	004/19	En fecha 01/04/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva
10	21 J	707014	7277752	ALTO PARANA	Minga Porá	ARQUITECTONICA S.R.L	004/19	1802	10/6/19	0	20	20	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	27/05/2020	004/19	Rescindido por Resolución N° 1740 de fecha 25 de julio del 2018
10	21 J	735000	7167119	ALTO PARANA	Presidente Franco	ARQUITECTONICA S.R.L	004/19	1802	10/6/19	0	20	20	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	27/05/2020	004/19	En fecha 01/04/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva
10	21 J	735000	7167119	ALTO PARANA	Minga Porá	ARQUITECTONICA S.R.L	004/19	1802	10/6/19	0	12	0	13	0	0	0	0	94,22%	En Ejecución	02/11/2020	004/19	En fecha 06/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva
10	21 J	735000	7167119	ALTO PARANA	Presidente Franco	ARQUITECTONICA S.R.L	004/19	1802	10/6/19	0	13	0	13	0	0	0	0	94,22%	En Ejecución	02/11/2020	004/19	En fecha 06/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva
11	21 J	446775	7213784	CENTRAL	Mariano Roque Alonso	MARGEN CONSTRUCTORA S.A	022/12	2954	12/28/12	0	65	0	0	0	0	65	0	0,00%	Rescindido	03/02/2020	022/12	Rescindido por Resolución N° 1740 de fecha 25 de julio del 2018
14	21 J	680820	7315414	CANINDEYU	Corpus Christi	DECO S.R.L	002/19	1015	6/7/19	0	7	7	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	03/02/2020	002/19	En fecha 01/04/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva
14	21 J	619161	7263674	CANINDEYU	Yaray Cary	DECO S.R.L	002/19	1015	6/7/19	0	20	20	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	03/02/2020	002/19	En fecha 01/04/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva
15	20 K	746611	7390295	PTE. HAYES	Tte. Esteban Martínez	J.R. Constructora	003/11	1161	6/14/11	0	12	0	0	0	0	12	0	26,63%	Rescindido	10/10/2018	003/11	En proceso de llamado a Licitación para terminación de viviendas.
15	21 J	443236	7239505	PTE. HAYES	Benjamin Aceval	CONSTRUCTORA DIVINO NIÑO JESUS	005/12	1248	7/12/12	0	30	0	0	0	0	30	0	9,00%	Rescindido	09/04/2018	005/12	En proceso de llamado a Licitación para terminación de viviendas.
15	21 K	209680	7393980	PTE. HAYES	Vila Hayes	Lepo	01/1/1	2239	11/16/11	0	20	0	0	0	0	20	0	0,00%	Rescindido	01/1/11	01/1/11	Por Resolución N° 1567/13 de fecha 23 de enero de 2013, se rescinde el Contrato según informe del Ing. Aquilino Lamas y Estela González. 0%
15	21 K	353274	7473919	PTE. HAYES	Puerto Frasco	Lepo	01/1/1	2239	11/16/11	0	18	0	0	0	0	18	0	0,00%	Rescindido	01/1/11	01/1/11	En proceso de llamado a Licitación para terminación de viviendas.
15	21 K	198890	7473784	PTE. HAYES	Vila Hayes	Lepo	01/1/1	2239	11/16/11	0	20	0	0	0	0	20	0	12,71%	Rescindido	21/01/2017	01/1/11	En proceso de llamado a Licitación para terminación de viviendas.
15	21 K	325161	7346936	PTE. HAYES	Vila Hayes	Lepo	01/1/11	2239	11/16/11	0	68	0	0	0	0	68	0	0,00%	Rescindido	01/1/11	01/1/11	Por Resolución N° 1567/13 de fecha 23 de enero de 2013, se rescinde el Contrato por mutuo acuerdo.
15	21 J	435808	7213467	PTE. HAYES	Vila Hayes	Lepo	01/1/11	2239	11/16/11	0	30	0	0	0	0	30	0	54,77%	Rescindido	20/04/2018	01/1/11	En proceso de llamado a Licitación para terminación de viviendas.
15	21 K	241544	7454243	PTE. HAYES	Vila Hayes	Lepo	01/1/11	2239	11/16/11	0	28	0	0	0	0	28	0	8,43%	Rescindido	21/04/2018	01/1/11	En proceso de llamado a Licitación para terminación de viviendas.
15	20 K	727587	7368895	PTE. HAYES	Tte. Esteban Martínez	Lepo	01/1/11	2239	11/16/11	0	30	0	0	0	0	30	0	0,00%	Rescindido	01/1/11	01/1/11	Según M.O.P.D. 036/12. Adjunto a la Resolución de Rescisión 1567/13.
15	21 K	294232	7459927	PTE. HAYES	Puerto Frasco	RITTER	002/19	1015	6/7/19	0	0	10	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	13/05/2020	002/19	En fecha 20/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.
15	21 K	342499	7473103	PTE. HAYES	Puerto Frasco	RITTER	002/19	1015	6/7/19	0	0	10	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	13/05/2020	002/19	En fecha 20/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.
15	21 K	344915	7472298	PTE. HAYES	Puerto Frasco	RITTER	002/19	1015	6/7/19	0	0	15	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	13/05/2020	002/19	En fecha 20/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.
15	21 K	347331	7469976	PTE. HAYES	Puerto Frasco	RITTER	002/19	1015	6/7/19	0	0	15	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	13/05/2020	002/19	En fecha 20/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.

Ing. CLAUDIO GARDOSO
D.C. 10.000.000/V.H.

Ing. M. Gabriela Torres Torres
Jefa Int. Dpto. de Documentaciones
de Obras Licitadas
M.O.V.H.

FORMULARIO: P02

1) COD. DPTO.	2) UBICACION		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Nro. de Llamado o Adjudicación	8) Resolución de adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META INICIAL 2020	11) META SIAF A INCLUIR AÑOS FUTUROS	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CUMPLIDAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCION	14) A INICIAR	15) PARALIZADAS	16) RESCINDIDAS	17) ANULADAS	18) AVANCE % DEL PROYECTO	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA DE INFORME	21) NRO DE LICITACION	22) OBSERVACIONES
	Zona	X																				
15	21K	297300	7462559	PTE. HAYES	Puerto Pinasco	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L	002/19	1015	6/7/19	10	0	10	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	13/05/2020	002/19	En fecha 20/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.
15	21K	337667	7473103	PTE. HAYES	Puerto Pinasco	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L	002/19	1015	6/7/19	20	0	20	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	13/05/2020	002/19	En fecha 20/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.
15	21K	345217	7470285	PTE. HAYES	Puerto Pinasco	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L	002/19	1015	6/7/19	20	0	20	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	13/05/2020	002/19	En fecha 20/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.
15	21K	287282	7459879	PTE. HAYES	Puerto Pinasco	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L	002/19	1015	6/7/19	10	0	10	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	13/05/2020	002/19	En fecha 20/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.
15	21K	339177	7478224	PTE. HAYES	Puerto Pinasco	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L	002/19	1015	6/7/19	15	0	15	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	13/05/2020	002/19	En fecha 20/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.
15	21K	350351	7471090	PTE. HAYES	Puerto Pinasco	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L	002/19	1015	6/7/19	20	0	20	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	13/05/2020	002/19	En fecha 20/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.
15	21K	211537	7497906	PTE. HAYES	Manuel Linares	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L	002/19	1015	6/7/19	0	30	30	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	13/05/2020	002/19	En fecha 20/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.
16	20K	749509	7561286	BOQUERON	Mocil Estegamba	DECO S.R.L	004/19	1802	10/16/19	20	0	20	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	25/02/2020	004/19	En fecha 30-03-2020 se emite Acta de Recepción Definitiva de la Obra.
17	21K	377113	7773095	ALTO PARAGUAY	Bahia Negra	J.R. Constructora	003/11	1161	6/14/11	0	16	0	0	0	0	16	0	0,00%	Rescindido		003/11	Rescindido por Resolución N° 2307 de fecha 26 de octubre de 2016.
17	21K	378545	7758976	ALTO PARAGUAY	Bahia Negra	J.R. Constructora	003/11	1161	6/14/11	0	20	0	0	0	0	20	0	6,00%	Rescindido	31/10/2018	003/11	Segun Informe de Cuenta Final de las Aq. Diana Lamas y Estela González 6%.
17	21K	394143	7752436	ALTO PARAGUAY	Bahia Negra	J.R. Constructora	003/11	1161	6/14/11	0	10	0	0	0	0	10	0	0,00%	Rescindido	27/10/2016	003/11	Segun Informe del Aq. Feimín Jour. 0%
17	21K	400330	7670976	ALTO PARAGUAY	Fuente Olimpo	LUCIO GERMAN CABANAS	011/11	2239	11/16/11	0	20	0	0	0	0	20	0	0,00%	Rescindido		011/11	Resolución de Rescisión de Contrato N° 1308 de fecha 25 de julio del 2019.
										221	574	360	25	0	0	410	0					

Ing. CLAUDIA CARDOZO
DGEA - M.U.V.H.

FIRMAS

DIRECTORA GENERAL

RESPONSABLE DEL CONTROL DE DATOS

RESPONSABLE CARGA DE DATOS

Ing. M. Gabriela Soares Soares

Jefa Int. Dpto. de Documentaciones

de Obras Licitadas

M.U.V.H.

OBS.: Metas a Incluir Años Futuros, corresponden a metas productivas a ser incluidas en años futuros conforme a disponibilidad presupuestaria.