

1) COD. DPTO.	2) UBICACION		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO ASIGNAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) No de Llamado de Licitacion	8) Resolución de adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SINF INICIAL 2020	11) META SINF INCLUIR FUTUROS	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CUMPLIDAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCION	14) A INICIAR	15) PARALIZADAS	16) RESERVIDAS	17) ANULADAS	18) AVANCE % DEL PROYECTO	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA DE INFORME	21) NUMERO DE LICITACION	22) OBSERVACIONES
	Zona	X																				
1	21 J	549700	7462311	CONCEPCION	Yay Yau	CONSTRUCCIONES SRL	00419	1802	10/18/19	20	0	20	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	12/03/2020	00419	En fecha 27/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.
2	21 K	464039	7384975	SAN PEDRO	San Pedro del Tamaritón	CONSTRUCCIONES SRL	00419	1802	10/18/19	38	0	38	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	13/05/2020	00419	En fecha 27/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.
5	21 J	635933	7327774	CAAGUAZU	San Joaquín	ING. JUAN RO BARROJA ADOBINO	002-19	1015	6/7/19	0	10	10	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	20/01/2020	002-19	En fecha 25/05/2020 se emite Acta de Recepción DEFINITIVA.
5	21 J	643396	7182545	CAAGUAZU	Dr. J. Eugenio Estigarribia	ING. JUAN RO BARROJA ADOBINO	002/19	1015	6/7/19	0	12	12	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	20/01/2020	002/19	En fecha 25/05/2020 se emite Acta de Recepción DEFINITIVA.
5	21 J	599996	7191194	CAAGUAZU	Caaguazú	VIA CONSTRUCCIONES	00912	2699	12/4/12	0	25	0	0	0	0	0	0	2,78%	Reservado	06/03/2016	00912	Resolución N° 1739 de fecha 25 de Julio del 2018
10	21 J	718279	7223408	ALTO PARANA	Mbareny	ARQUITECTONICA S.R.L	004/19	1602	10/18/19	0	20	20	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	27/05/2020	004/19	En fecha 27/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.
10	21 J	707014	7277752	ALTO PARANA	Minga Fosa	ARQUITECTONICA S.R.L	004/19	1602	10/18/19	0	20	20	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	27/05/2020	004/19	En fecha 27/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.
10	21 J	735900	7187119	ALTO PARANA	Presidente Franco	ARQUITECTONICA S.R.L	004/19	1602	10/18/19	0	20	20	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	27/05/2020	004/19	En fecha 27/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.
10	21 J	707014	7277752	ALTO PARANA	Minga Fosa	ARQUITECTONICA S.R.L	004/19	1602	10/18/19	0	12	0	12	0	0	0	0	2,38%	En Ejecución	02/11/2020	004/19	En fecha 27/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.
10	21 J	735835	7187119	ALTO PARANA	Presidente Franco	ARQUITECTONICA S.R.L	004/19	1602	10/18/19	0	13	13	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	14/12/2020	004/19	En fecha 27/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.
11	21 J	446775	7213784	CENTRAL	Mariano Roque Alonso	MARGEN CONSTRUCTORA S.A	022/12	2954	12/28/12	0	65	0	0	0	0	0	0	0,00%	Reservado	02/02/2020	022/12	Reservado por Resolución N° 1740 de fecha 25 de Julio del 2018
14	21 J	680820	7315414	CANINDEYU	Carpis Chirici	DECO S.R.L	002/19	1015	6/7/19	0	7	7	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	02/02/2020	002/19	En fecha 01-04-2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.
14	21 J	619161	7353974	CANINDEYU	Yasy Cary	DECO S.R.L	002/19	1015	6/7/19	0	20	20	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	02/02/2020	002/19	En fecha 01-04-2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.
15	20 K	746611	7300095	PTE. HAYES	Te. Esteban Mateusz	J.R. Constructora	003/11	1181	6/14/11	0	12	0	0	0	0	0	0	26,63%	Reservado	10/10/2018	003/11	En proceso de llamado a Licitación para terminación de viviendas.
15	21 J	442326	7239305	PTE. HAYES	Berghini Aceval	CONSTRUCTORA DIVINO NIÑO JESUS	005/12	1248	7/12/12	0	30	0	0	0	0	0	0	9,00%	Reservado	09/04/2016	005/12	En proceso de llamado a Licitación para terminación de viviendas.
15	21 K	209690	7393880	PTE. HAYES	Vila Hayes	LEPO	011/11	2239	11/6/11	0	20	0	0	0	0	0	0	0,00%	Reservado	01/11/11	011/11	Según Resolución N° 15673 de fecha 23 de enero de 2013, se reservó el Contrato por mutuo acuerdo.
15	21 K	353274	7473919	PTE. HAYES	Puerto Pransco	LEPO	01/11/11	2239	11/6/11	0	18	0	0	0	0	0	0	0,00%	Reservado	01/11/11	01/11/11	Según Informe de las Aq. Diana Lema y Estela González 09.
15	21 K	198890	7473784	PTE. HAYES	Vila Hayes	LEPO	01/11/11	2239	11/6/11	0	20	0	0	0	0	0	0	12,71%	Reservado	21/01/2017	01/11/11	En proceso de llamado a Licitación para terminación de viviendas.
15	21 K	325161	7348436	PTE. HAYES	Vila Hayes	LEPO	01/11/11	2239	11/6/11	0	66	0	0	0	0	0	0	0,00%	Reservado	01/11/11	01/11/11	Según Resolución N° 15673 de fecha 23 de enero de 2013, se reservó el Contrato por mutuo acuerdo.
15	21 J	435068	7213497	PTE. HAYES	Vila Hayes	LEPO	01/11/11	2239	11/6/11	0	30	0	0	0	0	0	0	54,77%	Reservado	20/04/2016	01/11/11	En proceso de llamado a Licitación para terminación de viviendas.
15	21 K	241544	7454243	PTE. HAYES	Vila Hayes	LEPO	01/11/11	2239	11/6/11	0	28	0	0	0	0	0	0	8,43%	Reservado	21/04/2016	01/11/11	En proceso de llamado a Licitación para terminación de viviendas.
15	20 K	727597	7358895	PTE. HAYES	Te. Esteban Mateusz	LEPO	01/11/11	2239	11/6/11	0	30	0	0	0	0	0	0	0,00%	Reservado	21/04/2016	01/11/11	En proceso de llamado a Licitación para terminación de viviendas.
15	21 K	294232	7469927	PTE. HAYES	Puerto Pransco	CONSTRUCCIONES S.R.L	002/19	1015	6/7/19	10	0	10	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	13/05/2020	002/19	En fecha 20/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.
15	21 K	324499	7431103	PTE. HAYES	Puerto Pransco	CONSTRUCCIONES S.R.L	002/19	1015	6/7/19	10	0	10	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	13/05/2020	002/19	En fecha 20/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.
15	21 K	344915	7472238	PTE. HAYES	Puerto Pransco	CONSTRUCCIONES S.R.L	002/19	1015	6/7/19	15	0	15	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	13/05/2020	002/19	En fecha 20/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.
15	21 K	347331	7468976	PTE. HAYES	Puerto Pransco	CONSTRUCCIONES S.R.L	002/19	1015	6/7/19	10	0	10	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	13/05/2020	002/19	En fecha 20/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.
15	21 K	297300	7462559	PTE. HAYES	Puerto Pransco	CONSTRUCCIONES S.R.L	002/19	1015	6/7/19	15	0	15	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	13/05/2020	002/19	En fecha 20/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.
15	21 K	337667	7471303	PTE. HAYES	Puerto Pransco	CONSTRUCCIONES S.R.L	002/19	1015	6/7/19	10	0	10	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	13/05/2020	002/19	En fecha 20/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.
15	21 K	345217	7470285	PTE. HAYES	Puerto Pransco	CONSTRUCCIONES S.R.L	002/19	1015	6/7/19	20	0	20	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	13/05/2020	002/19	En fecha 20/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.
15	21 K	287282	7458919	PTE. HAYES	Puerto Pransco	CONSTRUCCIONES S.R.L	002/19	1015	6/7/19	10	0	10	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	13/05/2020	002/19	En fecha 20/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.
15	21 K	339177	7470224	PTE. HAYES	Puerto Pransco	CONSTRUCCIONES S.R.L	002/19	1015	6/7/19	15	0	15	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	13/05/2020	002/19	En fecha 20/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.
15	21 K	330351	7471090	PTE. HAYES	Puerto Pransco	CONSTRUCCIONES S.R.L	002/19	1015	6/7/19	20	0	20	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	13/05/2020	002/19	En fecha 20/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.
15	21 K	211537	7467906	PTE. HAYES	Te. Esteban Mateusz	CONSTRUCCIONES S.R.L	002/19	1015	6/7/19	0	30	0	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	13/05/2020	002/19	En fecha 20/07/2020 se emite Acta de Recepción Definitiva.

Ing. CLAUDIA CARDOZO
D.G.T.E.-M.U.V.H.

Ing. M. Gabriela Torres Rojas
Jefa Int. Dpto. de Documentaciones
M.U.V.H.



GOBIERNO NACIONAL
Avances 2020

Paraguay de la gente

Nombre del Programa / Proyecto: Pueblos Originarios

Fecha/Hora: 29/12/20 11:09:33

FORMULARIO: F02

1) COD. DPTO.	2) UBICACION		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) No. de Llamado o Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META S/IF A INICIAL 2020	11) META S/IF A INCLUIR AÑOS FUTUROS	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) A INICIAR	15) PARALIZADAS	16) RESCINDIDAS	17) ANULADAS	18) AVANCE % DEL PROYECTO	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA DE INFORME	21) PROC DE LICITACION	22) OBSERVACIONES
	Zona	X																				
16	20 K	745929	BOQUERON	Mzal. Esfigariba	Terminado - Santa Teetela - Mzal Esfigariba	DECO S.R.L.	004/19	1892	10/10/19	20	0	20	0	0	0	0	0	100,00%	Cumulado	25/02/2020	004/19	En fecha 30-03-2020 se emite Acta de Recepción Definitiva de la Obra.
17	21 K	377113	ALTO PARAGUAY	Bahia Negra	Puerto Caballo	J.R. Constructora	003/11	1161	6/14/11	0	16	0	0	0	0	16	0	0,00%	Rescindo		003/11	Rescindo por Resolución N° 2307 de fecha 26 de octubre de 2016
17	21 K	378545	ALTO PARAGUAY	Bahia Negra	Puerto Diana	J.R. Constructora	003/11	1161	6/14/11	0	20	0	0	0	0	20	0	6,00%	Rescindo	31/10/2016	003/11	Segun Informe de Cuenta Final de las Arg. Diana Lamas y Estela Gonzalez 6%
17	21 K	384143	ALTO PARAGUAY	Bahia Negra	Puerto Helena	J.R. Constructora	003/11	1161	6/14/11	0	10	0	0	0	0	10	0	0,00%	Rescindo	27/10/2016	003/11	Segun Informe del Arq. Fermín Jaur 0%
17	21 K	400330	ALTO PARAGUAY	Fuente Olimpo	Santa Teetela - Fca. Olimpo	LUCIO GERMAN CABANAS	01/11/11	2239	11/10/11	0	20	0	0	0	0	20	0	0,00%	Rescindo		01/1/11	Rescisión de Resolución de Contrato N° 1300 de fecha 26 de julio del 2019.
										221	574	373	12	0	0	410	0					

FIRMAS

DIRECTORA GENERAL

Ing. CARLOS ARDOZO
D.G.I.E. - IN.U.V.H.

RESPONSABLE DEL CONTROL DE DATOS

Ing. M. Gabriela Sowers Sowers
Jefa Int. Dpto. de Documentaciones
de Obras Licitadas
M.U.V.H.

OBS.: Metas a incluir. Años Futuros, corresponden a metas productivas a ser incluidas en los futuros conforme a disponibilidad presupuestaria.