

1) COD. DPTO.	2) UBICACION		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Mes de Liberación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2021	11) META SIAF A INCLUIR 2021	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CUMPLIDAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCION	14) A INICIAR	15) PARALIZADAS	16) RESCINDIDAS	17) ANULADAS	18) AVANCE % DEL PROYECTO	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA DE INFORME	21) OBSERVACIONES	
	Zona	X																				Y
5	21 J	553101	7184275	CAAGUAZU	Chel Oviedo	COMISION VECINAL DE DESARROLLO Y FOMENTO FRACCION 24 DE JULIO II	"MAM CONSULTORA"	01/2020	334	3/25/20	1	0	0	0	1	0	0	0	0.00%	A Iniciar	24/03/2021	
5	21 J	553101	7200919	CAAGUAZU	R.L. 3 Corrales	COMISION PRO OGA PORA DE CAPILLITA	CRISTLEN CONSTRUCCIONES	03/2020	1730	10/28/20	47	0	47	0	0	0	0	0	0.00%	En Ejecución		fecha inicio de obra
5	21 J	553101	7184275	CAAGUAZU	Cereyao	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO RURAL DEL ASENTAMIENTO 3 DE MAYO DE LA COLONIA FOMENTO FRACCION 24 DE JULIO II	SILVIO FARINA MARTINEZ	05/2019	2045	11/28/19	37	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	10/12/2020	Inicio de la Segunda Etapa en fecha 14/08/2020 con el pago del 2do Desembolso
5	21 J	553101	7239490	CAAGUAZU	Chel Oviedo	COMISION VECINAL SAN MIGUEL	"MAM CONSULTORA"	01/2020	334	3/25/20	6	0	0	0	0	0	0	0	70.93%	En Ejecución	08/03/2021	Pendiente de 1er desembolso
5	21 J	553101	7239490	CAAGUAZU	Chel Oviedo	COMISION VECINAL SAN MIGUEL	ARG. GUSTAVO ANTONIO AYLLA	02/2020	1331	8/18/20	8	0	0	8	0	0	0	0	87.47%	En Ejecución	29/04/2021	
5	21 J	553101	7239490	CAAGUAZU	Chel Oviedo	COMISION VECINAL SAN MIGUEL	ANTONIO AYLLA	01/2021			63	0	0	0	0	0	0	0	0	A Iniciar		
6	21 J	562883	7104677	CAAZAPA	Cazazapa	COMISION DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL LOMA CLAVEL	CESARINA BARRETO DE ENCISO	02/2020	909	7/14/20	32	0	0	32	0	0	0	0	78.01%	En Ejecución	24/03/2021	
6	21 J	632804	7143120	CAAZAPA	Abai	COMUNIDAD INDIGENA "KUA PORA CAMPO AZUL"	"CODES COMUNIDAD Y DESARROLLO	03/2019	1855	9/20/19	34	0	34	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	29/04/2021	Inicio de obra en fecha 13/12/2019 con el pago del 2do Desembolso
6	21 J			CAAZAPA	Yuy	COMUNIDAD SANTA ROSA DE LIMA	ASOCIACION NUEVO AMANECER	03/2016	1972	9/18/16	43	0	0	43	0	0	0	0	25.38%	En Ejecución	28/04/2021	Contrato rescindido
6	21 J			CAAZAPA					109		0	34	75	0	0	0	0	0				

7	21 J	701523	7042871	ITAPUA	Yaliy	Asociación Campesinos El Triunfo del Asestamiento San Cayetano de la Colonia Bonanza	COOPERATIVA DE TRABAJO DE	04/2018	771	12/21/18	59	0	59	0	0	0	0	0	96.08%	En Ejecución	06/04/2021	Segunda Etapa iniciada en fecha 28/10/2019 con el pago del 2do Desembolso - Flazo 2da Etapa: 90 días
7	21 J	211 627587	6897715	ITAPUA	Trinidad	COMISION PRO-CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	CVI CONSULTORES & ASOCIADOS	03/2020	1681		59	0	0	58	0	0	0	0	63.24%	En Ejecución	23/04/2021	Com Calificación Provisional
7	21 J	671929	7062030	ITAPUA	Tommo	Comisión Ad-Hoc Pro-Vivienda del Barrio San Blas del distrito de Tomas Romero Pereira.	VERONICA NATALIA JUEDA CASTELLI	07/2015	2949	12/28/15	25	0	0	0	25	0	0	0	0.00%	A Iniciar		Inicio de obra en fecha 07/07/2020 con el pago del 1er desembolso
7	21 J	663332	7054071	ITAPUA	Edeltra	COMISION PRO -CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA COLONIA ARA POTY	ARG. CECILIA TOMASA FERIES	01/2020	342	3/30/20	54	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	11/03/2021	Complemento 01/35 viviendas
7	21 J	610050	7055439	ITAPUA	San Pedro del Parana	Comisión Vecinal de la Colonia Kuarahy Reas	CONSTRUCTORA TECNICA	03/2018	325	11/1/18	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	Anulado		Complemento 03/49 viviendas.
7	21 J			ITAPUA	San Pedro del Parana	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO TAVA PORA	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAUARI	05/2017	3136	12/29/17	3	0	0	0	3	0	0	0	0.00%	A Iniciar		No iniciaron los trabajos en 4 viviendas afectadas por problemas de dominio, se remite consulta a la
7	21 J	708285	7054800	ITAPUA	San Rafael del Parana	ASOCIACION CAMPESINA DE LA COLONIA LIBERTAD	DODANY GUSTAVO YOUNGA DE	03/2017	2801	11/15/17	4	0	0	0	4	0	0	0	0.00%	A Iniciar		
8	21 J	513109	6971114	MISSIONES	Ayolas	Comisión Divino Niño Jesús 1 - 2 - 3.	CESARINA BARRETO DE ENCISO	02/2019	1365	8/8/19	1	0	0	0	1	0	0	0	0.00%	A Iniciar		complemento 01/59 viviendas
8	21 J	484311	7169863	MISSIONES	Ayolas	COMISION DIVINO NIÑO JESUS 1 - 2 - 3	CESARINA BARRETO DE ENCISO	03/2020	1680	10/22/20	43	0	0	43	0	0	0	0	8.51%	En Ejecución	12/04/2021	
8	21 J	504689	7137413	MISSIONES	Santa María de Fe	COMISION GRUPO ORGANIZADO SANTA MARIA DE FE	CESARINA BARRETO DE ENCISO	03/2020	1689	10/21/20	50	0	0	50	0	0	0	0	58.96	En Ejecución	12/04/2021	
9	21 J	473570	7162194	PARAGUARI	Playyu	COMISION PRO VIVIENDA PIRAYU 2DA ETAPA	CONSTRUCTORA TECNICA	02/2020	687	6/11/20	34	0	0	34	0	0	0	0	75.51%	En Ejecución	13/04/2021	Inicio de obra en fecha 27/08/2020 con el pago del 1er Desembolso
9	21 J	484311	7169863	PARAGUARI	Paraguari	COMISION VECINAL VYA RENDA ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO DE PARAGUARI	AGC CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG	01/2020	289	3/10/20	1	0	0	0	1	0	0	0	0.00%	A Iniciar		Resolución de Anulación N° 441-2020
9	21 J	504689	7137413	PARAGUARI	Acahay	COMITE DE MUJERES TEROPRAVEREYAYO DE LA COMUNIDAD DE CERRO ICE	TEROYE SERVICIO DE ACCION SOCIAL	02/2020	719	6/19/20	19	0	0	19	0	0	0	0	100.00%	Culminado	15/03/2021	Inicio de obra en fecha 02/09/2020 con el pago del primer desembolso
9	21 J			PARAGUARI	Acahay	COMISION ACAHAY NUESTRO HOGAR	SILVIO FARINA MARTINEZ	03/2020	1673	10/21/20	51	0	0	51	0	0	0	0	0.00%	En Ejecución		
9	21 J			PARAGUARI	Tebicuaripi	COMISION VECINAL TAPY PIAHU REKAYO	JULIO CESAR SPIRIDONOFF	03/2020	1721	10/28/20	34	0	0	34	0	0	0	0	53.44%	En Ejecución	14/04/2021	
9	21 J	523000	7101500	PARAGUARI	Mbuyapey	COMISION DIRECTIVA PRO VIVIENDA COLONIA UNIDAS DE MBUYAPEY	AMANDA AMERICA LEDEZMA YDA. DE	01/2019	675	4/12/19	27	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	13/01/2021	Inicio de la Segunda Etapa con el pago del 2do Desembolso en fecha 08/11/2019 con un plazo de 68 días
9	21 J	474016	7150892	PARAGUARI	Cerapegua	COMISION CIUDADANA PARA LA VIVIENDA	EQUIPO TECNICO "EC" RICARDO	01/2020	406	5/5/20	41	0	0	41	0	0	0	0	97.33%	En Ejecución	24/03/2021	Inicio de obra en fecha 07/07/2020 con el pago del 1er desembolso
9	21 J			PARAGUARI	Quindy	SANTA LIBRADA II	EMPRENDIMIENTOS ABOG. CRISTIAN ABOG. TURRINI	01/2011	1280	12/24/10	0	13	0	0	0	13	0	0	0.00%	Paralizado		Resolución de Rescisión N° 1952 del 13/08/2018. Cuenta final remitida a la DQJN por Memorando
9	21 J			PARAGUARI	Mbuyapey	COMISION DIRECTIVA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO LIZ Y	ABOG. CRISTIAN ABOG. TURRINI	04/2016	2378	11/4/16	47	0	0	47	0	0	0	0	86.49%	En Ejecución	12/10/2020	

9	21 J	473570	7162194	PARAGUARI	Playyu	COMISION PRO VIVIENDA PIRAYU 2DA ETAPA	CONSTRUCTORA TECNICA	02/2020	687	6/11/20	34	0	0	34	0	0	0	0	75.51%	En Ejecución	13/04/2021	Inicio de obra en fecha 27/08/2020 con el pago del 1er Desembolso
9	21 J	484311	7169863	PARAGUARI	Paraguari	COMISION VECINAL VYA RENDA ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO DE PARAGUARI	AGC CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG	01/2020	289	3/10/20	1	0	0	0	1	0	0	0	0.00%	A Iniciar		Resolución de Anulación N° 441-2020
9	21 J	504689	7137413	PARAGUARI	Acahay	COMITE DE MUJERES TEROPRAVEREYAYO DE LA COMUNIDAD DE CERRO ICE	TEROYE SERVICIO DE ACCION SOCIAL	02/2020	719	6/19/20	19	0	0	19	0	0	0	0	100.00%	Culminado	15/03/2021	Inicio de obra en fecha 02/09/2020 con el pago del primer desembolso
9	21 J			PARAGUARI	Acahay	COMISION ACAHAY NUESTRO HOGAR	SILVIO FARINA MARTINEZ	03/2020	1673	10/21/20	51	0	0	51	0	0	0	0	0.00%	En Ejecución		
9	21 J			PARAGUARI	Tebicuaripi	COMISION VECINAL TAPY PIAHU REKAYO	JULIO CESAR SPIRIDONOFF	03/2020	1721	10/28/20	34	0	0	34	0	0	0	0	53.44%	En Ejecución	14/04/2021	
9	21 J	523000	7101500	PARAGUARI	Mbuyapey	COMISION DIRECTIVA PRO VIVIENDA COLONIA UNIDAS DE MBUYAPEY	AMANDA AMERICA LEDEZMA YDA. DE	01/2019	675	4/12/19	27	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	13/01/2021	Inicio de la Segunda Etapa con el pago del 2do Desembolso en fecha 08/11/2019 con un plazo de 68 días
9	21 J	474016	7150892	PARAGUARI	Cerapegua	COMISION CIUDADANA PARA LA VIVIENDA	EQUIPO TECNICO "EC" RICARDO	01/2020	406	5/5/20	41	0	0	41	0	0	0	0	97.33%	En Ejecución	24/03/2021	Inicio de obra en fecha 07/07/2020 con el pago del 1er desembolso
9	21 J			PARAGUARI	Quindy	SANTA LIBRADA II	EMPRENDIMIENTOS ABOG. CRISTIAN ABOG. TURRINI	01/2011	1280	12/24/10	0	13	0	0	0	13	0	0	0.00%	Paralizado		Resolución de Rescisión N° 1952 del 13/08/2018. Cuenta final remitida a la DQJN por Memorando
9	21 J			PARAGUARI	Mbuyapey	COMISION DIRECTIVA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO LIZ Y	ABOG. CRISTIAN ABOG. TURRINI	04/2016	2378	11/4/16	47	0	0	47	0	0	0	0	86.49%	En Ejecución	12/10/2020	

10	21 K	716255	7224674	ALTO PARANA	Mbaracayú	Comunidad Indígena "KIRITO NUEVO" Y DESARROLLO	"CODES COMUNIDAD Y DESARROLLO	03/2018	324	9/1/18	0	54	0	0	0	0	0	0	60.98%	Paralizado	17/02/2021	Inicio de la Segunda Etapa en fecha 28/10/2019 con un plazo de 90 días con el pago del 2do Desembolso
10	21 J	732275	7169738	ALTO PARANA	Presidente Franco	COMISION PRO VECINAL MONDAY SUR	FUNDACION ORGANIZACION	01/2014	751	5/23/14	70	0	0	0	70	0	0	0	0.00%	A Iniciar		SAT inhabilitado
10	21 J	705090	7208287	ALTO PARANA	Herrandías	Comisión de Fomento y Desarrollo de la Colonia Nueva Futura Segunda Línea	CONSTRUCTORA TECNICA	02/2019	1370	8/8/19	66	0	0	66	0	0	0	0	67.53%	En Ejecución	23/04/2021	Inicio de la Segunda Etapa en fecha 21/07/2020 con el pago del 2do Desembolso
10	21 J			ALTO PARANA	Presidente Franco	COMISION PRO HERMOSEMMENTO DEL ASENTAMIENTO EBEL	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	09/2017	3125	12/29/17	1	0	0	0	1	0	0	0	0.00%	A Iniciar		Complemento 07/34 viviendas. 33 viviendas culminadas en el 2019
10	21 J	699195	7282308	ALTO PARANA	Itakuy	LA COMISION SEVAUTIVADO DE LA COLONIA SANTA LUCIA	AGC CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG.	03/2017	2863	11/21/17	1	0	0	0	1	0	0	0	0.00%	A Iniciar		Proyecto Resolución N° 1766 del 11/10/2019 se restituye el proyecto en 2 fases: 95 viviendas y 6 Solicitudes de 2do desembolso procesado por la DSFC en fecha 24/07/2020
10	21 J	732044	7124667	ALTO PARANA	Nacunday	COMISION DE "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS URBANAS DE DESARROLLO DE LA COMPANIA JERUSALENI	"MAM CONSULTORA"	05/2019	2030	11/28/19	42	0	0	42	0	0	0	0	74.93%	En Ejecución	15/02/2021	
10	21 J	689327	7116257	ALTO PARANA	Itaña	COMISION DE "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS URBANAS DE PUERTO PARANA MBU"	HIDROCONTROL S.A.	04/2019	1843	10/25/19	1	0	0	0	1	0	0	0	0.00%	A Iniciar		
10	21 J	732044	7124667	ALTO PARANA	Nacunday	COMISION DE "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS URBANAS DE PUERTO PARANA MBU"	HIDROCONTROL S.A.	05/2019	2030	11/28/19	1	0	0	0	1	0	0	0	0.00%	A Iniciar		
10	21 J	732044	7124667	ALTO PARANA	Nacunday	COMISION DE "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS URBANAS DE PUERTO PARANA MBU"	HIDROCONTROL S.A.	05/2019	2030	11/28/19	1	0	0	0	1	0	0	0	0.00%	A Iniciar		
10	21 J	732044	7124667	ALTO PARANA	Nacunday	COMISION DE "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS URBANAS DE PUERTO PARANA MBU"	HIDROCONTROL S.A.	05/2019	2030	11/28/19	1	0	0	0	1	0	0	0	0.00%	A Iniciar		
10	21 J	732044	7124667	ALTO PARANA	Nacunday	COMISION DE "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS URBANAS DE PUERTO PARANA MBU"	HIDROCONTROL S.A.	05/2019	2030													

1) COD DPTO.	2) UBICACION		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Nro. de Llamado o Licitación	8) Resolución de adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIAF MICIAL 2021	11) META SIAF A INCLUIR 2021	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCION	14) A INICIAR	15) PARALIZADAS	16) RESQUIDADAS	17) ANULADAS	18) AVANCE % DEL PROYECTO	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA DE INFORME	21) OBSERVACIONES
	Zona	X																			
11			CENTRAL	Ypacarai	COMISION VECINAL SAN MIGUEL DEL ASENTAMIENTO LA VICTORIA II	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG.	03/2020	1822	12/22/20	42	0	0	42	0	0	0	0	0.00%	En Ejecución		
11			CENTRAL	Ypacarai	ASENTAMIENTO VICTORIA I	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG.	03/2020	1823	12/22/20	24	0	0	24	0	0	0	0	2.81%	En Ejecución	05/04/2021	
11			CENTRAL	Ypacarai	ASENTAMIENTO VICTORIA I	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG.	03/2020	1823	12/22/20	1	0	0	0	1	0	0	0	0	A Iniciar		
11			CENTRAL	Nueva Italia	COMISION SAN EXPEDITO DEL ASENTAMIENTO YPOA Y RENACER	"TAKA" DE JUAN ENRIQUE ROLON	03/2020	1679	10/22/20	13	0	0	13	0	0	0	0	21.81%	En Ejecución	15/04/2021	
11			CENTRAL	San Antonio	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO DENOMINADO TRES FRONTERAS	ASOCIACION TEKOVERA	03/2020	1671	10/21/20	22	0	0	22	0	0	0	0	0.54%	En Ejecución	19/04/2021	
11			CENTRAL	Limpio	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO NIÑO JESUS	HIDROCONTROL SA	03/2020	1667	10/21/20	20	0	0	20	0	0	0	0	0.00%	En Ejecución	25/03/2021	Vivienda excluida por problemas de implantación
11			CENTRAL	San Antonio	Comisión Vecinal del Asentamiento denominado "María Auxiliadora 2"	"UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA FUNDACION FAMILIA DE MAZARETH	04/2017	2996	12/21/17	1	0	0	0	1	0	0	0	0.00%	A Iniciar		
11	21 J	45998	CENTRAL	Limpio	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO EL PROGRESO	DE MAZARETH ASOCIACION TEKOVERA	01/2020	396	5/4/20	44	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	10/03/2021	
11	21 J	439079	CENTRAL	Lambare	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO VILLA ANGELICA	ASOCIACION TEKOVERA	01/2020	397	5/4/20	26	0	0	26	0	0	0	0	99.50%	En Ejecución	09/04/2021	Inicio de obra en fecha 11/09/2020 con el pago del 1er Desembolso
11			CENTRAL	San Lorenzo	COMISION VECINAL DE FOMENTO "NTRA SENORA DE LA ASUNCION"	"C.P. CONSTRUCCIONES"	02/2020	1083	7/22/20	58	0	0	58	0	0	0	0	73.86%	En Ejecución	25/03/2021	
11	21 J	546969	CENTRAL	Lique	COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL DIVINO NIÑO JESUS	MARIA MERCEDES ENRIQUE ARANDA	02/2020	0	8/18/20	74	0	0	74	0	0	0	0	36.93%	En Ejecución	17/04/2021	
11			CENTRAL	Mariano Roque	COMUNIDAD INDIGENA MAYA DE MARIANO ROQUE ALONSO	C.P. MYRIAN DIANA SOSA	02/2020	1192	8/5/20	28	0	0	28	0	0	0	0	100.00%	Culminado	14/04/2021	
11			CENTRAL	Villa Elisa	COMISION VECINAL TERRITORIO SOCIAL RENACER	WILLIAM PABLO STEWART BONZI	02/2020	1194	8/6/20	41	0	0	41	0	0	0	0	65.14%	En Ejecución	19/04/2021	
11			CENTRAL	Itaugua	COMISION DIRECTIVA DE LA COMISION VECINAL SANTA DE LA COMPANIA TRAJUGA GUZU DE LA COMPANIA NU POI	IMARVEST S.R.L.	03/2020	1685	10/23/20	15	0	0	15	0	0	0	0	58.48%	En Ejecución	17/04/2021	
11			CENTRAL	Itaugua	COMISION VECINAL SANTA ROSA	IMARVEST S.R.L.	03/2020	1715	10/26/20	37	0	0	37	0	0	0	0	58.26%	En Ejecución	18/04/2021	
11	21 J	457030	CENTRAL	Angua	COMISION VECINAL SANTA ROSA	BLAS ISMAEL VERA ESPINOLA (BIVES)	03/2019	1650	9/20/19	53	0	0	53	0	0	0	0	99.50%	En Ejecución	09/04/2021	Inicio de obra en fecha 19/08/2020 con el pago del 1er desembolso
11	21 J	457030	CENTRAL	Angua	COMISION VECINAL SANTA ROSA	BLAS ISMAEL VERA ESPINOLA (BIVES)	03/2019	1650	9/20/19	1	0	0	1	0	0	0	0	0	A Iniciar		
11	21 J	438876	CENTRAL	Lambare	COMISION VECINAL ARA POTY II DEL BARRIO SAN ISIRO	ASOCIACION TEKOVERA	01/2020	229	2/25/20	39	0	0	39	0	0	0	0	99.90%	En Ejecución	09/04/2021	Inicio de obra en fecha 10/09/2020 con el pago del 1er Desembolso
11	21 J	438876	CENTRAL	Lambare	COMISION VECINAL ARA POTY II DEL BARRIO SAN ISIRO	ASOCIACION TEKOVERA	01/2020	229	2/25/20	1	0	0	1	0	0	0	0	0	A Iniciar		
11	21 J	449066	CENTRAL	Limpio	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO SANTA LIBRADA	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI	01/2020	316	3/20/20	47	0	0	47	0	0	0	0	100.00%	Culminado	24/02/2021	Solicitud de 2do Desembolso procesado por la DSFC en fecha 29/09/2020
11	21 J	456588	CENTRAL	Lique	COMISION VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL DIVINA MISERICORDIA	XYZ INGENIERIA SOCIEDAD SIMPLE	01/2020	324	3/20/20	54	0	0	54	0	0	0	0	23.98%	En Ejecución	09/04/2021	Desembolso para compra de terreno 11/06/2020
11	21 J	456588	CENTRAL	Lique	COMISION VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL DIVINA MISERICORDIA	XYZ INGENIERIA SOCIEDAD SIMPLE	01/2020	324	3/20/20	2	0	0	2	0	0	0	0	0	A Iniciar		
11	21 J		CENTRAL	Lique	Comisión Vecinal de Fomento Territorio Social Cerro Corá	NOLASCO ALMADA MARTINEZ DE	05/2017	3139	12/29/17	1	0	0	1	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar		Complemento 01/10 viviendas culminadas en el 2019
11	21 J	452825	CENTRAL	Lique	Comisión Vecinal de Fomento Territorio Social Santa Catalina	LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERRANDEZ	01/2018	981	5/4/18	2	0	0	2	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar		Por Resolución N° 1773 del 14/10/2019 se reestructura el proyecto en 2 fases: 14 viviendas y 2 Complemento 02/09 viviendas
11	21 J	452770	CENTRAL	Ypane	Comisión Vecinal del Territorio Social Parventí II	LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERRANDEZ	03/2018	348	11/6/18	0	2	0	0	2	0	0	0	0.00%	Rescindido		Complemento 02/09 viviendas
11	21 J		CENTRAL	Capitá	COMISION DE FOMENTO URBANO PRO VIVIENDA VIRGEN DE GUADALUPE	FUNDACION ORGANIZACION	01/2014	750	5/23/14	21	0	0	21	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar		Servicio de Asistencia Técnica INHABILITADO
11	21 J		CENTRAL	Capitá	COMISION DE FOMENTO URBANO PRO VIVIENDA VIRGEN DE GUADALUPE	FUNDACION ORGANIZACION	01/2014	749	5/23/14	21	0	0	21	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar		Servicio de Asistencia Técnica INHABILITADO
11	21 J	453326	CENTRAL	Lique	COMISION VECINAL DE FOMENTO GUAYAYBY TY	MARIA MERCEDES ENRIQUE ARANDA	02/2013	1139	5/23/13	28	0	0	28	0	0	0	0	100.00%	Culminado	16/04/2021	
11	21 J	452770	CENTRAL	Ypane	Comisión Vecinal del Territorio Social Parventí II	LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERRANDEZ	03/2018	348	11/6/18	0	37	0	0	37	0	0	0	60.67%	Rescindido	28/01/2020	Resolución de Rescisión de Contrato N° 139-2020
11	21 J	452816	CENTRAL	Lique	Comisión Vecinal de Fomento Territorio Social Virgen de Guadalupe	VERONICA NATALIA OJEDA CASTELLI	07/2015	2904	12/21/15	26	0	0	26	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar		Complemento 26/190 viviendas. 50 viviendas culminadas en el 2017 y 114 viviendas culminadas
11	21 J	466275	CENTRAL	Itaugua	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO DR. GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCA	WILLIAM PABLO STEWART BONZI	03/2016	1856	8/26/16	1	0	0	1	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar		Complemento 01/59 viviendas
11			CENTRAL	Ategua	COMISION VECINAL DE FOMENTO SAN LORENZO	MYRIAN DIANA SOSA				35	0	0	0	35	0	0	0	0.00%	A Iniciar		
11			CENTRAL	Capitá	ORGANIZACION DESARROLLO COMUNITARIO COMUNIDAD EL PROGRESO	CONSULTORA SG				31	0	0	0	31	0	0	0	0.00%	A Iniciar		
11			CENTRAL	Villa Elisa	COMISION VECINAL TERRITORIO SOCIAL 11 DE SETEMBRE	ASOCIACION TEKOVERA				18	0	0	0	18	0	0	0	0.00%	A Iniciar		
11			CENTRAL	Renby	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL SAN PEDRO SILOE	RE CONSULTORA				26	0	0	0	26	0	0	0	0.00%	A Iniciar		
11			CENTRAL	Villeta	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL DON BOSCO	ACG CONSULTORIA INTEGRAL				80	0	0	0	80	0	0	0	0.00%	A Iniciar		
12	21 J	375127	NEEMBUCU	Pilar	COMISION VECINAL PRO VIVIENDA I	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI	05/2019	0	12/3/19	150	0	0	150	0	0	0	0	8.52%	En Ejecución	12/04/2021	
12	21 J	373267	NEEMBUCU	Pilar	COMISION VECINAL PRO VIVIENDA YTORORO - PILAR	CONSTRUCTORA TECNICA	05/2019	2083	12/3/19	80	0	0	80	0	0	0	0	71.91%	En Ejecución	12/04/2021	
13	21 J	570190.7	AMAMBAY	Bellia Vista	Comunidad Indígena Cerro Atengú de la Etnia Pai Tayveta	JOSE MARIA VILLALBA BARRETO	04/2018	742	12/19/18	0	72	0	0	0	0	0	0	40.00%	Rescindido	08/04/2021	Resolución de Rescisión N° 1323 del 18/09/2020
13	21 J	586228	AMAMBAY	Capián Pedro Juan Caballero	Comunidad Indígena Ava Guarani "Paso Historia"	LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERRANDEZ	04/2017	2991	12/21/17	0	28	0	0	0	0	0	0	99.95%	Rescindido	04/01/2021	Resolución de Rescisión de contrato N° 139-2020
13	21 J	586228	AMAMBAY	Capián Pedro Juan Caballero	Comunidad Indígena Pai Tayveta "Iaguazú"	DODDANY GUSTAVO YOUNGA DE	01/2018	676	3/27/18	47	0	0	47	0	0	0	0	98.05%	En Ejecución	12/02/2021	Inicio de la 2da Etapa con el pago del 2do Desembolso en fecha 16/12/2019 (plazo 83 días)
14	21 K	630013	CANINDEYU	Villa Curuguaty	Comunidad Indígena Ava Guarani de la Colonia Fortuna	Y DESARROLLO	02/2017	1984	9/15/17	0	3	0	0	0	0	0	0	74.35%	Paralizado	04/08/2020	INF. N°18- 13/09/2019: Finalizo el plazo de ejecución de la segunda etapa con prórogas, en fecha 12/07/2019, muy retrasado
14	21 J	619772	CANINDEYU	Yasy Carý	Comunidad Indígena Linea (2da fase)	Y DESARROLLO	01/2018	1367	6/20/18	0	21	0	0	0	0	0	0	68.02%	Paralizado	19/04/2021	Plazo vencido en fecha 12/07/2019, muy retrasado sin actividad en el sitio de obras, en proceso de
14	21 J	630077	CANINDEYU	Villa Curuguaty	Comunidad Indígena Ava Guarani de la Colonia Fortuna (FASER)	Y DESARROLLO	01/2018	1100	5/25/18	0	11	0	0	0	0	0	0	70.55%	Paralizado	04/08/2020	Se recibieron las obras con el plazo vencido en fecha 29/10/2019

Ing. CLAUDIA PARDOZO
Dte. de SLP de Obras
de FONMIS, FONCOOP y Red de Inyectantes
DGTE - MUVH

