



Zona	2) UBICACIÓN		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Nro. de Llamado o Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	VIVIENDAS EN PROYECTO	14) A INICIAR	15) PARALIZADAS	16) RESCINDIDAS	17) ANULADAS	18) AVANCE % DEL PROYECTO	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA DE INFORME	21) NRO DE LICITACIÓN	22) OBSERVACIONES	23) MONTO LA INVER
	X	Y																				
21 K	538094	7412324	CONCEPCION	Azotey	Kuruzú de Hierro	ESTRUCTURAS S.R.L	03/18	2082	12/3/19	0	153	0	0	0	0	0	40,34%	En Ejecución	04/03/2021	03/18	Se ha procesado el certificado de obra N° 04, correspondiente al periodo de medición 28-12-20 al 27-01-21	2.430.2
21 J	515808	7526785	CONCEPCION	Sgo. Jose Felix Lopez	Norte Pyahu	Pegasus S.A.	03/18	673	12/14/18	0	0	0	0	0	77	0	99,40%	Rescindido	13/12/2019	03/18	Rescindido mediante resolución N°254-21 de fecha 26-02-2021	3.413,4
21 J	532228,77	7087907,6	CAAZAPA	Dr. Moises S. Bertoni	María Auxiliadora	EDIFICA CONSTRUCTORA S.A.	LPN 02/16	2487	11/15/16	0	0	0	0	0	99	0	81,75%	Rescindido		LPN 02/16	Contrato rescindido mediante Resolución N°573 de fecha 02/04/19. Rescisión ratificada mediante Resolución N° 1.031 de fecha 12/06/19. El avance según certificación alcanzó el 81,75 %. El avance constatado in situ según obra en la Cuenta Final es del 79,82 %.	4.743
21 H	545.591	7.530.470	AMAMBAY	Bella Vista	Nueva Esperanza/Santa Ana.	Yatya S.A.	01/15	1412	7/21/15	0	45	0	0	0	0	0	77,39%	En Ejecución	24/06/2020	01/15	Procesado hasta el certificado de obra N° 19 - El certificado N° 20, donde se certifica la totalidad de los rubros se encuentra pendiente de proceso hasta que se hayan realizado las actas de recepción provisoria, de todos los asentamientos correspondientes a su contrato.	3.012
21 J	623400	7338564	CANINDEYU	Villa Ygatimi	Marqueti - Obra Nueva	PEGASUS S.A.	LPN 11/18	1016	6/10/19	0	0	0	0	0	83	0	98,14%	Rescindido	13/12/2019	LPN 11/18	Rescindido mediante resolución N°254-21 de fecha 26-02-2021	4.943
										0	198	0	0	0	259	0						