

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE CHACABERTA - PUNTO SANSIESTE 2021

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA CONTRATADORA	PROYECTO	RES. N°	FECHAS	Metrado Obra			CUMPLIDA	% AVANCE DE OBRAS AL 30/06/2021	ESTADO DE OBRAS AL 30/06/2021	CUMPLIDAS 2019	CUMPLIDAS 2020	AÑOS	
							META 2021	NO META	EN PROYECTO							
CAPITAL	ASUNCIÓN	OBRAS DE CONTENCIÓN DE LOS CAUCES ANTEQUERA Y TACUAY - BARRIO RICARDO BRUGADA	CONSORCIO SAN RAFAEL	CHACABERTA ALTA	1137	28/7/2020	0	3950		3950	34.60%			2020		
CAPITAL	ASUNCIÓN	OBRAS DE CONTENCIÓN DE LOS CAUCES ANTEQUERA Y TACUAY - BARRIO RICARDO BRUGADA	CONSORCIO SAN RAFAEL	CHACABERTA ALTA	1137	28/7/2020	2700	0	2700	63.00%	SE HA AVANZADO Y UNIFICADO EL ÁREA DE AERACIÓN, QUE FIGURABA EN 2020 EN BARRIOS CATEDERAL Y SAN ROQUE, A ASUNCIÓN, ORDEN DE INICIO 20-08-2020. INICIO DE TRABAJOS PREVIOS Y TRABAJOS PRELIMINARES. ANTICIPA PAGADO EN FECHA 09/11/2020. CERTIFICADOS 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 PAGADOS. RESERVADO PARA PROCESO DE PAGO. CERTIFICADO 8, EN PROCESO DE PAGO. CERTIFICADO 9 EN EL MES DE JUNIO (CERT. SI LA META CORRESPONDE AL EJERCICIO 2020, LA MISMA DE EJERCICIO, PERO NO FIGURA COMO CUMPLIDA, PORQUE LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA ESTABA PREVISTA RECIBIR EN 2021.					2020
CAPITAL	ASUNCIÓN	OBRAS DE URBANISMO Y DE INFRAESTRUCTURA URBANA SOSTENIBLE EN EL BARRIO CHACABERTA ALTA/ LA CATEDRAL - BARRIO RICARDO BRUGADA	A DENIUR	CHACABERTA ALTA			12200	12200	0	0	0.00%			2021		
CAPITAL	ASUNCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOSTENIBLES - BARRIO RICARDO BRUGADA	A DENIUR	CHACABERTA ALTA			450	450	0	0	0.00%			2021		
TOTAL							20650	0	12250		14650					


Arq. Rosa Ugarto
 Encargada de Despacho UEP-BID
 Ministerio de Urbanismo Vivienda y Habitat


Ing. Magister Daniel Pellegrini
 Coord. Monitoreo y Evaluación
 UEP - BID
 Ministerio de Urbanismo Vivienda y Habitat