

ID	Categoría	Proyecto	Municipio	Beneficiario	Superficie (m²)	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado	Valor (Bs)
8	21 J	COMISION GRUPO ORGANIZADO PRO VIVIENDAS DENOMINADO POR UN YABEBRY MEJOR	Yabebry	MISIONES	2094	12/4/19	30	0	0
8	21 J	COMISION "Che Bogara Telee" de San Miguel Misiones.	San Miguel	MISIONES	486	3/15/19	15	0	0
8	21 J	COMISION Dvno Nino Jesus 1 - 2 - 3.	Ayolas	MISIONES	1365	8/8/19	58	0	0
8	21 J	COMISION Grupo Pro-Vivienda de Ayolas.	Ayolas	MISIONES	1367	8/8/19	18	0	0
8	21 J	COMISION Dvno Nino Jesus 1 - 2 - 3.	Ayolas	MISIONES	1365	8/8/19	1	0	0

9	21 J	COMISION Directiva Pro Vivienda Colonias Unidas de Mbuypay	Mbuypay	PARAGUARI	528	3/21/19	31	0	0
9	21 J	COMISION DIRECTIVA PRO VIVIENDA COLOMIA UNIDAS DE MBUYPAYEY	Mbuypay	PARAGUARI	675	4/12/19	27	0	0
9	21 J	COMISION Directiva Asentamiento 1º de Mayo.	Ygauron	PARAGUARI	322	9/1/18	0	3	0
9	21 J	COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO O.N.A.C. SEDE MBUYPAYEY DEL ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO	Mbuypay	PARAGUARI	2640	11/29/15	0	2	0
9	21 J	COMISION CIUDADANA PARA LA VIVIENDA	Carapegua	PARAGUARI	0	0	0	41	0
9	21 J	SANTA LIBRADA II	Quindy	PARAGUARI	1280	12/24/10	0	13	0
9	21 J	COMISION DIRECTIVA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO LUZ Y FRANCISCO.	Mbuypay	PARAGUARI	2318	11/4/16	0	47	0
9	21 J	COMISION PRO VIVIENDA DE LA COMPAÑIA RECOLETA	Acahay	PARAGUARI	1657	9/20/19	1	0	0
9	21 J	COMISION PRO VIVIENDA DE LA COMPAÑIA RECOLETA	Acahay	PARAGUARI	1657	9/20/19	57	0	0

10	21 J	COMISION VECINAL SAN MIGUEL DEL BARRIO KOE ROY	Juan E. O'Leary	ALTO PARANA	1656	9/20/19	52	0	0
10	21 J	COMISION DIRECTIVA PRO VIVIENDA SAN VICENTE FERRER	Hernandias	ALTO PARANA	1632	9/20/19	38	0	0
10	21 J	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO RL14 SUR	Juan E. O'Leary	ALTO PARANA	1839	10/25/19	44	0	0
10	21 J	COMISION DE DESARROLLO DE LA COMPAÑIA JERUSALENI	Inha	ALTO PARANA	1843	10/20/19	40	0	0
10	21 J	COMISION PRO VIVIENDA DE LA COLONIA SAN MARTIN	Minga Pura	ALTO PARANA	1865	10/28/19	71	0	0
10	21 J	COMISION VECINAL SAN MIGUEL DEL BARRIO KOE ROY	Juan E. O'Leary	ALTO PARANA	1656	9/20/19	1	0	0
10	21 J	COMUNIDAD INDIGENA MBVA GUARANI DE "KARANDAY"	Ygauron	ALTO PARANA	2048	11/28/19	15	0	0
10	21 J	COMISION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS URBANAS DE PUERTO PARANAMBU"	Nacunday	ALTO PARANA	2030	11/26/19	42	0	0
10	21 J	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA SAN MIGUEL ARCANGEL VILDA KUE BASE 5	Presidente Franco	ALTO PARANA	751	5/23/14	70	0	0
10	21 J	COMISION PRO VECINAL MONDAY SUR	Presidente Franco	ALTO PARANA	0	0	37	0	0
10	21 J	COMISION MATRIZ DEL BARRIO SAN ILDO "Fraccion Libertad A y B"	Presidente Franco	ALTO PARANA	1356	7/5/17	33	0	0
10	21 K	COMUNIDAD INDIGENA "XIRITO NUEVO"	Mbaracayú	ALTO PARANA	324	9/1/18	54	0	0
10	21 J	COMUNIDAD INDIGENA "TEKOHA PYAHU (CARRETERA)"	Itakyy	ALTO PARANA	0	0	14	0	0
10	21 J	COMUNIDAD INDIGENA MARISCAL LOPEZ DE LA ETIYA AVA GUARANI	Itakyy	ALTO PARANA	0	0	31	0	0
10	21 J	COMISION MATRIZ DEL BARRIO SAN ILDO "Fraccion Libertad A y B"	Presidente Franco	ALTO PARANA	1356	7/5/17	1	0	0
10	21 J	LA COMISION SENAMITAD DE LA COLONIA SANTA LUCCIA.	Itakyy	ALTO PARANA	2653	11/21/17	0	4	0
10	21 J	Comunidad Indígena Ava-Guaraní de Fasa Cadena.	Itakyy	ALTO PARANA	1362	8/8/19	43	0	0
10	21 J	Comisión Vecinal San Miguel de Koe Roy	Juan E. O'Leary	ALTO PARANA	1380	8/8/19	60	0	0
10	21 J	Comisión de Fomento y Desarrollo de la Colonia Nueva Fortuna Segunda Línea.	Hernandias	ALTO PARANA	1370	8/8/19	66	0	0
10	21 J	COMISION PRO HERMOSEAMIENTO DEL ASENTAMIENTO "EDEN"	Presidente Franco	ALTO PARANA	3125	12/29/17	1	0	0

11	21 J	COMISION Vecinal Koe Pyahu	Lambare	CENTRAL	1376	8/8/19	1	0	0
11	21 J	Comisión Vecinal de Fomento Territorio Social Santa Catalina.	Lugue	CENTRAL	981	5/4/18	0	2	0
11	21 J	Comisión Vecinal del Territorio Social Poverut II.	Lugue	CENTRAL	348	11/6/18	2	0	0
11	21 J	Comisión Vecinal Fortaleza 1, 2, 3 Yvané Cento	Yvané	CENTRAL	516	0	54	0	0
11	21 J	Comisión Vecinal del Territorio Social La Paraguaya de la Compañía Rosado Guazú	Yvané	CENTRAL	1377	8/8/19	31	0	0
11	21 J	Comisión Vecinal del Territorio Social "San Marcos I."	Ranmy	CENTRAL	1366	8/8/19	15	0	0
11	21 J	Comisión Vecinal de Fomento Urbano San Jorge.	Capitla	CENTRAL	1374	8/8/19	6	0	0
11	21 J	COMISION VECINAL DE FOMENTO URBANO TERRITORIO SOCIAL EL PROGRESO	Capitla	CENTRAL	1642	9/20/19	4	0	0
11	21 J	Comisión Vecinal de Fomento Territorio Social Cerro Cará.	Lugue	CENTRAL	3139	12/29/17	0	1	0
11	21 J	Comisión Vecinal Guallimrria Duré (Complemento 2)	Lugue	CENTRAL	2904	12/21/15	26	0	0
11	21 J	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO DR. GASPARD RODRIGUEZ DE FRANCA	Lugue	CENTRAL	1856	8/28/16	1	0	0
11	21 J	Comisión Vecinal Koe Pyahu.	Lugue	CENTRAL	336	11/21/18	10	0	0
11	21 J	Comisión Vecinal del Territorio Social Poverut II.	Lugue	CENTRAL	348	11/6/18	0	0	0
11	21 J	COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL 2 DE NOVIEMBRE	Lugue	CENTRAL	783	12/21/18	68	0	0
11	21 J	Comisión Vecinal de Fomento Territorio Social El Progreso	Lugue	CENTRAL	1379	8/8/19	25	0	0
11	21 J	Comisión Vecinal de Fomento Urbano Asentamiento el Titinal	Capitla	CENTRAL	1372	8/8/19	13	0	0

Ing. CLAUDIO ARDOZO

ING. TE - MUYH.

Ing. Diego Zamorru

 Jefe de Suplantación de Días de FOMMIS

 FONCOOP y Clientes Hipotecarios

 M.U.V.H.

15	21 I	276569	7430310	PT.E. HAYES	Vina Hayes	Comunidad Indígena La Herencia perteneciente a la Etnia Lengua	AGG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO AREL	1382	8/8/19	74	0	74	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	23/04/2020	02/2019	Solicitud de Recepción Provisional en proceso	5.444.064,091
15	21 K	238078	7459331	PT.E. HAYES	Tro. 1º Manuel Itala Fernández	COMUNIDAD INDIGENA "COLONIA LA ARMONIA"	INMOBILIARIOS	3014	12/22/17	57	0	57	0	0	0	0	0	0	0	77,10%	En Ejecución	14/04/2020	04/2017	Permite de pago del 2do Desembolso solicitado por Exp. 504113 con complementarias para 4 vrs 14/11/2017. En proceso de anulación de sus.	2.629.440,026
15	20 K	725776	7367360	PT.E. HAYES	Vina Hayes	COMUNIDAD INDIGENA FISCHAT SAN LEONARDO	LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERRANDEZ	2076	10/23/14	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0,00%	Inicio	26/01/2019	03/2014	Resolución N° 1566-18 partición de proyecto y rescisión por mutuo acuerdo.	5.516.629,022
15	21 K	251322	7544065	PT.E. HAYES	Tro. 1º Manuel Itala Fernández	COMUNIDAD INDIGENA COMAMOTOLUAG	WILLIAM PABLO STEWART BONZI	2469	11/15/16	0	58	0	0	0	0	58	0	0	0	0,00%	Rescindido	04/2016	04/2016	Informe de avance N° 1/141 vrs 140 viviendas culminadas (139) informadas en el 2018 y 1 informada en el 2019.	8.583.950,880
15	21 J	276569	7430310	PT.E. HAYES	Vina Hayes	COMUNIDAD INDIGENA SAMHOYAMAAXA	PERVANDO JAVIER DIAZ MALCORQUILLO DE INTEGRAL	2911	12/14/17	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	29/04/2020	02/2019	Por Resolución N° 1699 del 26/09/2019 se aprueba la reestructuración del proyecto en dos fases: 132 viviendas y 3 Complemento 01/85 viviendas	8.508.879,487
15	21 J	276034	7423996	PT.E. HAYES	Vina Hayes	Comunidad Indígena La Herencia Ex Sombrero Pir. Adela Palo Blanco	AGG CON. FEDERICO AREL AVANDA	2913	12/14/17	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0,00%	Inicio	04/2018	04/2018	Complemento 01/85 viviendas	5.555.240,175
15	21 K	234590	7481722	PT.E. HAYES	Tro. 1º Manuel Itala Fernández	Comunidad Indígena La Esperanza perteneciente a la Etnia Sanapaná.	INMOBILIARIOS	705	12/18/18	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	Inicio	29/01/2019	04/2016	Complemento 02/60 viviendas.	3.285.310,166
15	21 K	241990	7466164	PT.E. HAYES	Itala Fernández	COMUNIDAD INDIGENA COLONIA ARMONIA	INMOBILIARIOS	2470	11/15/16	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0,00%	Inicio	29/01/2019	04/2016	Complemento 02/60 viviendas.	3.285.310,166

16	20 J	760720	7537036	BOQUERON	Meal. Estigarribia	Comunidad Indígena Awa Guarani Nandeva de Timotoo.	IMARVEST S.R.L.	323	11/11/18	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	Inicio	03/2018	03/2018	Complemento 1/31 viviendas	2.034.003,145
16	20 J	763419	7535567	BOQUERON	Meal. Estigarribia	Comunidad Indígena GUARANÍ NANDEVA.	IMARVEST S.R.L.	1388	8/8/19	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	08/05/2020	02/2019	Acta de Recepción Provisional sin observaciones técnicas de fecha 08/05/2020	6.561.812,882
17	21 J	389663	7744432	ALTO PARAGUAY	Bahía Negra	COMUNIDAD INDIGENA ISHOR DEL LUGAR DENOMINADO OMBICHTA.	OSCAR FELIPE BARROZA	485	3/14/19	66	0	0	66	0	0	0	0	0	0	85,63%	En Ejecución	12/02/2020	01/2019	Progrmas concedidas hasta el 04/04/2020	4.635.961,081

1) DEPARTAMENTO		9) META INICIAL 2020	10) META INCLUIR 2020	11) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCION	13) A PARALIZADAS	14) PARALIZADAS	15) RESCINDIDAS	16) ANULADAS
CONCEPCION		710	120	383	383	4	0	60	0
SAN PEDRO		360	96	98	251	107	0	0	0
CORDILLERA		205	64	87	108	74	0	0	0
GUAIRA		235	33	56	108	71	31	0	2
CAAGUAZU		570	248	190	424	92	0	112	0
CAAZAPA		282	47	102	180	4	0	43	0
ITAPUA		270	2	38	199	35	0	0	0
MISIONES		122	0	15	106	1	0	0	0
PARAGUARI		116	106	0	115	45	15	47	0
ALTO PARANA		632	86	92	429	197	0	0	0
CENTRAL		827	85	320	359	155	0	78	0
NEEMBUCU		230	0	0	0	230	0	0	0
AMAMBAY		230	1	0	202	1	0	28	0
CANINDEYU		342	0	39	302	1	0	0	0
PT.E. HAYES		734	122	282	346	88	58	82	0
BOQUERON		90	1	90	0	1	0	0	0
ALTO PARAGUAY		66	0	0	66	0	0	0	0
TOTAL		6.021	1.011	1.792	3.578	1.106	104	450	2

Ing. CLAUDIA OLIVERO
D.G.T.E. - M.H.I.

Arq. Diego Chamorro
Dir. de Supervisión de Obras de FONAMIS
FONCOOP y Créditos Hipotecarios
M.U.V.H.