Ministerio de URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Avances 2021

Nombre del Programa / Proyecto: CHE TAPYI

Fecha/Hora: 08/04/21 11:47:18

FORMULARIO:
P02

1) COD. DPTO.	2) UBICACIÓN			3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTUCTORA	7) Nro. de Llamado o Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	CANT. DE VIVIENDAS P/DISCAPACITADOS	10) META SIAF INICIAL 2021	11) META SIAF A INCLUIR 2021	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	VIVIENDAS EN PROYECTO	14) A INICIAR	15) PARALIZADAS	16) RESCINDIDAS	17) ANULADAS	18) AVANCE % DEL PROYECTO	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA DE INFORME	21) NRO DE LICITACIÓN	22) OBSERVACIONES	23) MONTO DE LA INVERSIÓN	24) PRIMER DESEMBOLSO	25) SEGUNDO DESEMBOLSO	26) FONDO DE REPARO	27) % AVANCE FINANCIERO	28) BENEFICIARIOS							
	Zona	X	Y																											P.O.	FCD	MADRESOLTER	PADRES	TERCE	28.1) SEXO HIJO	HIJA	H	M
4	21 J	59221.04 E	7159665.97	GUAIRA	Paso Yobai	Comunidad de "Planchada" Paso Yobai. Dpto. de Guairá	ACCIONA S.A.	007/19	2188	12/18/19	6	140	0	0	140	0	0	0	0	0	99,90%	En Ejecución	18/03/2021	007/19	Acta de Inicio con fecha 15/03/2020. Falta Lic.Amb del MADES para realizar Recep. Prov. De Obra	10.078.809.712	0	0	0	0,00 %	0	0	0	0	0	0	0	0
11	21 J	452346.85E	7206318.81	CENTRAL	Luque	Asentamiento "Paz del Chaco". Localidad de Luque. Dpto. Central		03/20			5	100		0	0	0	100	0	0	0	0,00%			03/20	En etapa de Evaluacion para Adjudicación	7.725.356.967	0	0	0	0,00 %	0	0	0	0	0	0	0	0
15	21 k	338969 E	7475985 N	PTE. HAYES	Puerto Pinasco	Com. Ind. Xamok Kasek y las Flores	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L	06/2019	1970	11/13/19		115	0	115	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminada,con Acta de Recepción Provisoria de fecha 19/02/2021 *	31/03/2021	06/2019	Con R.P (19/02/2021)	4.340.000.000	0	0	0	0,00 %	0	0	0	0	0	0	0	0
15	21 K	363235.09E	7407697.26	PTE. HAYES	Villa Hayes	COMUNIDAD INDIGENA MAKXAWAYA - VILLA HAYES. DPTO. PRESIDENTE HAYES	CONSORCIO LEVY GAMARRA	007/2019	2188	12/18/19		185	0	185	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminada, con Acta de Recepción Provisoria de fecha 10/03/2021*	31/03/2021	007/2019	Acta de Inicio con fecha 16/03/2020. Con R.P de fecha 10/03/21	14.045.650.000	0	0	0	0,00 %	0	0	0	0	0	0	0	0
												540		300	140	0	100	0	0	0																		

* En proceso de Recepcion Definitiva

Arq. Carlos Darío Ruiz Díaz
Coord. Técnica
UNE - CHE TAPYI

Arq. VICTOR RIVEROS
Coordinador General
UNE - CHE TAPYI
MUVH