Ministerio de URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT

GOBIERNO NACIONAL

Avances 2020

Nombre del Programa / Proyecto: FONAVIS

Fecha/Hora: 04/05/20 15:33:13

Paraguay de la gente

FORMULARIO: P02

1) COD. DPTO.	2) UBICACIÓN			3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTUCTORA	7) Resolución de Adjudicación	8) Fecha de resolución de adjudicación	9) META INICIAL 2020	10) META A INCLUIR 2020	11) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	13) A INICIAR	14) PARALIZADAS	15) RESCINDIDAS	16) ANULADAS	17) AVANCE % DEL PROYECTO	18) ESTADO DE LAS OBRAS	19) FECHA DE INFORME	20) NRO DE LICITACIÓN	21) OBSERVACIONES	22) PROYECTO CONTRATO	23) AVANCE PAGO O CERTIFICADO PAGADO	24) % AVANCE FINANCIERO	25) BENEFICIARIOS				26) AREA DE RESIDENCIA	
	Zona	X	Y																							25.1) SEXO		25.2) PUEBLOS	DISCAPACIDAD		
																										H	M	PO	PcD	Rural	Urbano
1	21 J	500085	7456566	CONCEPCION	Horqueta	Comisión Pro - Vivienda de la Localidad de Cuantrito del Distrito de Horqueta.	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE	498	3/15/19	67	0	0	67	0	0	0	0	84,45%	En Ejecución	15/01/2020	01/2019	Segunda Etapa de 88 días iniciada en fecha 14/10/2019 con el pago del 2do Desembolso	5.323.605.368	4.744.288.336	89,11%	51	63	0	0	0	0
1	21 J	528594	7431956	CONCEPCION	Arroyito	Asociación Comunitaria Campesina del Asentamiento Arroyito (ACCA-A)	HIDROCONTROL S.A.	495	3/15/19	55	0	0	55	0	0	0	0	62,67%	En Ejecución	18/02/2020	01/2019	Inicio de la 2da Etapa en fecha 02/01/2020 con el pagado del 2do Desembolso	4.509.161.472	1.770.709.227	39,27%	45	53	0	0	0	0
1	21 K	529558	7492146	CONCEPCION	Sgto. Jose Felix Lopez	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA SAN RAFAEL	GUARDIA ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD (GUEESE S.A.)	2910	11/15/17	0	60	0	0	0	0	60	0	1,79%	Rescindido	28/05/2019	03/2017	Por Resolución N° 1413 del 19/08/2019 se ratifican los términos de la Resolución N° 115 del 25/06/2019 (Rescisión de contrato)	4.155.811.028	1.749.815.170	42,11%	51	53	0	0	0	0
1	21 J	456823	7409629	CONCEPCION	Concepcion	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO SANTA MARIA	ARQUITECTONICA S.R.L.	1862	10/28/19	42	0	0	42	0	0	0	0	4,82%	En Ejecución	24/02/2020	04/2019	La Comisión Vecinal solicita el cambio del tipo de techo de taja a paneles termoacústicos	3.060.970.770	0	0,00%	27	35	0	0	0	0
1	21 J	487144	7450609	CONCEPCION	Paso Barreto	Comisión Nuevo Barrio de Paso Barreto	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE	25	9/20/18	197	0	197	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	06/02/2020	02/2018	Solicitud de Calificación Definitiva en proceso	15.417.732.281	0	0,00%	93	188	0	0	0	0
1	21	401050	7554713	CONCEPCION	San Lazaro	COMISION PRO-VIVIENDA DE POBLADORES DE LA COMUNIDAD DE SAN LAZARO	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA	0		0	48	0	0	48	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2020		0	0	0,00%	30	55	0	0	0	0
1	21 J	458927	7468900	CONCEPCION	San Alfredo	COMISION PRO CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	RUBEN DARIO RAMIREZ SOSA	775	12/21/18	59	0	0	59	0	0	0	0	58,28%	En Ejecución	23/03/2020	04/2018	Inicio de la 2da Etapa con el pago del 2do Desembolso en fecha 22/04/2020	4.567.039.500	0	0,00%	40	54	0	0	0	0
1	21 J	459000	7468890	CONCEPCION	San Alfredo	COMISION PRO CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	RUBEN DARIO RAMIREZ SOSA	775	12/21/18	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		04/2018	Solicitud de 2do Desembolso del SAT VERONICA OJEDA procesado por la DSFC en fecha 24/03/2020	0	2.026.067.525	0,00%	40	54	0	0	0	0
1	21 J	486201	7416732	CONCEPCION	Horqueta	COMISIÓN PRO-TECHO DE LA LOCALIDAD DE PEGUAJHO LOMA.	SILVIO FARIÑA MARTINEZ	530	3/22/19	63	0	63	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	26/02/2020	01/2019	En proceso de Recepción de Obra y Calificación Definitiva	5.055.918.525	0	0,00%	51	60	0	0	0	0
1	21 J	487500	7450609	CONCEPCION	Paso Barreto	Comisión Nuevo Barrio de Paso Barreto	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE	25	9/20/18	1	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	28/02/2020	02/2018	La vivivienda fue culminada al mismo tiempo que las 197 restantes	15.417.732.281	0	0,00%	93	188	0	0	0	0
1	21 J	500085	7456566	CONCEPCION	Arroyito	Asociación Comunitaria Campesina del Asentamiento Arroyito (ACCA-A)	HIDROCONTROL S.A.	495	3/15/19	2	0	0	0	2	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2019	Complemento 2/57 viviendas	4.509.161.472	0	0,00%	45	53	0	0	0	0
1	21 J	556954	7432828	CONCEPCION	Concepcion	JUNTA COMUNAL DE VECINOS DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA PLATO	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE	1661	9/23/19	39	0	0	39	0	0	0	0	55,22%	En Ejecución	20/02/2020	03/2019	Solicitud de 2do Desembolso procesado por la DSFC en fecha 21/02/2020	2.843.230.552	0	0,00%	35	36	0	0	0	0
1	21 J	473657	7404929	CONCEPCION	Belen	ASOCIACION SAN ROQUE	DALMA ARAMI TRIVERO RIVEROS	1847	10/25/19	40	0	0	40	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución	28/02/2020	04/2019	Inicio de Obra el 14/02/2020 con el pago del Primer Desembolso (plazo: 55 días hasta el 08/04/2020)	2.822.654.503	0	0,00%	15	38	0	0	0	0
1	21 J	544286	7466831	CONCEPCION	Yby Yau	COMISION SAN ROQUE PRO VIVIENDA	DALMA ARAMI TRIVERO RIVEROS	1757	10/10/19	26	0	0	26	0	0	0	0	54,37%	En Ejecución	17/02/2020	04/2019	Inicio de la 2da Etapa con el pago del 2do Desembolso en fecha 21/04/2020	2.069.193.831	0	0,00%	11	26	0	0	0	0
1	21 j	559481	7473012	CONCEPCION	Yby Yau	COMISION PRO VIVIENDA SOCIAL, DEL BARRIO FATIMA SAPUCAI	DALMA ARAMI TRIVERO RIVEROS	1758	10/10/19	17	0	0	17	0	0	0	0	58,03%	En Ejecución	17/02/2020	04/2019	Solicitud de 2do Desembolso procesado por la DSFC en fecha 24/02/2020	1.352.934.427	0	0,00%	8	13	0	0	0	0
1	21 J	508522	7524625	CONCEPCION	Sgto. Jose Felix Lopez	COMISION VECINAL SANTA ANA	OSCAR FELIPE BARBOZA	1864	10/28/19	50	0	0	50	0	0	0	0	65,04%	En Ejecución	01/04/2020	04/2019	Inicio de la 2da Etapa con el pago del 2do Desembolso en fecha 22/04/2020	3.981.425.320	0	0,00%	21	46	0	0	0	0
1	21 j	498601	7426487	CONCEPCION	Horqueta	COMISION PRO-VIVIENDA OÑONDIVEPA	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE	1848	10/25/19	50	0	0	50	0	0	0	0	54,73%	En Ejecución	25/02/2020	04/2019	Solicitud de 2do Desembolso procesado por la DSFC en fecha 27/02/2020	3.645.233.548	0	0,00%	27	45	0	0	0	0
1	21 J	459000	7468890	CONCEPCION	San Alfredo	COMISION PRO CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	RUBEN DARIO RAMIREZ SOSA	775	12/21/18	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		04/2018	Complemento 01/61 viviendas	0	0	0,00%	40	54	0	0	0	0
										710	108	261	445	52	0	60	0														
	21 j	573421	7331404	SAN PEDRO	Gral. Francisco I. Resquin	Comunidad Indigena "AVARIJU-SANTA CAROLINA"	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE	1369	8/8/19	1	0	0	1	0	0	0	0	75,52%	En Ejecución	02/03/2020	02/2019	2do Desembolso de 1 viviendas iniciado sin desembolso solicitado por Exp 93429-19 procesado DONL 339-2019	5.013.184.539	0	0,00%	47	66	113	0	0	0
2	21 J	566708	7254329	SAN PEDRO	San Estanislao	COMISION PRO VIVIENDA DE LA LOCALIDAD SAN VALENTIN	ROMA IMPORT - EXPORT SOCIEDAD ANONIMA	1861	10/28/19	70	0	0	70	0	0	0	0	7,45%	En Ejecución	03/03/2020	04/2019	Inicio de obra con el pago del 1er Desembolso en fecha 02/01/2020	5.409.922.833	2.644.598.067	48,88%	52	60	0	0	0	0
2	21 J	498166	7285631	SAN PEDRO	San Pedro del Ycuamandiyu	COMISION VECINAL PROYECTO SENAVITAD DE LA COMUNIDAD ZOLABARRIETA	MARIA CELIA ACOSTA RIOS	1659	9/20/19	52	0	0	52	0	0	0	0	30,50%	En Ejecución	28/02/2020	03/2019	Solicitud de 2do desembolso procesado por la DSFC en fecha 20/04/2020	4.329.916.139	0	0,00%	30	45	0	0	0	0
2	21 j	573421	7331404	SAN PEDRO	Gral. Francisco I. Resquin	Comunidad Indigena "AVARIJU-SANTA CAROLINA"	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE	1369	8/8/19	68	0	0	68	0	0	0	0	76,52%	En Ejecución	02/03/2020	02/2019	Inicio de la Segunda Etapa con el pago del 2do desembolso en fecha 03/02/2020 y un plazo de 97 días	5.013.184.539	2.422.201.869	48,32%	47	66	113	0	0	0
2	21 j	573421	7331404	SAN PEDRO	Gral. Francisco I. Resquin	Comunidad Indigena "AVARIJU-SANTA CAROLINA"	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE	1369	8/8/19	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		02/2019		5.013.184.539	0	0,00%	47	66	113	0	0	0
2	21 J	527002	7405809	SAN PEDRO	Tacuati	Comisión de Fomento y Desarrollo del Asentamiento Tacuati Poty	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE	525	3/20/19	98	0	0	98	0	0	0	0	96,06%	En Ejecución	20/02/2020	01/2019	Inicio de la Segunda Etapa con el pago del 2do desembolso en fecha 11/10/2019 y un plazo de 120 días	7.731.547.221	6.889.962.133	89,11%	68	92	0	0	0	0
2	21 J	513397	7378364	SAN PEDRO	San Pedro del Ycuamandiyu	Comisión de Fomento y Desarrollo del Asentamiento San Pedro Poty Base Urbana	ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ	28	9/20/18	0	4	0	0	4	0	0	0	0,00%	A Iniciar		02/2018	Complemento 04/124 viviendas	0	0	0,00%	97	107	0	0	0	0
2	21 J	511500	7350184	SAN PEDRO	San Pedro del Ycuamandiyu	Comisión de Fomento y Desarrollo de la Colonia Naranjaty Asentamiento Pablo Ibañez II	ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ	29	9/20/18	2	0	0	0	2	0	0	0	0,00%	A Iniciar		02/2018	Complemento 2/62 viviendas. 60 viviendas culminadas en el 2019	0	0	0,00%	46	54	0	0	0	0
2	21 J	582681	7317297	SAN PEDRO	Guayaybi	PROYECTO DE VIVIENDAS DENOMINADO POR AYUDA MUTUA DE USUARIOS CENTRO ECO-URBANISTICO LIMITADA	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	609	5/6/15	6	0	0	0	6	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2015	Complemento 6/76 viviendas	0	4.824.714.370	0,00%	0	1	0	0	0	0
2	21 K	582800	7317297	SAN PEDRO	Nueva Germania	COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA LA GERMANINA	SRA. EUGENIA VERGARA VILLALBA	434	3/25/15	0	2	0	0	2	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2015	complemento 02/107 viviendas. 105 vivienda culminadas en fecha 04/10/2018	0	5.132.302.954	0,00%	83	93	0	0	0	0
2	21 K	549046	7312473	SAN PEDRO	Guayaybi	JAGUARETE FORES TORO PIRU I	ABOG. HUMBERTO VALOIS CABRAL	2871	12/21/16	2		0	0	2	0	0	0	0,00%	A Iniciar		05/2016	Complemento 2/135 viviendas. 133 viviendas fueron culminadas en el año 2018	0	8.547.361.122	0,00%	0	0	0	0	0	0
2				SAN PEDRO	San Vicente Pancholo	COMITE DE MUJERES LUZ DE ESPERANZA, DE LA COMUNIDAD 30 DE ABRIL	C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA	0		0	58	0	0	58	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2020	Pendiente de pago del 1er Desembolso para el inicio de obra	0	0	0,00%	47	49	0	0	0	0
2	21 J	538969	7359006	SAN PEDRO	Nueva Germania	Comisión de Fomento y Desarrollo de la Colonia La Germanina.	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	732	12/19/18	44	0	0	44	0	0	0	0	81,59%	En Ejecución	27/02/2020	04/2018	Plazo vencido en fecha 26/01/2020	3.294.258.000	2.921.813.400	88,69%	30	38	0	0	0	0
2				SAN PEDRO	25 de Diciembre	COMISION DIRECTIVA DEL GRUPO MBOIY GUA ROGA DE LA LOCALIDAD DE MBOIY	ASOCIACION TEKOVERA	294	2/27/14	0	32	0	0	32	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2014		2.119.496.676	1.831.496.676	86,41%	24	32	0	0	0	0
2	21 J	509405	7296295	SAN PEDRO	Gral. Elizardo Aquino	COMISION PRO-TECHO DEL BARRIO SAN JUAN.	LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNÁNDEZ	0		16	0	0	16	0	0	0	0	0,77%	En Ejecución	14/02/2020	01/2019	Inicio efectivo de obra 14/02/2020 subsanado el problema social	0	0	0,00%	9	14	0	0	0	0
										360	96	0	349	107	0	0	0														
3	21 J	509254	7200157	CORDILLERA	Isla Pucu	COMISION VECINAL SANTA ISABEL, DE LA CIUDAD DE ISLA PUCU	HIDROCONTROL S.A.	0		0	64	0	0	64	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2020	Pendiente de pago del 1er Desembolso para el inicio de obra	0	0	0,00%	21	56	0	0	0	0
3	21 J	534628	7236767	CORDILLERA	Juan de Mena	COMISION PRO VIVIENDA POR UNA CASA DIGNA REGINA MARECOS.	TEKOVE SERVICIO DE ACCION SOCIAL	483	3/14/19	49	0	49	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	08/01/2020	01/2019	Recepción Definitiva de Obra en fecha 16/01/2020	3.881.035.984	3.395.570.040	87,49%	42	47	0	0	0	0
3	21 J	486135	7195145	CORDILLERA	Caacupe	Comisión Vecinal Sin Tierra y Sin Techo Sagrada Familia	BLAS ISMAEL VERA ESPINOLA	2948	12/26/15	10	0	0	0	10	0	0	0	0,00%	A Iniciar	14/12/2018	07/2015	Complemento 10/97. 87 viviendas culminadas en el 2018	0	5.432.173.573	0,00%	39	70	0	0	0	0
3	21 J	521811	7190125	CORDILLERA	Santa Elena	COMISION VECINAL SIN TIERRA Y SIN TECHO SAN JORGE DOS	BLAS ISMAEL VERA ESPINOLA (BIVES)	1662	9/23/19	46	0	0	46	0	0	0	0	54,94%	En Ejecución	11/02/2020	03/2019	Inicio de la 2da Etapa en fecha 12/03/2020 con el pago del Segundo Desembolso	3.353.947.119	0	0,00%	14	36	0	0	0	0
3	21J	489618	7206921	CORDILLERA	Tobati	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO KUÑA ATY	C.P. MYRIAN DIANA SOSA	1646	9/20/19	38	0	0	38	0	0	0	0	63,16%	En Ejecución	02/03/2020	03/2019	Inicio de la 2da Etapa en fecha 14/02/2020 con el pago del Segundo Desembolso	2.766.086.760	0	0,00%	21	38	0	0	0	0
				CORDILLERA	Loma Grande	COMISION PRO-VIVIENDA SAN MIGUEL DE LOMA GRANDE	EQUIPO TECNICO "RC" RICARDO CARDOZO	2047	11/28/19	43	0	0	43	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución	24/04/2020	05/2019	Pendiente de pago del 1er Desembolso para el inicio de obra	3.131.621.746	0	0,00%	9	42	0	0	0	0
				CORDILLERA	Eusebio Ayala	COMITE DE AGRICULTORES "LOMA TUYUTI", DEL ASENTAMIENTO LOMA TUYUTI	JULIO CESAR SPIRIDONOFF SANCHEZ	2050	11/28/19	19	0	0	19	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución		05/2019	Inicio de obra con el pago del 1er Desembolso en fecha 27/02/2020	1.581.775.186	0	0,00%	13	15	0	0	0	0
										205	64	49	146	74	0	0	0														
4	21J	594858	7141722	GUAIRA	Mbocayaty del Guaira	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA - YROYSA 11ª LINEA	TEKOVE SERVICIO DE ACCION SOCIAL	1648	9/20/19	44	0	0	44	0	0	0	0	55,98%	En Ejecución	30/04/2020	03/2019	Solicitud de 2do Desembolso procesado por la DSFC en fecha 28/02/2020	3.666.299.351	1.813.146.762	49,45%	40	44	0	0	0	0
4				GUAIRA	Independencia	COMISION FOMENTO Y DESARROLLO B° NUEVA VICTORIA - MELGAREJO	CESARINA BARRETO DE ENCISO	1845	10/25/19	6	0	0	6	0	0	0	0	56,89%	En Ejecución	14/03/2020	04/2019	Inicio de la 2da Etapa con el pago del 2do Desembolso en fecha 21/04/2020	424.904.632	209.129.264	49,22%	6	6	0	1	0	0
4	21 J	553184	7150510	GUAIRA	Villarrica	COMISION "SANTA CATALINA" DEL BARRIO TUYUTIMI	CONSULTORA DE ASISTENCIA TECNICA MULTIDISCIPLINARIA	1858	10/28/19	70	0	0	0	70	0	0	0	0,00%	A Iniciar		04/2019	Inicio de obra pendiente del pago del primer desembolso	5.706.323.787	0	0,00%	15	67	0	0	0	0
4	21 J	553016	7146577	GUAIRA	Villarrica	COMISION SAN ANTONIO DE PADUA	SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGIA Y	1860	10/28/19	56	0	0	56	0	0	0	0	66,25%	En Ejecución	03/03/2020	04/2019	Inicio de la 2da Etapa en fecha 12/02/2020 con el pago del Segundo Desembolso	4.001.935.138	0	0,00%	31	45	0	0	0	0
4	21 J	623784	7156072	GUAIRA	Paso Yobai	COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO-EX CIERVO CUA	"GSM" DE VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ	1666	9/23/19	21	0	0	21	0	0	0	0	57,01%	En Ejecución	16/04/2020	03/2019	Solicitud de 2do desembolso procesado por la DSFC en fecha 20/04/2020	1.749.885.529	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
4	21J	621915	7155763	GUAIRA	Paso Yobai	COMISION PARA VIVIENDA DE LA SENAVITAH, DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS	SILVIO FARIÑA MARTINEZ	1643	9/20/19	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		03/2019	complemento 01/38 viviendas	0	0	0,00%	33	37	0	0	0	0
4	21 J	609974	7157188	GUAIRA	Paso Yobai	Comunidad Indigena Mbya Guaraní "Naranjito", "Isla Hú", Sta. Teresa","Arroyo Hú".	ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ	561	3/16/18	0	2	0	0	0	0	0	2	0,00%	Anulado		01/2018	Complemento 02/99 viviendas	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
4	21J	621915	7155763	GUAIRA	Paso Yobai	COMISION PARA VIVIENDA DE LA SENAVITAH, DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS	SILVIO FARIÑA MARTINEZ	1643	9/20/19	37	0	0	37	0	0	0	0	55,00%	En Ejecución	16/04/2020	03/2019	Solicitud de 2do Desembolso procesado por la DSFC en fecha 18/02/2020	3.087.297.739	1.474.732.126	47,77%	33	37	0	0	0	0
4	21 J	615929	7152033	GUAIRA	Paso Yobai	Com.Fom. Y Desarrollo Nueva Alborada	GUARDIA ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD (GUEESE S.A.)	3129	12/28/17	0	31	0	0	0	31	0	0	63,52%	Paralizado	11/06/2019	05/2017	INF. N°4/19- 11/06/2019: OBRA PARALIZADA CON PROBLEMAS JURÍDICOS.	2.147.169.031	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
										235	33	0	164	71	31	0	2														
5	21 J	593512	7181471	CAAGUAZU	Caaguazu	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL "8 DE DICIEMBRE" DE LA COMPAÑÍA WALTER INSFRAN	C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA	473	3/13/19	68	0	68	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	17/02/2020	01/2019	Inaugurado en fecha 17/02/2020	4.846.700.746	1.940.492.383	40,04%	48	55	0	0	0	0
5	21 J	686184	7218020	CAAGUAZU	Mcal. Francisco Solano Lopez	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA MARIA NIDIA	ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA	2857	12/11/17	0	42	0	0	0	0	42	0	8,36%	Rescindido	24/01/2019	03/2017	Resolución de Rescisión N° 029 del 04/01/2019 - 38 viviendas iniciadas con 8,36% de avance y 4 viviendas no iniciadas	2.786.151.712	1.043.013.944	37,44%	36	31	0	0	0	0
5				CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA BLAS GARAY	"N Y F INGENIERIA" DE YANINNA ZUMAHIA NOTARIO	0		0	41	0	0	41	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2020		0	0	0,00%	34	38	0	0	0	0
5				CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION VECINAL DE DESARROLLO Y FOMENTO FRACCION 24 DE JULIO II	"AM CONSULTORA" DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	0		0	54	0	0	54	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2020		0	0	0,00%	14	33	0	0	0	0
5	21 J			CAAGUAZU	Caaguazu	COMISIÓN CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL VILLA JARDIN DE LA CALLE SAN MIGUEL	RIGOBERTO GONZALEZ GIMENEZ	754	5/23/14	0	1	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2014	Complemento 01/18 viviendas. En proceso de anulación porque el beneficiario vendió su terreno según el SAT, Las 17 viviendas fueron culminadas por el	0	966.238.411	0,00%	12	17	0	0	0	0
5	21 J			CAAGUAZU	Nueva Londres	Comisión Vecinal de Nueva Londres	NATANAEL CADOGAN DUARTE	850	4/15/13	0	70	0	0	0	0	70	0	73,78%	Rescindido	24/11/2018	02/2013	INF. N°3-18/09/2019: Se ejecutan los trabajos del rubro Sistema Cloacal exterior.	4.300.254.950	4.300.254.950	100,00%	37	68	0	0	0	0
5	21 J	563865	7228573	CAAGUAZU	Simon Bolivar	Comisión de Desarrollo Comunitario San Luis II, de la Colonia Arroyo Hondo I y II	DODANY GUSTAVO VOUGA DE CONSULTORA DGV	22	9/20/18	53	0	0	53	0	0	0	0	99,55%	En Ejecución	27/02/2020	02/2018	Segunda Etapa de 90 días iniciada en fecha 11/09/2019 con el pago del 2do Desembolso	3.884.442.252	3.445.700.941	88,71%	43	46	0	0	0	0
5	21 J	553690	7183857	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	Comisión Central del Territorio Social Juan Latin del Barrio San Luis.	ASOCIACION BASE PARA EL DESARROLLO SOCIAL -	779	12/21/18	20	0	0	20	0	0	0	0	54,60%	En Ejecución	13/04/2020	04/2018	Solicitud de 2do desembolso procesado por la DSFC en fecha 14/04/2020	1.294.350.428	0	0,00%	12	16	0	0	0	0

Ing. CLAUDIA CARDOZO
D.G.T.E. - M.U.V.H.

Arq. Diego Chamorro
Dir. de Supervisión de Obras de FONAVIS
FONCOOP y Créditos Hipotecarios
M.U.V.H.

Lic Harold Gonzalez
M.U.V.H.

										Meta	no meta	culm	Ele	A inici	Parali	Resci	Anula														
5	21 j	556032	7219087	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	Comisión Directiva de la Tercera Edad, Madres Solteras y Otros	ASOCIACION ÑANDEREKOHA	1373	8/8/19	50	0	0	50	0	0	0	0	5,00%	En Ejecución	13/04/2020	02/2019	Inicio de obra en fecha 19/03/2020 con el pago del 1er Desembolso	4.120.172.800	500.000.000	12,14%	19	48	0	0	0	0
5	21 J	571615	7210442	CAAGUAZU	Carayao	COMISION DE VIVIENDA CALLE 8 MIL	OSCAR FELIPE BARBOZA	1866	10/28/19	39	0	0	0	39	0	0	0	0,00%	A Iniciar		04/2019	Pendiente de pago del 1er Desembolso para inicio de obra	3.214.063.944	0	0,00%	21	37	0	0	0	0
5				CAAGUAZU	Mcal. Francisco Solano Lopez	COMUNIDAD INDIGENA AVA-CHIRIPA, COLONIA TEKOHA PORA (PASO CADENA)	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	0		0	38-1	0	0	38	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2020		0	0	0,00%	26	34	60	0	0	0
5	21J	566685	7240672	CAAGUAZU	Santa Rosa del Mbutuy	COMISION PRO - DESARROLLO QUE SE HALLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA	ARQ. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ	1645	9/20/19	25	0	0	25	0	0	0	0	54,72%	En Ejecución	13/04/2020	03/2019	Solicitud de 2do Desembolso procesado por la DGAF en fecha 27/02/2020	2.081.400.648	0	0,00%	20	22	0	0	0	0
5	21 J	625257	7263228	CAAGUAZU	Yhu	Comisión de Cooperativa de Vivienda de la Localidad de Sidepar 3000.	COOPERATIVA DE TRABAJO DE ASISTENCIA TECNICA Y	2001	9/18/17	1	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	30/12/2019	02/2017	Vivienda ejecutada sin 2do Desembolso	4.032.906.297	1.779.694.040	44,13%	50	49	0	0	0	0
5	21 j	630875	7227428	CAAGUAZU	Raul Arsenio Oviedo	Comunidad Indígena Mbya de Yakareta.	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO	1363	8/8/19	5	0	5	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	04/02/2020	02/2019	Inaugurado en fecha 07/02/2020 con presencia del Presidente de la Rca. Complemento 05/68 viviendas	4.919.632.442	0	0,00%	39	64	103	0	0	0
5	21 j	578155	7191746	CAAGUAZU	R.I. 3 Corrales	Comisión de Fomento y Desarrollo de las calles 16,17 y 18 de Tobatiry.	SILVIO FARIÑA MARTINEZ	1361	8/8/19	1	0	0	1	0	0	0	0	88,00%	En Ejecución	13/04/2020	02/2019	Inicio de la 2da Etapa en fecha 29/01/2020 con el pago del Segundo Desembolso	0	0	0,00%	52	69	0	0	0	0
5	21 j	578155	7191746	CAAGUAZU	R.I. 3 Corrales	Comisión de Fomento y Desarrollo de las calles 16,17 y 18 de Tobatiry.	SILVIO FARIÑA MARTINEZ	1361	8/8/19	69	0	0	69	0	0	0	0	88,00%	En Ejecución	13/04/2020	02/2019	Inicio de la 2da Etapa en fecha 29/01/2020 con el pago del Segundo Desembolso	5.687.127.414	2.714.210.782	47,73%	52	69	0	0	0	0
5	21 j	630875	7227428	CAAGUAZU	Raul Arsenio Oviedo	Comunidad Indígena Mbya de Yakareta.	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO	1363	8/8/19	63	0	63	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	04/02/2020	02/2019	Inaugurado en fecha 07/02/2020 con presencia del Presidente de la Rca.	4.919.632.442	2.223.024.018	45,19%	39	64	103	0	0	0
5	21 j	558311	7227826	CAAGUAZU	Simon Bolivar	Consejo de Desarrollo Comunitario Santiago Luis Franco, del Asentamiento San Luis I	FUNDACION ATLANTICA	1378	8/8/19	35	0	0	35	0	0	0	0	60,00%	En Ejecución	13/04/2020	02/2019	Inicio de la 2da Etapa en fecha 12/03/2020 con el pago del 2do Desembolso (plazo: 75 días)	2.916.475.881	1.397.478.813	47,92%	24	33	0	0	0	0
5	21 J	553786	7185900	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	Comisión Central del Territorio Social Las Mercedes II del barrio Costa Alegre.	C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA	784	12/21/18	3	0	0	0	3	0	0	0	0,00%	A Iniciar		04/2018	Complemento 03/23 viviendas	1.514.005.515	738.705.812	48,79%	18	20	0	0	0	0
5	21 J			CAAGUAZU	Caaguazu	OGA PORA GUYPE	CESARINA BARRETO DE ENCISO	549	4/18/12	3	0	0	0	3	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2012	Complemento de 3/26 viviendas. 23 viviendas culminadas en el 2017	0	1.407.557.265	0,00%	19	23	0	0	0	0
5				CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	TERRITORIO SOCIAL SAN JORGE DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	VERÓNICA NATALIA OJEDA CASTELLI	925	6/17/14	0	2	0	0	2	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2014	Complemento 02/26 viviendas. 24 viviendas culminadas en el 2015	0	1.289.057.956	0,00%	20	25	0	0	0	0
5	21 J			CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	ASENTAMIENTO SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ	NATANAEL CADOGAN DUARTE	1695	9/10/12	2	0	0	0	2	0	0	0	0,00%	A Iniciar	27/01/2015	02/2012	Complemento 02/45 viviendas. 43 viviendas culminadas en el 2014	0	0	0,00%	32	37	0	0	0	0
5	21 J	573090	7171201	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION VECINAL DE LA COLONIA DR. BLAS GARAY	MARIA CELIA ACOSTA RIOS	1840	10/25/19	60	0	0	60	0	0	0	0	38,41%	En Ejecución	13/04/2020	04/2019	Solicitud de 2do desembolso procesado por la DSFC en fecha 29/04/2020	4.996.057.084	2.444.259.622	48,92%	42	54	0	0	0	0
5	21 J	557505	7185867	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION CENTRAL PRO VIVIENDA DEL TERRITORIO SOCIAL LA GLORIA I DEL BARRIO SAN MIGUEL	"AM CONSULTORA" DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	1846	10/25/19	20	0	0	20	0	0	0	0	56,00%	En Ejecución	13/04/2020	04/2019	Solicitud de 2do Desembolso procesado por la DSFC en fecha 19/02/2020	1.531.057.064	0	0,00%	9	19	0	0	0	0
5				CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTACRUZ	"AM CONSULTORA" DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	2112	12/6/19	15	0	0	15	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución		05/2019	Inicio de obra en fecha 31/03/2020 con el pago del 1er desembolso	1.093.677.824	0	0,00%	12	12	0	0	0	0
5	21 J	557505	7185867	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION CENTRAL PRO VIVIENDA DEL TERRITORIO SOCIAL LA GLORIA I DEL BARRIO SAN MIGUEL	"AM CONSULTORA" DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	1846	10/25/19	1	0	0	0	1	0	0	0	54,41%	A Iniciar	17/02/2020	04/2019		1.531.057.064	0	0,00%	9	19	0	0	0	0
5				CAAGUAZU	Carayao	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO RURAL DEL ASENTAMIENTO 3 DE MAYO DE LA COLONIA TENIENTE MORALES	SILVIO FARIÑA MARTINEZ	2045	11/28/19	37	0	0	37	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución		05/2019	Inicio de obra en fecha 10/03/2020 con el pago del 1er Desembolso	3.006.053.062	0	0,00%	13	34	0	0	0	0
										570	248	137	385 - 1/183	184	0	112	0														
6				CAAZAPA	Maciel	COMISION PRO VIVIENDA DE SANJA PYTA DE LA COMPAÑIA SANJA PYTA	DODANY GUSTAVO VOUGA DE CONSULTORA DGV	2044	11/28/19	41	0	0	0	41	0	0	0	0,00%	A Iniciar		05/2019	Pendiente de pago del 1er Desembolso para inicio de obra	3.287.294.785	0	0,00%	37	40	0	0	0	0
6	21 J	586936	7068080	CAAZAPA	Yuty	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO SAN LORENZO	NOLASCO ALMADA MARTINEZ DE CONSULTORA A&S	1668	9/23/19	34	0	0	34	0	0	0	0	54,42%	En Ejecución	18/02/2020	03/2019	Inicio de la 2da Etapa con el pago del 2do Desembolso en fecha 22/04/2020	2.820.807.302	1.395.578.500	49,47%	28	26	0	0	0	0
6	21 J	632125	7105229	CAAZAPA	Tavai	COMISION VECINAL DE LA COLONIA 1° DE MARZO	JOSE MARIA VILLALBA BARRETO	1669	9/23/19	41	0	0	41	0	0	0	0	54,18%	En Ejecución	03/03/2020	03/2019	Solicitud de 2do Desembolso procesado por la DSFC en fecha 17/03/2020	3.407.928.664	1.677.940.193	49,24%	26	30	0	0	0	0
6	21 J	632804	7143120	CAAZAPA	Abai	COMUNIDAD INDIGENA "YKUA PORA CAMPO AZUL"	"CODES COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE"	1655	9/20/19	34	0	0	34	0	0	0	0	1,59%	En Ejecución	13/03/2020	03/2019	Inicio de obra en fecha 13/12/2019 con el pago del 1er Desembolso	2.478.871.575	0	0,00%	14	18	32	0	0	0
6	21 J			CAAZAPA	San Juan Nepomuceno	COMISIÓN "ASENTAMIENTO 11 DE MAYO".	FREDY DIOSNEL ROLON FIGUEREDO	1445	7/24/15	0	1	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		03/2015	Complemento 01/98 viviendas. 97 viviendas culminadas en el 2016	0	2.466.380.898	0,00%	85	84	0	0	0	0
6	21 J	603752	7113243	CAAZAPA	San Juan Nepomuceno	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO UNION SANJUANINA.	FREDY DIOSNEL ROLON FIGUEREDO	768	12/21/18	0	3	0	0	3	0	0	0	0,00%	A Iniciar		04/2018	Complemento 3/41 viviendas	2.697.368.572	1.224.165.856	45,38%	17	38	0	0	0	0
6	21 j	575673	7106562	CAAZAPA	Gral. Higinio Morinigo	Comisión Pro Vivienda "San Antonio" de la Compañía San Antonio Gral. Diaz	FUNDACION ATLANTICA	1383	8/8/19	1	0	0	0	1	0	0	0	84,34%	A Iniciar	04/03/2020	02/2019	Complemento 01/45 viviendas	3.749.754.703	0	0,00%	32	42	0	0	0	0
6	21 j	575673	7106562	CAAZAPA	Gral. Higinio Morinigo	Comisión Pro Vivienda "San Antonio" de la Compañía San Antonio Gral. Diaz	FUNDACION ATLANTICA	1383	8/8/19	44	0	0	44	0	0	0	0	55,30%	En Ejecución	18/12/2019	02/2019	Inicio de la 2da Etapa en fecha 11/02/2020 con el pago del 2do Desembolso. Plazo 2da Etapa: 83 días	3.749.754.703	1.774.555.458	47,32%	32	42	0	0	0	0
6	21 J			CAAZAPA	Yuty	COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL DE LA COMUNIDAD SANTA ROSA DE LIMA	ASOCIACION NUEVO AMANECER	1972	9/16/16	0	43	0	0	0	0	43	0	12,11%	Rescindido	11/09/2017	03/2016	Contrato rescindido	2.980.419.676	0	0,00%	25	42	0	0	0	0
6	21 J			CAAZAPA	Buena Vista	Comision de Desarrollo y Fomento denominado "María Auxiliadora" de la Colonia María Auxiliadora	ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA	2867	12/12/17	30	0	0	30	0	0	0	0	95,00%	En Ejecución	27/01/2020	03/2017	En etapa de culminación de obras	2.088.709.771	896.537.970	42,92%	30	28	0	0	0	0
6	21 J	650913	7093692	CAAZAPA	Tavai	COMISION VECINAL DE TAVA PORA.	JOSE MARIA VILLALBA BARRETO	865	12/28/18	57	0	57	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	19/03/2020	04/2018	Solicitud de Calificación Definitiva en proceso	5.924.281.890	0	0,00%	39	54	0	0	0	0
										282	47	57	183	46	0	43	0														
7	21 J	671929	7062030	ITAPUA	Tomas Romero Pereira	Comisión Ad-Hoc Pro-Vivienda del Barrio San Blas, del distrito de Tomás Romero Pereira.	VERÓNICA NATALIA OJEDA CASTELLI	2949	12/26/15	25	0	0	0	25	0	0	0	0,00%	A Iniciar		07/2015	Con Calificacion Provisional	1.386.180.886	0	0,00%	18	24	0	0	0	0
7	21 j	548325	7002895	ITAPUA	Gral. Delgado	Comisión Ore Roga.	VERÓNICA NATALIA OJEDA CASTELLI	1364	8/8/19	38	0	38	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	10/03/2020	02/2019	En proceso de Recepción de Obra	2.770.644.058	1.132.333.570	40,87%	10	37	0	0	0	0
7	21 J	664963	7056278	ITAPUA	Edelira	TERRITORIO SOCIAL ARA POTY	CECILIA TOMASA FRETES DE SOSA	1863	10/28/19	57	0	0	57	0	0	0	0	63,00%	En Ejecución	23/04/2020	04/2019	Solicitud de 2do Desembolso procesado en fecha 16/03/2020 por la DSFC	4.748.808.537	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
7	21 J	613923	7051999	ITAPUA	San Pedro del Parana	Comisión Vecinal de la localidad del Asentamiento Vy'a Raity.	CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA (COTEP S.A.)	708	12/18/18	16	0	0	16	0	0	0	0	72,00%	En Ejecución	23/04/2020	04/2018	Inicio de la Segunda Etapa con el pago del 2do desembolso en fecha 28/10/2019 y un plazo de 60 días	1.353.282.123	1.071.925.173	79,21%	16	17	0	0	0	0
7	21 J			ITAPUA	San Pedro del Parana	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO TAVA PORA	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI	3136	12/29/17	46	0	0	46	0	0	0	0	81,39%	En Ejecución	14/03/2020	05/2017	El SAT no solicitó prórrogas en la segunda etapa. Plazo vencido en fecha 19/09/2019	3.401.464.105	0	0,00%	41	45	0	0	0	0
7	21 J	679764	7071553	ITAPUA	Tomas Romero Pereira	Asociación de Mujeres Unidas Para el Desarrollo	"UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GANADERA"	1381	8/8/19	19	0	0	19	0	0	0	0	58,80%	En Ejecución	26/03/2020	02/2019	Solicitud de 2do Desembolso procesado por la DSFC en fecha 27/03/2020	1.749.885.529	0	0,00%	15	18	0	0	0	0
7	21 J	701523	7042871	ITAPUA	Yataity	Asociación Campesinos El Triunfo del Asentamiento San Cayetano de la Colonia Bonanza.	COOPERATIVA DE TRABAJO DE ASISTENCIA TECNICA Y	771	12/21/18	59	0	0	59	0	0	0	0	78,34%	En Ejecución	13/03/2020	04/2018	Segunda Etapa iniciada en fecha 28/10/2019 con el pago del 2do Desembolso. Plazo 2da Etapa: 90 días	4.583.159.036	4.376.916.881	95,50%	54	54	0	0	0	0
7	21 J	614100	7051999	ITAPUA	San Pedro del Parana	Comisión Vecinal de la localidad del Asentamiento Vy'a Raity.	CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA (COTEP S.A.)	708	12/18/18	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		04/2018	Complemento 01/18 viviendas	1.353.282.123	0	0,00%	16	17	0	0	0	0
7	21 J	708285	7054800	ITAPUA	San Rafael del Parana	ASOCIACION CAMPESINA DE LA COLONIA LIBERTAD.	DODANY GUSTAVO VOUGA DE CONSULTORA DGV	2601	11/15/17	4	0	0	0	4	0	0	0	0,00%	A Iniciar		03/2017	No iniciaron los trabajos en 4 viviendas afectadas por problemas de dominio, se remitió consulta a la DGSH por memo MDSFC 68/18 del 27/09/2018. Se	0	780.058.637	0,00%	26	25	0	0	0	0
7	21 J	610050	7055439	ITAPUA	San Pedro del Parana	Comisión Vecinal de la Colonia Kuarahy Rese.	CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA (COTEP S.A.)	325	11/1/18	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		03/2018	Complemento 01/35 viviendas	2.683.252.305	0	0,00%	23	28	0	0	0	0
7	21 J			ITAPUA	San Pedro del Parana	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO TAVA PORA	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI	3136	12/29/17	3	0	0	0	3	0	0	0	0,00%	A Iniciar		05/2017	Complemento 03/49 viviendas.	3.401.464.105	0	0,00%	41	45	0	0	0	0
7	21 J	614000	7051999	ITAPUA	San Pedro del Parana	Comisión Vecinal de la localidad del Asentamiento Vy'a Raity.	CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA (COTEP S.A.)	708	12/18/18	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		04/2018	Inicio de la 2da Etapa en fecha 28/10/2019 con el pago del 2do Desembolso (plazo: 60 días)	1.353.282.123	0	0,00%	16	17	0	0	0	0
7	21 J	679764	7071553	ITAPUA	Tomas Romero Pereira	Asociación de Mujeres Unidas Para el Desarrollo	"UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GANADERA"	1381	8/8/19	0	2	0	0	2	0	0	0	0,00%	A Iniciar		02/2019	Complemento 02/21 viviendas	1.749.885.529	0	0,00%	15	18	0	0	0	0
										270	2	38	197	37	0	0	0														
8				MISIONES	Yabebyry	COMISION GRUPO ORGANIZADO PRO VIVIENDAS DENOMINADO POR UN YABEBYRY MEJOR	CESARINA BARRETO DE ENCISO	2094	12/4/19	30	0	0	30	0	0	0	0	55,22%	En Ejecución	14/03/2020	05/2019	Inicio de la 2da Etapa con el pago del 2do Desembolso en fecha 21/04/2020	2.186.543.122	0	0,00%	11	24	0	0	0	0
8	21 J	495521	7064581	MISIONES	San Miguel	Comisión "Che Rogara Teete" de San Miguel Misiones.	CVI CONSULTORES & ASOCIADOS	496	3/15/19	15	0	0	15	0	0	0	0	90,07%	En Ejecución	14/04/2020	01/2019	Inicio dela 2da Etapa en fecha 29/01/2020 con el pago del Segundo desembolso	1.053.550.669	942.069.862	89,42%	4	15	0	0	0	0
8	21J	513109	6971114	MISIONES	Ayolas	Comisión Divino Niño Jesús 1 - 2 -3.	CESARINA BARRETO DE ENCISO	1365	8/8/19	58	0	0	58	0	0	0	0	88,47%	En Ejecución	14/04/2020	02/2019	Inicio dela 2da Etapa en fecha 13/02/2020 con el pago del Segundo desembolso	4.842.834.673	2.601.919.026	53,73%	5	59	0	0	0	0
8	21 J	513330	6971076	MISIONES	Ayolas	Comisión Grupo Pro-Vivienda de Ayolas.	CESARINA BARRETO DE ENCISO	1367	8/8/19	18	0	0	18	0	0	0	0	75,96%	En Ejecución	10/03/2020	02/2019	Inicio de la 2da Etapa en fecha 28/02/2020 con el pago del Segundo desembolso	1.498.763.726	804.843.132	53,70%	9	17	0	13	0	0
8	21J	513109	6971114	MISIONES	Ayolas	Comisión Divino Niño Jesús 1 - 2 -3.	CESARINA BARRETO DE ENCISO	1365	8/8/19	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		02/2019	complemento 01/59 viviendas	4.842.834.673	580.000.000	11,98%	5	59	0	0	0	0
										122	0	0	121	1	0	0	0														
9	21 J	522907	7101360	PARAGUARI	Mbuyapey	Comisión Directiva Pro Vivienda Colonias Unidas de Mbuyapey	C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA	528	3/21/19	31	0	0	31	0	0	0	0	95,00%	En Ejecución	18/03/2020	01/2019	En proceso de Recepción de Obra	2.488.557.690	1.013.449.518	40,72%	27	30	0	0	0	0
9	21 J	523000	7101500	PARAGUARI	Mbuyapey	COMISION DIRECTIVA PRO VIVIENDA COLONIA UNIDAS DE MBUYAPEY	AMANDA AMERICA LEDEZMA VDA. DE REISINGER	675	4/12/19	27	0	0	27	0	0	0	0	60,85%	En Ejecución	18/03/2020	01/2019	Inicio de la Segunda Etapa con el pago del 2do Desembolso en fecha 08/11/2019 con un plazo de 68 días	2.140.325.214	0	0,00%	21	25	0	0	0	0
9	21 J	471490	7173839	PARAGUARI	Yaguaron	Comisión Directiva Asentamiento 1° de Mayo.	ACG CONSULTORIA INTEGRAL	322	9/1/18	0	3	0	0	3	0	0	0	0,00%	A Iniciar		03/2018	Complemento 03/74 viviendas. 71 viviendas culminadas en el 2019	4.871.227.345	0	0,00%	35	64	0	0	0	0
9	21 J			PARAGUARI	Mbuyapey	COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO O.N.A.C. SEDE MBUYAPEY DEL ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO	ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA	2640	11/25/15	0	2	0	0	0	2	0	0	74,40%	Paralizado	30/07/2018	06/2015	Por Resolución N°1580 del 16/09/2019 se aprueba la reestructuración del proyecto en 2 fases	1.594.223.557	891.974.822	55,95%	17	21	0	0	0	0
9	21 J	474016	7150892	PARAGUARI	Carapegua	Com. Ciudadana para la Familia	EQUIPO TECNICO "RC" RICARDO CARDOZO	0		0	41	0	0	41	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2020		0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
9				PARAGUARI	Quiindy	SANTA LIBRADA II	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	1280	12/24/10	0	13	0	0	0	13	0	0	0,00%	Paralizado		01/2011	Proyecto COMISIÓN VECINAL CURUCAU pendiente de documentos para continuar con el proceso de pago del 2do Desembolso	610.067.606	0	0,00%	5	9	0	0	0	0
9	21 J			PARAGUARI	Mbuyapey	COMISIÓN DIRECTIVA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO LIZ Y FRANCISCO.	ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA	2378	11/4/16	0	47	0	0	0	0	47	0	58,21%	Rescindido	17/12/2018	04/2016	Resolución de Rescisión N° 1952 del 13/08/2018, Cuenta Final remitida a la DGJN por Memorando MDSFC N° 008/19 del 16/01/2019 - Avance de obra:	3.257.761.181	3.257.761.181	100,00%	38	37	0	0	0	0
9	21J	492422	7132267	PARAGUARI	Acahay	COMISION PRO VIVIENDA DE L A COMPAÑIA RECOLETA	VERÓNICA NATALIA OJEDA CASTELLI	1657	9/20/19	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		03/2019	Complemento 01/58 viviendas	4.832.849.145	0	0,00%	42	50	0	0	0	0
9	21J	492422	7132267	PARAGUARI	Acahay	COMISION PRO VIVIENDA DE L A COMPAÑIA RECOLETA	VERÓNICA NATALIA OJEDA CASTELLI	1657	9/20/19	57	0	0	57	0	0	0	0	53,91%	En Ejecución	18/02/2020	03/2019	Solicitud de 2do Desembolso procesado por la DSFC en fecha 20/02/2020	4.832.849.145	2.350.651.655	48,64%	42	50	0	0	0	0
										116	106	0	115	45	15	47	0														
10	21 J	665909	7185604	ALTO PARANA	Juan E. O'Leary	COMISION VECINAL SAN MIGUEL DEL BARRIO KO'E RORY	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI	1656	9/20/19	52	0	0	52	0	0	0	0	33,75%	En Ejecución	09/03/2020	03/2019	Solicitud de 2do desembolso procesado por la DSFC en fecha 30/04/2020	4.296.491.375	2.045.282.927	47,60%	43	51	0	0	0	0
10	21 J	734626	7191852	ALTO PARANA	Hernandarias	COMISION DIRECTIVA PRO VIVIENDA SAN VICENTE FERRER	CESARINA BARRETO DE ENCISO	1652	9/20/19	38	0	0	0	38	0	0	0	0,00%	A Iniciar		03/2019	Pendiente de 1er Desembolso para el Inicio de Obras	3.059.653.320	0	0,00%	8	36	0	0	0	0
10	21 J	667638	7185949	ALTO PARANA	Juan E. O'Leary	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO R.I.14 SUR	"M Y D CONSULTORIA" DE DENIS GABRIEL MOREL	1839	10/25/19	44	0	0	44	0	0	0	0	55,27%	En Ejecución	27/02/2020	04/2019	Inicio de la 2da Etapa con el pago del 2do Desembolso en fecha 13/04/2020	3.666.426.776	0	0,00%	33	35	0	0	0	0
10	21 J	689327	7116257	ALTO PARANA	Iruña	COMISION DE DESARROLLO DE LA COMPAÑIA JERUSALEN I	"AM CONSULTORA" DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	1843	10/25/19	40	0	0	40	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución		04/2019	Inicio de Obra en fecha 28/01/2020 con el pago del 1er Desembolso (plazo: 75 días)	3.324.808.453	1.603.728.302	48,24%	36	36	0	0	0	0
10	21 J	714290	7249435	ALTO PARANA	Minga Pora	COMISION PRO VIVIENDA DE LA COLONIA SAN MARTIN	"N Y F INGENIERIA" DE YANNINA ZUMAHIA NOTARIO	1865	10/28/19	71	0	0	71	0	0	0	0	54,12%	En Ejecución	24/04/2020	04/2019	Solicitud de 2do desembolso procesado por la DSFC en fecha 27/04/2020	5.916.279.570	0	0,00%	52	65	0	0	0	0
10	21 J	666000	7185604	ALTO PARANA	Juan E. O'Leary	COMISION VECINAL SAN MIGUEL DEL BARRIO KO'E RORY	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI	1656	9/20/19	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		03/2019	Complemento 01/53 viviendas	0	0	0,00%	43	51	0	0	0	0

FALTA

Ing. CLAUDIA CARDOZO
D.G.T.E. - M.U.V.H.

Arq. Diego Chamorro
Dir. de Supervisión de Obras de FONAVIS
FONCOOP y Créditos Hipotecarios
M.U.V.H.

Lic Harold Gonzalez
M.U.V.H.

FALTA

										Meta	No meta	culm.	Ejecc.	A inic.	Paral.	Rescin	Anul/a														
10				ALTO PARANA	Yguazu	COMUNIDAD INDIGENA MBY'A GUARANI DE "KARANDAY"	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO	2049	11/28/19	15	0	15	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	03/04/2020	05/2019	Solicitud de 2do Desembolso procesado por la DSFC en fecha 16/03/2020	1.053.629.582	0	0,00%	8	13	21	0	0	0
10	21J	732044	7124567	ALTO PARANA	Ñacunday	COMISION DE "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS URBANAS DE PUERTO PARANAMBU"	HIDROCONTROL S.A.	2030	11/26/19	43	0	0	43	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución		05/2019	Inicio de obra en fecha 12/02/2020 con el pago del 1er Desembolso	3.583.086.262	0	0,00%	26	38	0	0	0	0
10	21 J	732275	7169738	ALTO PARANA	Presidente Franco	COMISIÓN PRO VECINAL MONDAY SUR	FUNDACIÓN ORGANIZACIÓN COMUNITARIA POR LA	751	5/23/14	70	0	0	0	70	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2014	SAT Inhabilitado	4.812.225.041	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
10				ALTO PARANA	Itakyry	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA SAN MIGUEL ARCANGEL VIUDA KUE BASE 5	NUOVA INGENIERIA S.A.	0		0	37	0	0	37	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2020		0	0	0,00%	11	12	0	0	0	0
10	21 J	734075	7169390	ALTO PARANA	Presidente Franco	Comisión Matriz del Barrio San Isidro "Fracción Libertad A Y B"	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	1356	7/5/17	33	0	33	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	10/02/2020	01/2017	33 + 1 viviendas culminadas según informe de supervisión del 10/02/2020	2.081.269.041	1.111.238.672	53,39%	25	30	0	0	0	0
10	21 K	718255	7224674	ALTO PARANA	Mbaracayu	Comunidad Indígena "KIRITO NUEVO".	"CODES COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE"	324	9/1/18	54	0	0	54	0	0	0	0	51,77%	En Ejecución	06/04/2020	03/2018	Inicio de la Segunda Etapa en fecha 28/10/2019 con un plazo de 90 días con el pago del 2do Desembolso	3.551.242.500	3.167.726.532	89,20%	29	34	63	0	0	0
10				ALTO PARANA	Itakyry	COMUNIDAD INDIGENA "TEKOHA PYAHU (CARRERIA))	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	0		0	14	0	0	14	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2020		0	0	0,00%	12	8	0	0	0	0
10				ALTO PARANA	Itakyry	COMUNIDAD INDIGENA MARISCAL LOPEZ DE LA ETNIA AVA GUARANI	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	0		0	31	0	0	31	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2020		0	0	0,00%	11	24	35	0	0	0
10	21 J			ALTO PARANA	Presidente Franco	Comisión Matriz del Barrio San Isidro "Fracción Libertad A Y B"	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	1356	7/5/17	1	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	10/02/2020	01/2017	33 + 1 viviendas culminadas según informe de supervisión del 10/02/2020	0	1.111.238.672	0,00%	25	30	0	0	0	0
10	21 J	699195	7282308	ALTO PARANA	Itakyry	LA COMISION SENAVITAD DE LA COLONIA SANTA LUCIA.	ACG CONSULTORIA INTEGRAL	2663	11/21/17	0	4	0	0	4	0	0	0	0,00%	A Iniciar		03/2017	Por Resolución N° 1766 del 11/10/2019 se reestructura el proyecto en 2 fases: 95 viviendas y 6 viviendas	0	2.989.193.550	0,00%	69	61	0	0	0	0
10	21j	680590	7247615	ALTO PARANA	Itakyry	Comunidad Indígena Ava-Guaraní de Paso Cadena.	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	1362	8/8/19	43	0	43	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	10/03/2020	02/2019	Solicitud de Calificación Definitiva procesado en fecha 20/03/2020 por la DSFC	3.131.568.407	0	0,00%	18	34	52	0	0	0
10	21J	663703	7187264	ALTO PARANA	Juan E. O'Leary	Comisión Vecinal San Miguel de Ko'e Rory	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI	1360	8/8/19	60	0	0	60	0	0	0	0	61,84%	En Ejecución	22/04/2020	02/2019	Solicitud de 2do Desembolso procesado en fecha 20/02/2020 por la DSFC	4.863.952.500	2.311.870.935	47,53%	49	56	0	0	0	0
10	21 J	705060	7206287	ALTO PARANA	Hernandarias	Comisión de Fomento y Desarrollo de la Colonia Nueva Fortuna Segunda Línea.	CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA (COTEP S.A.)	1370	8/8/19	66	0	0	66	0	0	0	0	33,21%	En Ejecución	30/01/2020	02/2019	Solicitud de cambio del sentido de las caídas del techo por Exp 90677-19	5.499.213.410	0	0,00%	51	60	0	0	0	0
10				ALTO PARANA	Presidente Franco	COMISIÓN PRO HERMOSEAMIENTO DEL ASENTAMIENTO "EDÉN"	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	3125	12/29/17	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		05/2017	Complemento 01/34 viviendas. 33 viviendas culminadas en el 2019	2.161.610.604	0	0,00%	21	31	0	0	0	0
										632	86	92	430	196	0	0	0														
11	21 j	438837	7195139	CENTRAL	Lambare	Comisión Vecinal Ko'e Pyahu	ASOCIACION TEKOVERA	1376	8/8/19	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		02/2019	Pendiente de pago del primer desembolso para el inicio de obra	0	0	0,00%	1	1	0	0	0	0
11	21 J	452825	7210322	CENTRAL	Luque	Comisión Vecinal de Fomento Territorio Social Santa Catalina.	ARQUITECTONICA S.R.L.	981	5/4/18	0	2	0	0	2	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2018	Por Resolución N° 1773 del 14/10/2019 se reestructura el proyecto en 2 fases: 14 viviendas y 2 viviendas	0	0	0,00%	13	14	0	0	0	0
11	21 J	452770	7184561	CENTRAL	Ypane	Comisión Vecinal del Territorio Social Porvenir II.	LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNÁNDEZ	348	11/6/18	2	0	0	0	0	0	2	0	0,00%	Rescindido		03/2018	Complemento 02/39 viviendas	2.554.566.991	0	0,00%	21	34	0	0	0	0
11	21 J	450761	7186415	CENTRAL	Ypane	Comisión Vecinal Fortaleza 1,2,3 Ypané Centro	ASOCIACION TEKOVERA	516		54	0	54	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	30/12/2019	01/2019	Recepción Definitiva de Obra en fecha 30/12/2019. En proceso de Calificación Definitiva	0	0	0,00%	32	53	0	0	0	0
11	21 J	452752	7182961	CENTRAL	Ypane	Comisión Vecinal del Territorio Social La Paraguaya de la Compañía Rosado Guazú	CONSULTORA S.G S.R.L.	1377	8/8/19	31	0	31	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	28/04/2020	02/2019	Inicio de la 2da Etapa con el pago del 2do Desembolso en fecha 12/02/2020	2.229.641.351	1.074.943.381	48,21%	22	26	0	0	0	0
11	21j	447844	7189257	CENTRAL	Ñemby	Comisión Vecinal Pro Vivienda del Territorio Social "San Marcos I".	ASOCIACION TEKOVERA	1366	8/8/19	15	0	15	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	11/03/2020	02/2019	Solicitud de Recepción Provisoria de Obra en proceso	1.084.085.195	969.240.092	89,41%	6	13	0	0	0	0
11	21 J	449280	7190198	CENTRAL	Capiata	Comisión Vecinal de Fomento Urbano San Jorge.	ASOCIACION TEKOVERA	1374	8/8/19	6	0	6	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	19/02/2020	02/2019	Solicitud de Calificación Definitiva en proceso	437.130.410	390.479.742	89,33%	1	6	0	0	0	0
11	21 J	466280	7193146	CENTRAL	Capiata	Comisión Vecinal "Asentamiento Dr. Gaspar Rodríguez de Francia"	WILLIAM PABLO STEWART BONZI	1384	8/8/19	58	0	0	58	0	0	0	0	63,42%	En Ejecución	17/04/2020	02/2019	Inicio de la 2da Etapa en fecha 16/03/2020 con el pago del 2do Desembolso	4.228.645.092	2.064.255.178	48,82%	30	50	0	0	0	0
11	21J	458344	7189630	CENTRAL	Capiata	COMISION VECINAL DE FOMENTO URBANO TERRITORIO SOCIAL EL PROGRESO	C.P. MYRIAN DIANA SOSA	1642	9/20/19	4	0	4	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	30/01/2020	03/2019	Solicitud de Calificación Definitiva en proceso	278.769.491	0	0,00%	1	4	0	0	0	0
11	21 J			CENTRAL	Luque	Comisión Vecinal de Fomento Territorio Social Cerro Corá.	CONSULTORA A&S	3139	12/29/17	0	1	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		05/2017	Complemento 01/10 viviendas culminadas en el 2019	0	0	0,00%	16	22	0	0	0	0
11	21 J	452816	7200499	CENTRAL	Luque	Comisión Vecinal Guillermina Duré (complemento 2)	VERÓNICA NATALIA OJEDA CASTELLI	2904	12/21/15	26	0	0	0	26	0	0	0	0,00%	A Iniciar		07/2015	Complemento 26/190 viviendas. 50 viviendas culminadas en el 2017 y 114 viviendas culminadas en el 2018	13.048.097.719	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
11	21 J	466275	7193146	CENTRAL	Itaugua	COMISIÓN VECINAL ASENTAMIENTO DR. GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA	WILLIAM PABLO STEWART BONZI	1656	8/26/16	0	1	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		03/2016	Complemento 01/59 viviendas	0	1.572.810.220	0,00%	17	23	0	0	0	0
11	21J	438837	7195139	CENTRAL	Lambare	Comisión Vecinal Ko'e Pyahu.	ASOCIACION TEKOVERA	336	11/2/18	10	0	0	0	10	0	0	0	0,00%	A Iniciar		03/2018	Pendiente de pago del 1er desembolso para el inicio de obra	647.087.621	0	0,00%	8	9	0	0	0	0
11	21 J	452770	7184561	CENTRAL	Ypane	Comisión Vecinal del Territorio Social Porvenir II.	LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNÁNDEZ	348	11/6/18	37	0	0	0	0	0	37	0	60,67%	Rescindido	28/01/2020	03/2018	Resolución de Rescisión de Contrato N° 139-2020	2.554.566.991	0	0,00%	21	34	0	0	0	0
11	21 J	456218	7209783	CENTRAL	Luque	COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO "TERRITORIO SOCIAL 2 DE NOVIEMBRE"	AMANDA AMERICA LEDEZMA VDA. DE REISINGER	783	12/21/18	68	0	0	68	0	0	0	0	86,30%	En Ejecución	10/03/2020	04/2018	Resolución N° 571-2018 por el cual se autoriza al SAT AMANDA LEDEZMA a prestar servicios en reemplazo del SAT FAMILIA NAZARETH	4.476.265.319	0	0,00%	36	60	0	0	0	0
11	21 j	454337	7205064	CENTRAL	Luque	Comisión Vecinal de Fomento Complejo Habitacional COPAVIC I	OSCAR FELIPE BARBOZA	1379	8/8/19	25	0	25	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	07/03/2020	02/2019	En etapa de terminación	1.573.323.147	753.271.364	47,88%	10	25	0	0	0	0
11	21j	455825	7191609	CENTRAL	Capiata	Comisión Vecinal de Fomento Urbano Asentamiento el Triunfal	ASOCIACION TEKOVERA	1372	8/8/19	13	0	0	13	0	0	0	0	68,95%	En Ejecución	14/01/2020	02/2019	Inicio de la 2da Etapa en fecha 29/01/2020 con el pago del 2do Desembolso	940.868.147	841.065.122	89,39%	4	11	0	0	0	0
11	21 J	446959	7193992	CENTRAL	San Lorenzo	COMISION VECINAL DE FOMENTO ASENTAMIENTO NUESTRA SEÑORA	ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA	1905	9/6/17	0	39	0	0	0	0	39	0	88,94%	Rescindido	12/12/2018	02/2017	Resolución de Resción N° 503 del 27/11/2018	2.393.340.432	2.393.340.432	100,00%	30	33	0	0	0	0
11	21 J	455326	7206162	CENTRAL	Luque	COMISION VECINAL DE FOMENTO GUAYAIBY TY	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	1139	5/23/13	28	0	0	0	28	0	0	0	0,00%	A Iniciar		02/2013		0	0	0,00%	8	27	0	0	0	0
11				CENTRAL	San Antonio	Comisión Vecinal del Asentamiento denominado "María Auxiliadora 2".	"UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GANADERA"	2996	12/21/17	4	0	0	4	0	0	0	0	58,57%	En Ejecución	09/08/2019	04/2017	En fecha 12/12/2019 se procede al 2do desembolso de 3 svs. Se excluyó 1 vivienda no iniciada por problemas de implantación	568.375.534	105.982.316	18,65%	2	3	0	0	0	0
11	21 J			CENTRAL	Capiata	COMISIÓN DE FOMENTO URBANO PRO VIVIENDA VIRGEN DE GUADALUPE	FUNDACIÓN ORGANIZACIÓN COMUNITARIA POR LA	749	5/23/14	0	42	0	0	42	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2014	Servicio de Asistencia Técnica INHABILITADO	2.604.076.110	0	0,00%	8	16	0	0	0	0
11	21 J	447021	7213615	CENTRAL	Mariano Roque Alonso	COMUNIDAD INDIGENA MAKA DE MARIANO ROQUE ALONSO.	C.P. MYRIAN DIANA SOSA	484	3/14/19	63	0	63	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	21/03/2020	01/2019	Recepción Final de Obra en fecha 04/03/2020. Calificación Definitiva en proceso	10.319.783.257	0	0,00%	93	138	231	0	0	0
11				CENTRAL	Ypane	COMISION VECINAL PORVENIR I DE LA FRACCION PORVENIR I	CONSULTORA S.G S.R.L.	2053	11/28/19	17	0	0	17	0	0	0	0	60,54%	En Ejecución	14/04/2020	05/2019	Solicitud de 2do desembolso procesado por la DSFC en fecha 20/04/2020	1.238.198.294	0	0,00%	6	16	0	0	0	0
11				CENTRAL	J. Augusto Saldivar	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO LA AMISTAD	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL	2064	11/29/19	28	0	0	28	0	0	0	0	37,83%	En Ejecución	25/03/2020	05/2019	Solicitud de 2do desembolso procesado por la DSFC en fecha 17/04/2020	2.041.533.057	0	0,00%	21	27	0	0	0	0
11				CENTRAL	Capiata	COMISION VECINAL DE FOMENTO URBANO DON ANTONIO	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO	2077	12/2/19	14	0	0	14	0	0	0	0	59,31%	En Ejecución	25/04/2020	05/2019	Inicio de la 2da Etapa con el pago del 2do Desembolso en fecha 21/04/2020	1.020.758.333	0	0,00%	3	13	0	0	0	0
11				CENTRAL	Ita	COMISION DE FOMENTO URBANO DENOMINADA ARASATY	ASOCIACION BASE PARA EL DESARROLLO SOCIAL -	2078	12/2/19	31	0	0	31	0	0	0	0	58,05%	En Ejecución	14/04/2020	05/2019	Inicio de obra en fecha 18/02/2020 con el pago del 1er Desembolso (plazo: 55 días)	2.259.501.759	0	0,00%	23	22	0	0	0	0
11				CENTRAL	Aregua	COMISION VECINAL DE FOMENTO SAN CAYETANO	C.P. MYRIAN DIANA SOSA	2080	12/2/19	18	0	0	18	0	0	0	0	54,41%	En Ejecución	17/03/2020	05/2019	Solicitud de 2do Desembolso procesado por la DSFC en fecha 16/03/2020	1.264.142.509	0	0,00%	9	15	0	0	0	0
11				CENTRAL	Guarambare	COMISION DE APOYO DEL ASENTAMIENTO SAN RAFAEL DEL BARRIO SAN MIGUEL	"N Y F INGENIERIA" DE YANNINA ZUMAHIA NOTARIO	2096	12/4/19	6	0	0	6	0	0	0	0	64,17%	En Ejecución	11/03/2020	05/2019	Solicitud de 2do Desembolso procesado por la DSFC en fecha 16/03/2020	437.471.375	0	0,00%	3	6	0	0	0	0
11				CENTRAL	Nueva Italia	COMISION VECINAL "NIÑO SALVADOR DEL MUNDO"	"UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GANADERA"	2110	12/6/19	62	0	0	62	0	0	0	0	9,79%	En Ejecución	13/03/2020	05/2019	Inicio de obra en fecha 21/02/2020 con el pago del 1er Desembolso (plazo: 70 días)	4.520.537.558	0	0,00%	11	59	0	0	0	0
11				CENTRAL	Luque	COMISION VECINAL FOMENTO COMPLEJO HABITACIONAL COPAVIC I	OSCAR FELIPE BARBOZA	2111	12/6/19	17	0	0	17	0	0	0	0	63,67%	En Ejecución	31/03/2020	05/2019	Inicio de la 2da Etapa con el pago del 2do Desembolso en fecha 13/03/2020 (plazo 45 días)	1.063.166.914	0	0,00%	3	16	0	0	0	0
11	21 J	453514	7209218	CENTRAL	Luque	COMISION VECINAL PRO ACTIVIDAD "FAMILIAS FELICES"	FUNDACION FAMILIA DE NAZARETH	1667	9/23/19	13	0	0	13	0	0	0	0	64,90%	En Ejecución	03/03/2020	03/2019	Inicio de la 2da Etapa en fecha 12/03/2020 con el pago del 2do Desembolso (plazo: 45 días)	946.660.325	0	0,00%	4	13	0	0	0	0
11	21 J	455090	7180967	CENTRAL	Guarambare	COMISION DE APOYO DEL ASENTAMIENTO SAN RAFAEL DEL BARRIO SAN MIGUEL	"N Y F INGENIERIA" DE YANNINA ZUMAHIA NOTARIO	1665	9/23/19	25	0	0	25	0	0	0	0	80,31%	En Ejecución	28/02/2020	03/2019	Inicio de la 2da Etapa con el pago del 2do Desembolso en fecha 17/02/2020 (plazo: 50 días)	1.822.797.405	894.989.009	49,10%	15	23	0	0	0	0
11	21 J	457030	7199080	CENTRAL	Aregua	COMISION VECINAL SANTA ROSA	BLAS ISMAEL VERA ESPINOLA (BIVES)	1650	9/20/19	54	0	0	0	54	0	0	0	0,00%	A Iniciar		03/2019	Anticipo por terreno pagado AP 3237. Pendiente de pago del primer desembolso para el inicio de obra	4.499.705.617	0	0,00%	22	50	0	0	0	0
11	21 J	444115	7189422	CENTRAL	San Antonio	COMISION VECINAL DENOMINADA ITA POTY DEL BARRIO CERRITO	CESARINA BARRETO DE ENCISO	1654	9/20/19	53	0	0	53	0	0	0	0	11,90%	En Ejecución	30/03/2020	03/2019	Inicio de Obra en fecha 19/02/2020 con el pago del 1er Desembolso (plazo: 65 días)	4.128.448.032	0	0,00%	28	50	0	0	0	0
11	21 J	450177	7216593	CENTRAL	Limpio	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO SANTA ROSA	HIDROCONTROL S.A.	1660	9/23/19	44	0	0	44	0	0	0	0	56,65%	En Ejecución	27/02/2020	03/2019	Inicio de la 2da Etapa con el pago del 2do Desembolso en fecha 23/04/2020	3.208.086.516	1.586.248.809	49,45%	27	39	0	0	0	0
										827	85	198	471	165	0	78	0														
12				ÑEEMBUCU	Pilar	COMISION VECINAL PRO VIVIENDA YTORORO - PILAR	CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA (COTEP S.A.)	2083	12/3/19	80	0	0	0	80	0	0	0	0,00%	A Iniciar		05/2019	Pendiente de pago del 1er desembolso para el inicio de obra	6.591.888.189	0	0,00%	20	78	0	1	0	0
12				ÑEEMBUCU	Pilar	COMISIÓN PRO VIVIEDA 1	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI			150	0	0	0	150	0	0	0	0,00%	A Iniciar		05/2019	Pendiente de pago del 1er Desembolso			0,00%						
										230	0	0	0	230	0	0	0														
13	21 J	618720	7464478	AMAMBAY	Zanja Pyta	COMUNIDAD INDIGENA PAI-TAVYTERA PIRAÝ	LIC. WALTER GOMEZ DE LA FUENTE ROMERO	1664	9/23/19	70	0	0	70	0	0	0	0	3,12%	En Ejecución	21/02/2020	03/2019	Inicio de Obra en fecha 30/12/2019 con el pago del 1er Desembolso (plazo 97 días)	5.103.832.799	0	0,00%	34	69	103	0	0	0
13	21 J	617102	7500587	AMAMBAY	Pedro Juan Caballero	Comunidad Indígena Y-Asory/Pirity.	ARQ. MIGUEL ANGEL PATIÑO CHAVEZ	677	3/27/18	13	0	0	13	0	0	0	0	54,62%	En Ejecución	04/02/2020	01/2018	Pendiente de pago del 2do Desembolso solicitado por Exp 34413-19	826.702.594	0	0,00%	3	11	14	0	0	0
13	21 J	570190,7	7515942,7	AMAMBAY	Bella Vista	Comunidad Indígena Cerro Akangué de la Etnia Pai Tavyterá.	JOSE MARIA VILLALBA BARRETO	742	12/19/18	72	0	0	72	0	0	0	0	16,01%	En Ejecución	06/03/2020	04/2018	Por problemas de accesibilidad se solicitó intervención al MOPC para la ejecución de caminos vecinales	4.739.107.257	0	0,00%	61	63	124	0	0	0
13	21 J	586228	7493029	AMAMBAY	Pedro Juan Caballero	Comunidad Indígena Pai Tavytera "Itaguazú".	DODANY GUSTAVO VOUGA DE CONSULTORA DGV	676	3/27/18	47	0	0	47	0	0	0	0	58,15%	En Ejecución	19/02/2020	01/2018	Inicio de la 2da Etapa con el pago del 2do Desembolso en fecha 16/12/2019 (plazo 83 días)	2.989.336.961	0	0,00%	32	41	0	0	0	0
13	21 J			AMAMBAY	Capitan Bado	Comunidad Indígena Ava Guaraní "Paso Historia".	LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNÁNDEZ	2991	12/21/17	28	0	0	0	0	0	28	0	70,00%	Rescindido	28/02/2020	04/2017	Resolución de Resción de contrato N° 139-2020	1.685.598.474	717.383.528	42,56%	24	26	0	0	0	0
13	21 J	617702	7480052	AMAMBAY	Zanja Pyta	Comunidad Indígena Itaypavusu perteneciente a la parcialidad Pai-Tavytera.	CONATEM	823	12/27/18	0	1	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		04/2018	Complemento 01/25 viviendas	0	758.719.248	0,00%	10	21	31	0	0	0
										230	1	0	202	1	0	28	0														
14	21 J	619772	7268847	CANINDEYU	Yasy Cañy	Comisión Pro Vivienda de la Colonia San Juan Ex Acepar Séptima Línea (2da fase).	"CODES COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE"	1367	6/20/18	21	0	0	21	0	0	0	0	68,02%	En Ejecución	06/04/2020	01/2018	Plazo vencido en fecha 12/07/2019, muy retrasado sin actividad en el sitio de obras, en proceso de elaboración de informe para elevar a la DGJN	1.480.100.830	0	0,00%	18	21	0	0	0	0
14	21 K	630013	7298662	CANINDEYU	Curuguaty	Comunidad Indígena Ava Guaraní de la Colonia Fortuna.	"CODES COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE"	1984	9/15/17	3	0	0	3	0	0	0	0	74,35%	En Ejecución	06/04/2020	02/2017	INF. N°18- 13/09/2019: Finalizó el plazo de ejecución de la segunda etapa con prórrogas, en fecha 29/07/2019, las obras siguen paralizadas.	0	2.588.666.920	0,00%	68	67	0	0	0	0
14	21 J	601688	7299887	CANINDEYU	Yasy Cañy	COMUNIDAD INDIGENA "CANINDE" PERTENECIENTE A LA ETNIA AVA GUARANI.	EQUIPO TECNICO "RC" RICARDO CARDOZO	487	3/15/19	5	0	5	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	10/01/2020	01/2019	Solicitud de Recepción Provisoria en proceso	342.395.126	305.737.166	89,29%	2	4	6	0	0	0
14	21 J	606203	7291174	CANINDEYU	Yasy Cañy	COMUNIDAD INDIGENA "SANJA MOROTI (JOYVY)", PERTENECIENTE A LA ETNIA MBYA GUARANI.	EQUIPO TECNICO "RC" RICARDO CARDOZO	491	3/15/19	21	0	21	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	21/04/2020	01/2019	Inicio de la Segunda Etapa con el pago del 2do Desembolso en fecha 12/11/2019 con un plazo de 68 días	1.545.232.529	0	0,00%	7	20	27	0	0	0
14	21 J	677454	7315755	CANINDEYU	Yby Pyta	Comisión Pro-Vivienda y Nueva Vida	ASOCIACION TEKOVERA	521	3/20/19	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2019	Complemento 01/64 viviendas	5.098.438.720	0	0,00%	41	58	0	0	0	0
14	21 J	630077	7298649	CANINDEYU	Curuguaty	Comunidad Indígena Ava Guaraní de la Colonia Fortuna (FASE6)	"CODES COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE"	1100	5/25/18	11	0	0	11	0	0	0	0	61,42%	En Ejecución	06/04/2020	01/2018	Se reactivan las obras con el plazo vencido en fecha 25/10/2019	649.989.036	0	0,00%	6	10	16	0	0	0
14	21 J	642904	733810	CANINDEYU	Villa Ygatimi	COMUNIDAD INDIGENA GUARANI-CHIRIPA DE MBOIJAGUA.	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	2644	11/17/17	93	0	0	93	0	0	0	0	82,90%	En Ejecución	07/04/2020	03/2017	Obra muy retrasada con respecto al cronograma de obras. Plazo vencido en fecha 12/07/2019	5.748.172.674	2.586.202.905	44,99%	44	76	120	0	0	0
14	21 J	677454	7315755	CANINDEYU	Yby Pyta	Comisión Pro-Vivienda y Nueva Vida	ASOCIACION TEKOVERA	521	3/20/19	63	0	0	63	0	0	0	0	64,11%	En Ejecución	13/02/2020	01/2019	Solicitud de 2do desembolso procesado por la DSFC en fecha 25/11/2019	5.098.438.720	0	0,00%	41	58	0	0	0	0

Ing. CLAUDIA CARDOZO
D.G.T.E. - M.U.V.H.

Arq. Diego Chamorro
Dir. de Supervisión de Obras de FONAVIS
FONCOOP y Créditos Hipotecarios
M.U.V.H.

Lic. Harold Gonzalez
M.U.V.H.

14	21 J	606203	7291174	CANINDEYU	Yasy Cañy	COMUNIDAD INDIGENA "SANJA MOROTI (JOYVY)", PERTENECIENTE A LA ETNIA MBYA GUARANI.	EQUIPO TECNICO "RC" RICARDO CARDOZO	491	3/15/19	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		01/2019	Complemento 01/22 viviendas	0	0	0,00%	7	20	27	0	0	0
14	21J	717154	7320929	CANINDEYU	Corpus Christi	COMISION PRO - VIVIENDA DE LA COLONIA AGUA BLANCA DE CORPUS CHRISTI	C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA	1651	9/20/19	40	0	0	40	0	0	0	0	56,25%	En Ejecución	06/03/2020	03/2019	Inicio de la 2da Etapa con el pago del 2do Desembolso en fecha 23/04/2020	3.449.996.934	0	0,00%	32	30	0	0	0	0
14	21 J	640931	7305019	CANINDEYU	Curuguaty	COMUNIDAD INDIGENA "26 DE FEBRERO", PERTENECIENTE A LA ETNIA AVA GUARANI	OSCAR FELIPE BARBOZA	1653	9/20/19	13	0	0	13	0	0	0	0	20,68%	En Ejecución	06/04/2020	03/2019	Inicio de la 2da Etapa con el pago del 2do Desembolso en fecha 13/03/2020 (plazo 60 días)	947.813.871	0	0,00%	11	12	23	0	0	0
14	21J	702033	7324703	CANINDEYU	Ybyrarobana	COMUNIDAD INDIGENA AVA - CHIRIPA DE CERRO CAMPI	OSCAR FELIPE BARBOZA	1649	9/20/19	17	0	0	17	0	0	0	0	75,85%	En Ejecución	06/03/2020	03/2019	Inicio de la 2da Etapa con el pago del 2do Desembolso en fecha 17/02/2020 (plazo 60 días)	1.237.265.038	608.393.511	49,17%	6	15	21	0	0	0
14	21J	772643	7337825	CANINDEYU	Saltos del Guaira	COMISION DE FOMENTO DEL BARRIO RENACER	DALMA ARAMI TRIVERO RIVEROS	1647	9/20/19	53	0	0	53	0	0	0	0	58,76%	En Ejecución	20/02/2020	03/2019	Inicio de la 2da Etapa con el pago del 2do Desembolso en fecha 18/03/2020	3.730.349.830	1.820.018.049	48,79%	26	49	0	0	0	0
										342	0	26	314	2	0	0	0														

15	21 J	447042	7223745	PTE. HAYES	Villa Hayes	COMISION VECINAL SIN TECHO NUEVA ESPERANZA	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL	1663	9/23/19	34	0	0	0	34	0	0	0	0,00%	A Iniciar		03/2019	Pendiente del 1er Desembolso para el inicio de obra	2.441.697.739	0	0,00%	7	34	0	0	0	0
15	21 J	445285	7226125	PTE. HAYES	Villa Hayes	COMISION VECINAL KYRE'Y PRO VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO SAN ROQUE	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO	1857	10/28/19	77	0	0	77	0	0	0	0	60,00%	En Ejecución	14/04/2020	04/2019	Inicio de la 2da Etapa con el pago del 2do Desembolso en fecha 21/04/2020	6.409.638.194	0	0,00%	30	71	0	0	0	0
15	21 K	245331	7417309	PTE. HAYES	Tte.1º Manuel Irala Fernandez	Comunidad Indigena Nueva Promesa Sanapana	ARQUITECTONICA S.R.L.	26	9/20/18	123	0	123	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	25/02/2020	02/2018	En proceso de Recepción de Obra	7.822.756.042	7.236.943.062	92,51%	113	114	227	0	0	0
15	21 J	444929	7219120	PTE. HAYES	Villa Hayes	Comisión Vecinal del Asentamiento Núcleo Rural San Jorge.	CONTACONSULT	2004	9/19/17	43	0	0	0	43	0	0	0	0,00%	A Iniciar		02/2017	Pendiente de pago del 1er Desembolso	3.243.946.306	0	0,00%	7	40	0	0	0	0
15	21 J	457510	7428212	PTE. HAYES	Benjamin Aceval	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO SAN JOSE.	LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNÁNDEZ	1413	6/22/18	24	0	0	0	0	0	24	0	64,70%	Rescindido	18/12/2019	01/2018	Resolución de Rescisión de Contrato N° 139-2020	1.515.076.314	0	0,00%	8	24	0	0	0	0
15	21 J	240972	7457134	PTE. HAYES	Tte.1º Manuel Irala Fernandez	"Comunidad Indigena El Estribo - Aldea Karanda"	"CODES COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE"	510	3/19/19	37	0	0	37	0	0	0	0	39,00%	En Ejecución	14/04/2020	01/2019	Se conceden un total de 120 días de prórroga por problemas de accesibilidad, el plazo de ejecución vence el 13/01/2020	2.597.901.790	0	0,00%	30	35	65	0	0	0
15	21 J	236429	7456187	PTE. HAYES	Tte.1º Manuel Irala Fernandez	Comunidad Indigena El Estribo-Aldea Alegre.	"CODES COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE"	508	3/19/19	16	0	0	16	0	0	0	0	43,00%	En Ejecución	14/04/2020	01/2019	Se conceden un total de 120 días de prórroga por problemas de accesibilidad, el plazo de ejecución vence el 29/12/2019	1.110.929.911	0	0,00%	14	16	0	0	0	0
15	21 J	444861	723921	PTE. HAYES	Benjamin Aceval	Comunidad Indigena Toba Qom Río Verde Km. 49.	ABOG. HUMBERTO VALOIS CABRAL	566	3/16/18	69	0	0	69	0	0	0	0	69,17%	En Ejecución	05/03/2020	01/2018	Obra reiniciada con el pago del 2do Desembolso al SAT JM VILLALBA en fecha 28/11/2019	4.388.476.330	0	0,00%	31	66	97	0	0	0
15	21 J	238282	7456743	PTE. HAYES	Tte.1º Manuel Irala Fernandez	Comunidad Indigena El Estribo-Aldea Palo Santo	"CODES COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE"	509	3/19/19	29	0	0	29	0	0	0	0	40,00%	En Ejecución	14/04/2020	01/2019	Se conceden un total de 120 días de prórroga por problemas de accesibilidad, el plazo de ejecución vence el 05/01/2020	2.003.852.898	0	0,00%	21	26	47	0	0	0
15	21 K	239078	7459831	PTE. HAYES	Tte.1º Manuel Irala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA DE EL ESTRIBO - ALDEA SANTA FE	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	3015	12/22/17	61	0	0	61	0	0	0	0	46,50%	En Ejecución	27/11/2019	04/2017	Inicio de la 2da Etapa en fecha 25/02/2020 con el pago del 2do Desembolso (plazo 90 días)	3.879.207.695	0	0,00%	55	56	111	0	0	0
15	21 K	241974	7466164	PTE. HAYES	Tte.1º Manuel Irala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA COLONIA ARMONIA	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	2470	11/15/16	0	58	0	0	0	58	0	0	76,98%	Paralizado	29/01/2019	04/2016	no registra avance desde ultima visita, PARALIZADA	3.285.310.166	1.747.131.023	53,18%	56	57	113	0	0	0
15	21 K	234568	7487522	PTE. HAYES	Tte.1º Manuel Irala Fernandez	Comunidad Indigena La Esperanza perteneciente a la Etnia Sanapaná.	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	705	12/18/18	84	0	84	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	10/03/2020	04/2018	En proceso de Recepción de Obra	5.595.240.175	0	0,00%	83	80	163	0	0	0
15	21 J	276569	7430310	PTE. HAYES	Villa Hayes	Comunidad Indigena La Herencia perteneciente a la Etnia Lengua	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL	1382	8/8/19	74	0	74	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	29/04/2020	02/2019	Inicio de la 2da Etapa con el pago del 2do Desembolso en fecha 30/01/2020	5.444.064.091	4.775.372.159	87,72%	47	60	107	0	0	0
15	21 K	239078	7459831	PTE. HAYES	Tte.1º Manuel Irala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA "COLONIA LA ARMONIA"	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	3014	12/22/17	57	0	0	57	0	0	0	0	77,10%	En Ejecución	14/04/2020	04/2017	Pendiente de pago del 2do Desembolso solicitado por Exp 5041-19	3.619.370.312	0	0,00%	51	56	0	0	0	0
15	20 K	725776	7367360	PTE. HAYES	Villa Hayes	COMUNIDAD INDIGENA FISCHAT SAN LEONARDO	LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNÁNDEZ	2076	10/23/14	0	4	0	0	4	0	0	0	0,00%	A Iniciar	26/01/2019	03/2014	Desembolso complementarios para 4 svs 14/11/2017. En proceso de anulación de svs	2.629.440.026	2.414.791.861	91,84%	19	48	67	0	0	0
15	21 K	251322	7544065	PTE. HAYES	Tte.1º Manuel Irala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA CONAMOTOLOLAG	WILLIAM PABLO STEWART BONZI	2469	11/15/16	0	58	0	0	0	0	58	0	0,00%	Rescindido		04/2016	Resolución N° 1958-18 particion de proyecto y rescisión por mutuo acuerdo	5.516.629.022	2.166.792.839	39,28%	92	91	183	0	0	0
15				PTE. HAYES	Villa Hayes	COMUNIDAD INDIGENA SAWHOYAMAXA	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE	2911	12/14/17	0	1	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		03/2017	complemento 1/141 svs. 140 viviendas culminadas (139 informadas en el 2018 y 1 informada en el 2019)	8.583.960.680	3.728.774.829	43,44%	68	119	187	0	0	0
15	21 J	276569	7430310	PTE. HAYES	Villa Hayes	Comunidad Indigena La Herencia perteneciente a la Etnia Lengua	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL	1382	8/8/19	1	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	29/04/2020	02/2019	Culminada con las 74 viviendas, totalizando 75 SVS	0	0	0,00%	47	60	107	0	0	0
15	21 J	276034	7429966	PTE. HAYES	Villa Hayes	Comunidad Indigena La Herencia Ex Sombrero Piri-Aldea Palo Blanco	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	2913	12/14/17	3	0	0	0	3	0	0	0	0,00%	A Iniciar		03/2017	Por Resolución N°1699 del 26/09/2019 se aprueba la reestructuración del proyecto en dos fases: 132 viviendas y 3 viviendas	8.506.879.487	3.742.770.143	44,00%	107	115	222	0	0	0
15	21 K	234590	7487522	PTE. HAYES	Tte.1º Manuel Irala Fernandez	Comunidad Indigena La Esperanza perteneciente a la Etnia Sanapaná.	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	705	12/18/18	0	1	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		04/2018	Complemento 01/85 viviendas	5.595.240.175	0	0,00%	83	80	163	0	0	0
	21 K	241990	7466164	PTE. HAYES	Tte.1º Manuel Irala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA COLONIA ARMONIA	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	2470	11/15/16	2	0	0	0	2	0	0	0	0,00%	A Iniciar	29/01/2019	04/2016	Complemento 02/60 viviendas.	3.285.310.166	1.747.131.023	53,18%	56	57	113	0	0	0
										734	122	282	346	88	58	82	0														

16	20 J	760720	7537036	BOQUERON	Mcal. Estigarribia	Comunidad Indigena Ava-Guaraní Ñandeva de Timoteo.	IMARVEST S.R.L.	323	11/1/18	0	1	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar		03/2018	complemento 1/31 viviendas	2.034.003.145	0	0,00%	24	27	51	0	0	0
16	20 J	763419	7535587	BOQUERON	Mcal. Estigarribia	Comunidad Indigena GUARANÍ ÑANDEVA.	IMARVEST S.R.L.	1368	8/8/19	90	0	0	90	0	0	0	0	77,70%	En Ejecución	14/02/2020	02/2019	Inicio de la 2da Etapa en fecha 06/01/2020 con el pago del 2do Desembolso (plazo 113 días)	6.561.812.882	2.780.927.446	42,38%	64	91	155	0	0	0
										90	1	0	90	1	0	0	0														

17	21 J	389663	7744432	ALTO PARAGUAY	Bahia Negra	COMUNIDAD INDIGENA ISHOR DEL LUGAR DENOMINADO ONHICHTA.	OSCAR FELIPE BARBOZA	485	3/14/19	66	0	0	66	0	0	0	0	85,63%	En Ejecución	12/02/2020	01/2019	Inicio de la 2da Etapa con 98 días de plazo con el pago del 2do Desembolso en fecha 15/11/2019	4.635.961.081	0	0,00%	53	58	111	0	0	0
										66	0	0	66	0	0	0	0														

1) DEPARTAMENTO	9) META INICIAL 2020	10) META A INCLUIR 2020	11) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	13) A INICIAR	14) PARALIZADAS	15) RESCINDIDAS	16) ANULADAS
CONCEPCION	710	108	261	445	52	0	60	0
SAN PEDRO	360	96	0	349	107	0	0	0
CORDILLERA	205	64	49	146	74	0	0	0
GUAIRA	235	33	0	164	72	31	0	2
CAAGUAZU	570	248	137	385	184	0	112	0
CAAZAPA	282	47	57	183	46	0	43	0
ITAPUA	270	2	38	197	37	0	0	0
MISIONES	122	0	0	121	1	0	0	0
PARAGUARI	116	106	0	115	45	15	47	0
ALTO PARANA	632	86	92	430	196	0	0	0
CENTRAL	827	85	198	471	165	0	78	0
ÑEEMBUCU	230	0	0	0	230	0	0	0
AMAMBAY	230	1	0	202	1	0	28	0
CANINDEYU	342	0	26	314	2	0	0	0
PTE. HAYES	734	122	282	346	88	58	82	0
BOQUERON	90	1	0	90	1	0	0	0
ALTO PARAGUAY	66	0	0	66	0	0	0	0
TOTAL	6.021	999	1.140	4.024	1.300	104	450	2

Lic Harold Gonzale
M.U.V.H.

Arq. Diego Chamorro
Dir. de Supervisión de Obras de FONAVIS
FONCOOP y Créditos Hipotecarios
M.U.V.H.

Ing. CLAUDIA CARDOZO
D.G.T.E. - M.U.V.H.