Ministerio de URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Avances 2021

Nombre del Programa / Proyecto: SAN BLAS

FORMULARIO:
P02

Fecha/Hora: 08/04/21 14:40:03

1) COD. DPTO.	2) UBICACIÓN			3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTUCTORA	7) Nro. de Llamado o Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	CANTIDAD DE VIVIENDAS P/DISCAPACITADOS	10) META SIAF INICIAL 2021 %	11) META SIAF A INCLUIR 2021 %	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) A INICIAR	15) PARALIZADAS	16) RESCINDIDAS	17) ANULADAS	18) AVANCE % DEL PROYECTO	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA DE INFORME	21) NRO DE LICITACIÓN	22) OBSERVACIONES	23) MONTO DE LA INVERSION	24) PRIMER DESEMBOLSO	25) SEGUNDO DESEMBOLSO	26) FONDO DE REPARO	27) % AVANCE FINANCIERO	28) BENEFICIARIOS								
	Zona	X	Y																													28.1) SEXO			
																																P.O	PCD	MADRESOLTERA	PADRESOLTERO	TERCERA EDAD	HIJO	HIJA	H	M
11	21 K	363235,09 E	7407697,26 S	CENTRAL	Mariano Roque Alonso	Complejo Habitacional "San Blás". Localidad de Mariano Roque Alonso. Dpto. Central	Consorcio Itay	008/19	262/2020	06/03/2020	30	50	0	0	600	0	0	0	0	29,65%	En Ejecución	24/03/2021	008/19	Acta de Inicio en fecha 21/08/2020	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ING. ROBERT MORÍNIGO
UNE CHE TAPYI
MUVH